

Zadaszenie widowni oraz niezbędna infrastruktura techniczna Stadionu Śląskiego w Chorzowie

Realizacja inwestycji

Budżet inwestycji

586,5 mln zł

wartość kosztorysowa

Źródła finansowania

476,5 mln zł

środki z budżetu województwa

110 mln zł

dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki

Dodatkowe środki (pozyskane w 2013r.)

3 mln zł na lata 2013-2014

dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki
na dofinansowanie przedsięwzięć
z Programu Inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu
z przeznaczeniem
na budowę zaplecza rozgrzewkowo – treningowego

Aktualny terminarz realizacji

30.08.2013 r.

zawarcie umowy z GMP Architekten na wykonanie projektu zamiennego konstrukcji zadaszania stadionu

10.09.2013 r.

zawarcie porozumienia tymczasowego z Generalnym Wykonawcą regulującego warunki współpracy Stron w okresie przygotowania dokumentacji zamiennej, w tym zabezpieczenia mienia na terenie budowy

11.10.2013 r.

przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentacji zamiennej konstrukcji zadaszania

11.10.2013 r.

**przekazanie dokumentacji zamiennej konstrukcji zadaszania Zespołowi Ekspertów
(weryfikacja pod kątem wymagań Eurokodów)**

Październik/listopad 2013 r.

planowany termin ogłoszenia przez Spółkę „Stadion Śląski” sp. z o.o. postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych przy realizacji zaplecza rozgrzewkowo- treningowego

Październik/listopad 2013 r.

planowany termin ogłoszenia przez Spółkę „Stadion Śląski” sp. z o.o. postępowania przetargowego na wykonanie badania lin nośnych konstrukcji zadaszania

Październik/listopad 2013 r.

planowany termin przekazania przez Zespół Ekspertów opinii na temat dokumentacji zamiennej

Październik/listopad 2013 r.

planowany termin przekazania dokumentacji zamiennej Generalnemu Wykonawcy – Konsorcjum

Listopad 2013 r.

planowany termin złożenia wniosku o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego oraz wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę

Grudzień 2013 r.

planowane rozpoczęcie negocjacji z Generalnym Wykonawcą w sprawie kontynuacji realizacji zadania inwestycyjnego.

Poniesione i szacowane koszty realizacji zadania w 2013 r.

Lp.	Zakres rzeczowy	nakłady finansowe
1.	Roboty budowlano montażowe, zabezpieczające oraz utrzymanie stanu technicznego obiektów i zaplecza budowy - rozliczenie w ramach prowadzonej inwentaryzacji.	19 037 070,23
	w tym: roboty budowlano montażowe	18 216 829,10
	roboty zabezpieczające	820 241,13
2.	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania.	188 805,00
	w tym: realizowane przez Inżyniera Kontraktu	150 060,00
	realizowane w ramach inwentaryzacji	38 745,00
3.	Projekty i nadzory autorskie w tym projekt zamienny konstrukcji zadaszania widowni.	2 955 415,77
	w tym: koszty projektu zamiennego	1 938 328,77
	pozostałe projekty i nadzory autorskie	1 017 087,00

4.	Pozostałe koszty inwestycyjne: koszty odszkodowania za wyłączenie, koszty sądowe, administracyjne i bankowe, obsługa prawna.	3 516 166,45
	w tym: koszty odszkodowania	2 655 860,20
	koszty sądowe, obsługi prawnej, koszty administracyjne i bankowe	860 306,25
5.	Ekspertyzy i ocena dokumentacji zamiennej konstrukcji zadaszona przez Zespół Ekspertów Politechniki Gdańskiej.	849 032,10
	w tym: koszty oceny zamiennej dokumentacji projektowej	24 000,00
6.	Ochrona obiektów, zabezpieczenie i kontrola urządzeń, składowanie	1 453 510,45
	w tym: ochrona obiektu	108 928,80
	magazynowanie i kontrola i zabezpieczenie obiektu i urządzeń	1 344 581,65
7.	Budowa zaplecza rozgrzewkowo treningowego na przedpolu wschodnim - kontynuacja zadania przerwano na skutek ogłoszenia upadłości przez Wykonawcę. Wartość szacunkowa do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	6 760 000,00
8.	Badanie lin nośnych - zadanie konieczne do zrealizowania przed przystąpieniem do ponownego podnoszenia konstrukcji zadaszona. Wartość szacunkowa do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	7 240 000,00
		42 000 000,00

Budżet zadania na rok 2013



79,2 mln zł

(zgodnie z planem)

całość środków pochodzić miała z kredytu

Budżet zadania na rok 2013

planowane wykonanie

42 mln zł

(do pokrycia ze środków kredytu)

zmniejszenie obciążeń kredytowych
budżetu o kwotę 37,2 mln zł

Nowy łącznik lin radialnych i obwodowych

