

## Spis treści

<b>WPROWADZENIE</b> .....	<b>5</b>
<b>1. BUDŻET</b> .....	<b>7</b>
1.1 DOCHODY BUDŻETU 2018-2024.....	7
1.2 WYDATKI .....	7
1.3 ZADŁUŻENIE.....	12
1.4 KSZTAŁTOWANIE SIĘ WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ .....	12
<b>2. ŚRODKI UNIJNE</b> .....	<b>13</b>
2.1 ŚRODKI UNIJNE W OKRESIE XI 2018 - II 2024 .....	13
2.2 PERSPEKTYWA 2014-2020: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 .....	13
- <i>Postęp wdrażania</i> .....	13
- <i>Obszar Strategicznej Interwencji (OSI)</i> .....	14
- <i>Wsparcie w zakresie COVID-19</i> .....	15
- <i>Wsparcie na rzecz Ukrainy</i> .....	15
- <i>Wybrane inwestycje</i> .....	16
2.3 PERSPEKTYWA 2021-2027: FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2021-2027 .....	18
2.4 WSPARCIE PROCESU TRANSFORMACJI .....	20
- <i>Wdrażanie programu</i> .....	20
- <i>Instrumenty Finansowe</i> .....	21
- <i>Projekty strategiczne</i> .....	21
- <i>Zielona Strefa Nauki</i> .....	21
- <i>Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji</i> .....	22
<b>3. KULTURA</b> .....	<b>23</b>
3.1 WYBRANE WYDARZENIA KULTURALNE .....	23
3.2 WYDATKI PLANU FINANSOWEGO DEPARTAMENTU KULTURY W LATACH 2018-2024 .....	30
3.3 NOWE INSTYTUCJE .....	31
3.4 BUDŻET .....	34
3.5 REMONTY I INWESTYCJE .....	34
3.6 ŚLĄSKI FUNDUSZ FILMOWY .....	36
3.7 KONSERWACJA ZABYTEKÓW .....	37
3.8 WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI .....	37
3.9 FLAGOWE INWESTYCJE .....	38
- <i>Opera Śląska w Bytomiu</i> .....	38
- <i>Planetarium - Śląski Park Nauki w Chorzowie</i> .....	39

<b>4. ZDROWIE. ZADANIA INWESTYCYJNE Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA</b>	
<b>REALIZOWANE W LATACH 2019-2024</b> .....	<b>43</b>
4.1 DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM SARS-CoV-2 (KORONAWIRUSEM) ORAZ PRZECIWDZIAŁANIEM ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ COVID-19 .....	43
4.2 DOFINANSOWANIA DO PROJEKTÓW UNIJNYCH RPO WSL 2014-2020 .....	46
4.3 WSPARCIE SZPITALI POWIATOWYCH.....	47
4.4 INWESTYCJE W ŚLĄSKIE SZPITALA W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH .....	48
4.5 DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY LECZNICZE NADZOROWANE PRZEZ MINISTERSTWO I JST .....	50
4.6 PODSUMOWANIE .....	51
4.7 DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PRZEZNACZENIEM NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PODMIOTÓW LECZNICZYCH .....	53
<b>5. WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA</b> .....	<b>55</b>
5.1 WIZYTY, SPOTKANIA, POROZUMIENIA W LICZBACH.....	55
5.2 POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY, LISTY INTENCYJNE. ....	56
5.3 KALENDARIUM SPOTKAŃ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z DYPLOMATAMI W LATACH 2019 - 2024.....	58
5.4 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W 2019 R. .....	60
5.5 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W 2020 R. .....	65
5.6 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W 2021 R. .....	69
5.7 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W 2022 R. .....	72
5.8 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W 2023 R. .....	76
5.9 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W RAMACH WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W 2024 R. .....	84
<b>6. INFRASTRUKTURA KOLEJOWA</b> .....	<b>87</b>
6.1 ROZWÓJ I INWESTYCJE .....	87
6.2 TABELA 1. KOLEJE ŚLĄSKIE: ISTOTNE INWESTYCJE, WYNIK FINANSOWY 2019-2024 ....	88
<b>7. DROGI</b> .....	<b>89</b>
7.1 MODERNIZACJA I ROZWÓJ DRÓG WOJEWÓDZKICH.....	89

7.2 WYDATKI INWESTYCYJNE I REMONTOWE W 2019 R. ....	91
7.3 WYDATKI INWESTYCYJNE I REMONTOWE W 2020 R. ....	93
7.4 WYDATKI INWESTYCYJNE I REMONTOWE W 2021 R. ....	95
7.5 WYDATKI INWESTYCYJNE I REMONTOWE W 2022 R. ....	97
7.6 WYDATKI INWESTYCYJNE I REMONTOWE W 2023 R. ....	99
7.7 WYDATKI INWESTYCYJNE I REMONTOWE W 2024 R. ....	101
7.8 INWESTYCJE PLANOWANE DO URUCHOMIENIA W 2024 R. ....	103
<b>8. SPÓŁKI</b> .....	<b>105</b>
8.1 WSPARCIE SPÓŁEK.....	105
8.2 CENTRUM ZDROWIA DZIECKA I RODZINY IM. JANA PAWŁA II SP. Z O.O. W SOSNOWCU - ISTOTNE INWESTYCJE, WYNIK FINANSOWY 2018-2024.....	107
8.3 FUNDUSZ GÓRNOŚLĄSKI S.A. - ISTOTNE INWESTYCJE, WYNIK FINANSOWY 2018-2024 .....	109
8.4 UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ SP. Z O.O. - ISTOTNE INWESTYCJE, WYNIK FINANSOWY 2018-2024 .....	111
8.5 GÓRNOŚLĄSKIE PRZDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW S.A.- ISTOTNE INWESTYCJE, WYNIK FINANSOWY 2018-2024 .....	113
8.6 GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A. W KATOWICACH - ISTOTNE INWESTYCJE, WYNIK FINANSOWY 2018-2024 .....	115
8.7 OŚRODEK LECZNICZO - REHABILITACYJNY „PAŁAC KAMIENIEC” SP. Z O.O. - ISTOTNE INWESTYCJE, WYNIK FINANSOWY 2018-2024 .....	117
8.8 PARK ŚLĄSKI S.A. - ISTOTNE INWESTYCJE, WYNIK FINANSOWY 2018-2024 .....	119
8.9 ŚLĄSKIE CENTRUM REUMATOLOGII, ORTOPEDII I REHABILITACJI W USTRONIU SP. Z O. O. - ISTOTNE INWESTYCJE, WYNIK FINANSOWY 2018-2024.....	121
8.10 ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO - UZDROWISKOWE IM. DR. ADAMA SZEBESTY W RABCE ZDROJU - ISTOTNE INWESTYCJE, WYNIK FINANSOWY 2018-2024.....	123
8.11 SZPITAL CHORÓB PŁUC W SIEWIERZU SP. Z O.O. - ISTOTNE INWESTYCJE, WYNIK FINANSOWY 2018-2024 .....	125
8.12 SZPITAL SPECJALISTYCZNY W ZABRZU SP. Z O.O. - ISTOTNE INWESTYCJE, WYNIK FINANSOWY 2018-2024 .....	127



## Wprowadzenie

Mijająca kadencja była najdłuższą i najtrudniejszą w dotychczasowej historii polskiego samorządu. W marcu 2020 r. został ogłoszony stan epidemii COVID - 19. Pandemia w zasadniczy sposób zmieniła funkcjonowanie świata. Wpływając na całokształt życia społecznego i gospodarczego, wymusiła wprowadzenie szybkich i radykalnych zmian oraz wielu istotnych obostrzeń. W trudnej sytuacji znalazła się branża usługowo - handlowa, instytucje kultury, gospodarka oraz bezpośrednio zaangażowany w walkę z pandemią sektor ochrony zdrowia.

W odpowiedzi na kryzys pandemiczny Zarząd Województwa Śląskiego niezwłocznie podjął kroki zaradcze uruchamiając specjalne programy, których celem było wsparcie służby zdrowia, przedsiębiorców, mieszkańców regionu (Śląski Pakiet dla Gospodarki, Śląski Pakiet dla Turystyki, Śląski Pakiet dla Mieszkańca).

24 lutego 2022 r. rozpoczęła się militarna agresja Rosji na wolną i niepodległą Ukrainę. Władze samorządowe wyraziły solidarność z Narodem Ukraińskim, a Sejmik Województwa Śląskiego w sposób jednogłośnie przyjął specjalną uchwałę.

Od pierwszych dni wojny Województwo Śląskie organizowało pomoc medyczną oraz humanitarną dla walczącej Ukrainy. W krótkim czasie setki tysięcy uchodźców wojennych zaczęło przybywać do Polski. Wielu z nich znalazło pomoc i drugi dom w województwie śląskim. Postawiło to przed samorządem wiele wyzwań, w tym konieczność uporania się z kryzysem migracyjnym oraz energetycznym.

Ostatnie lata to czas, kiedy świętowaliśmy setne rocznice trzech powstań śląskich oraz 100-lecie przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. Ważną częścią rocznicowych obchodów były uroczystości, które przypominały bohaterskie zrywy powstańców śląskich. Dla upamiętnienia wydarzeń z lat 1919-1920-1921 i w odpowiedzi na apel m.in. Sejmiku Województwa Śląskiego został ustanowiony Narodowy Dzień Powstań Śląskich. Pierwsze uroczyste obchody, po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy, odbyły się 20 czerwca 2022 r.

W odpowiedzi na zmieniające się uwarunkowania krajowe i europejskie została opracowana i przyjęta w październiku 2020 r. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” - Zielone Śląskie. Co istotne, uchwała została przyjęta

jednogłośnie przez Sejmik Województwa Śląskiego ponad podziałami politycznymi. Dokument określił cele i kierunki rozwojowe oraz narzędzia pozwalające na przeprowadzenie istotnych zmian gospodarczych, społecznych i przestrzennych w perspektywie 2030 roku podkreślając rolę transformacji regionu. Zagadnienie sprawiedliwej transformacji było przedmiotem szczególnej refleksji. Dlatego został opracowany i przyjęty w marcu 2023 r. Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030. W dokumencie zostały określone kierunki transformacji 7 podregionów województwa śląskiego objętych wsparciem Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

W latach 2018-2024 zrealizowano wiele przedsięwzięć, w tym flagowe inwestycje, uruchomiono programy o charakterze prorozwojowym. Był to czas dynamicznego rozwoju gospodarczego, rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury drogowej i kolejowej, wspierania innowacyjnych rozwiązań, wielu ważnych inwestycji w ochronę zdrowia, kulturę, edukację i szkolnictwo wyższe. Nie sposób nie wspomnieć o kampaniach, wydarzeniach artystycznych i sportowych, które tworzyły i promowały markę województwa śląskiego, a także aktywności podejmowanej na arenie międzynarodowej. Warto również podkreślić, iż ostatnie lata były rekordowe z punktu widzenia poziomu osiągniętych dochodów budżetu oraz pozyskanych funduszy europejskich.

To wszystko, co udało się w tej wyjątkowej pod wieloma względami kadencji osiągnąć, nie byłoby możliwe bez zaangażowania, solidnej oraz konsekwentnej pracy mieszkańców województwa, współpracy z samorządami, Komisją Europejską, uczelniami, instytucjami oraz organizacjami i stowarzyszeniami, które działając na rzecz małych ojczyzn budują potencjał całego regionu.

# 1. Budżet

## 1.1 Dochody budżetu 2018-2024

Lata 2019-2024 są rekordowe z punktu widzenia poziomu osiągniętych **dochodów budżetu**. Dochody wykonane w roku 2018 wyniosły prawie 1,6 mld zł, gdzie w roku 2024 osiągną poziom dwukrotnie wyższy tj. 3,3 mld zł.

Tabela 1. Wykonanie zbiorcze dochodów w latach 2018-2023 oraz plan na 2024 r.

DOCHODY	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>plan</b>							
<b>po zmianach na 31.12</b>	1 495 227 180,00	1 479 591 786,00	1 917 684 589,00	1 924 514 449,00	2 125 374 130,00	2 746 075 750,00	Plan po zmianach
<b>wykonanie</b>	1 582 361 942,13	1 663 450 208,60	1 860 303 839,54	2 192 084 985,90	2 127 942 471,67	2 794 059 664,45	3 297
<b>% wykonania</b>	105,83%	112,43%	97,01%	113,90%	100,12%	101,75%	983 022

Źródło: Departament Finansowy (stan na 20 lutego 2024r.).

## 1.2 Wydatki

Zadania po **stronie wydatkowej** realizowano również na rekordowym poziomie. Począwszy od roku 2019 budżety wykonywane były w ponad 90% planu. Z punktu widzenia kwotowego z roku na rok wykonanie wydatków było coraz wyższe i tak w roku 2023 wydatkowano z budżetu prawie 2,7 mld zł, i jest to o ponad miliard złotych więcej niż w roku 2018. Jednocześnie na rok 2024 zaplanowano budżet z wydatkami na poziomie 3,6 mld zł.

Tabela 2. Wykonanie zbiorcze wydatków w latach 2018-2023 oraz plan na 2024 r.

WYDATKI	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>plan</b>							
<b>po zmianach na 31.12</b>	1 675 973 890,00	1 594 194 305,00	2 058 774 744,00	2 210 797 861,00	2 232 339 252,00	2 904 288 916,00	Plan po zmianach
<b>wykonanie</b>	1 453 120 887,28	1 493 579 817,19	1 933 101 760,19	2 023 185 408,71	2 055 400 310,30	2 676 214 717,97	3 622
<b>% wykonania</b>	86,70%	93,69%	93,90%	91,51%	92,07%	92,15%	457 325

Źródło: Departament Finansowy (stan na 20 lutego 2024r.).

**Kształtowanie się dochodów i wydatków na rok 2024 plasuje Województwo Śląskie na drugim miejscu spośród województw. Pierwsze od lat zajmuje województwo mazowieckie.**

Tabela 3. Kształtowanie się dochodów i wydatków na rok 2024. Budżet województwa na 2024 r.

<b>LP</b>	<b>Województwo</b>	<b>WYDATKI</b> wg uchwały budżetowej - 2024 r.	<b>DOCHODY</b> wg uchwały budżetowej - 2024 r.
1	Dolnośląskie	2 964 433 758,00	2 792 016 846,00
2	Kujawsko - Pomorskie	1 832 773 587,00	1 766 723 961,00
3	Lubelskie	1 778 578 000,00	1 882 752 504,00
4	Lubuskie	1 091 658 040,00	913 917 045,00
5	Łódzkie	2 042 045 011,00	2 002 436 898,00
6	Małopolskie	2 583 715 094,00	2 679 637 065,00
7	Mazowieckie	8 222 336 463,00	6 731 395 934,00
8	Opolskie	1 055 202 445,00	965 225 312,00
9	Podkarpackie	2 163 604 247,00	2 139 034 770,00
10	Podlaskie	1 481 991 145,00	1 396 983 250,00
11	Pomorskie	2 124 388 272,00	2 137 583 545,00
12	Śląskie	3 565 211 135,00	3 297 307 030,00
13	Świętokrzyskie	1 504 386 480,00	1 320 840 737,00
14	Warmińsko - Mazurskie	1 213 384 241,00	1 233 088 707,00
15	Wielkopolskie	3 258 163 112,00	2 795 933 560,00
16	Zachodniopomorskie	1 693 448 839,00	1 517 178 045,00

Źródło: Departament Finansowy.

#### **Planuje się największe w historii wydatki na:**

- transport i drogownictwo - 1,3 mld zł, gdzie w 2019 wydatkowano 612 mln zł,
- kulturę - 352 mln zł - jest to przyrost od roku 2019 na poziomie 166 mln zł,
- zdrowie z kwotą 418 mln zł przyrost o 312 mln zł w porównaniu z rokiem 2019.

Ponadto w latach 2021 - 2024 znacząco wzrosły środki przekazywane na zadania realizowane przez spółki, w których Województwo Śląskie posiada udziały. Przyrost ten odzwierciedlają kwoty ujęte w dziele 710-Działalność usługowa.



Tabela 4. Wykonanie wydatków w latach 2019-2023 oraz plan na 2024r. według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Nazwa działu	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	przyrost pomiędzy latami 2019-2024
		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan po zmianach	
010	Rolnictwo i łowiectwo	25 237 678,71	25 292 059,87	32 068 517,29	33 725 297,78	39 775 428,60	46 822 278,00	21 584 599,29
020	Leśnictwo	1 087 383,52	1 203 016,45	1 065 500,45	308 580,95	-	-	
050	Rybołówstwo i rybactwo	775 605,10	582 261,64	533 138,90	703 110,60	430 105,53	275 200,00	-500 405,10
100	Górnictwo i kopalnictwo	311 949,00	342 000,00	368 833,55	487 516,63	850 330,81	468 400,00	156 451,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 384 823,48	763 841,80	1 796 755,17	2 136 075,96	1 781 632,61	5 843 546,00	4 458 722,52
600	Transport i łączność	612 081 521,94	872 644 788,44	860 576 911,45	684 140 430,13	978 005 724,71	1 363 743 989,00	751 662 467,06
630	Turystyka	411 219,95	2 176 076,26	10 627 597,08	2 946 817,97	3 080 507,70	3 115 300,00	2 704 080,05
700	Gospodarka mieszkaniowa	17 493 150,71	18 267 910,24	11 597 940,81	12 441 789,66	11 066 297,82	12 696 816,00	-4 796 334,71
710	Działalność usługowa	23 000 425,60	22 672 390,40	80 045 611,80	76 831 305,07	181 430 357,63	181 336 475,00	158 336 049,40

Dział	Nazwa działu	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	przyrost pomiędzy latami 2019-2024
		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan po zmianach	
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	1 000 000,00	3 348,38	200 956 114,68	4 266 593,90	1 533 818,68	15 172 000,00	14 172 000,00
750	Administracja publiczna	188 009 870,13	190 290 042,45		269 325 854,33	338 356 331,31	445 303 554,00	257 293 683,87
752	Obrona narodowa	10 920,00					1 000,00	-9 920,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 242 815,59	8 409 477,95	5 740 000,00	10 792 813,26	11 093 518,79	11 200 000,00	2 957 184,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i ...					4 000,00		
757	Obsługa długu publicznego	13 345 596,46	6 214 246,91	3 204 081,71	22 316 329,93	22 018 952,42	23 800 000,00	10 454 403,54
758	Różne rozliczenia	655 480,00					32 709 949,00	32 054 469,00
801	Oświata i wychowanie	102 946 718,96	104 954 216,24	116 255 420,18	120 196 722,71	135 537 823,54	208 496 743,00	105 550 024,04
851	Ochrona zdrowia	106 112 373,09	163 899 295,80	135 658 571,78	245 047 671,76	286 107 367,41	418 280 686,00	312 168 312,91
852	Pomoc społeczna	17 728 678,03	16 557 979,16	17 827 864,78	16 223 142,65	10 057 110,33	31 435 565,00	13 706 886,97

Dział	Nazwa działu	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok	2023 rok	2024 rok	przyrost pomiędzy latami 2019-2024
		wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	plan po zmianach	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki	52 803 237,93	109 934 786,78	79 517 411,10	69 194 662,01	60 707 667,84	116 683 833,00	63 880 595,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	47 249 526,14	77 227 568,17	109 482 745,98	91 700 911,22	66 205 936,41	84 631 198,00	37 381 671,86
855	Rodzina	12 684 319,18	15 102 176,08	15 716 363,31	17 200 339,99	41 856 383,01	21 642 168,00	8 957 848,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 552 417,29	27 214 704,79	48 613 783,49	33 617 193,94	20 945 186,29	91 029 028,00	79 476 610,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 830 030,16	205 112 162,78	211 770 308,72	250 625 916,12	313 821 686,33	352 569 193,00	166 739 162,84
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne	27 927 986,22	26 077 154,10	24 694 053,65	31 648 150,02	44 723 097,37	52 230 284,00	24 302 297,78
926	Kultura fizyczna	35 696 090,00	38 160 255,50	55 067 882,83	59 523 083,71	106 825 452,83	102 970 120,00	67 274 030,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>		<b>1 493 579 817,19</b>	<b>1 933 101 760,19</b>	<b>2 023 185 408,71</b>	<b>2 055 400 310,30</b>	<b>2 676 214 717,97</b>	<b>3 622 457 325,00</b>	<b>2 128 877 507,81</b>

Źródło: Departament Finansowy (stan na 20.02.2024 r.)

Wydatki na transport i drogownictwo oraz ochronę zdrowia na 2024 rok zajmują drugie miejsce w kraju (po mazowieckim). Ponadto Śląskie ma największe wsparcie wśród województw dla uczelni wyższych bo na poziomie ponad 15 mln zł.

### 1.3 Zadłużenie

Od roku 2019 zauważalny jest znaczny spadek zadłużenia. Od kwoty 606 mln zł w roku 2018 do kwoty 249 mln zł na koniec roku 2023. Nawet doliczając potencjalne zaciągnięcie kredytów w roku 2024 zadłużenie osiągnie poziom 454 mln zł co i tak jest wartością niższą niż zadłużenie w roku 2018.

Tabela 5. Kwota długu Województwa Śląskiego na lata 2018-2024.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Kwota długu na koniec roku</b>	<b>606 117 910</b>	<b>488 086 222</b>	<b>458 578 317</b>	<b>388 852 632</b>	<b>319 127 024</b>	<b>249 401 416</b>	<b>454 675 808</b>

Źródło: Departament Finansowy.

### 1.4 Tabela 6. Kształtowanie się wydatków na zadania własne budżetu województwa w szczególności do działów klasyfikacji budżetowej

Źródło: Departament Finansowy.

## 2. Środki Unijne

### 2.1 Środki Unijne w okresie XI 2018 - II 2024

W czasie kadencji obecnego zarządu zbiegły się, w sposób bezprecedensowy, dwie perspektywy wdrażania środków unijnych: 2014-2020 oraz 2021-2027. W obu przypadkach Zarząd Województwa odpowiada za zarządzanie pod względem alokacji największymi programami wdrażanymi na poziomie regionalnym, zarówno w kraju, jak i w całej UE. Łączna pula obu programów aż 8,88 mld euro środków unijnych (co daje ok. 38,8 mld zł wg aktualnego kursu - dla porównania: 3,5 mld zł wyniosą wydatki budżetu Województwa Śląskiego w 2024r.), które trafiły lub w najbliższych latach trafią do regionu. Natomiast pod względem zarządczym tak duże środki wiążą się z nieporównywalną skalą zadań i wyzwań, z jakimi nie mierzył się Zarząd żadnego spośród pozostałych 15 województw.

Kompetencje Zarządu Województwa w zakresie zarządzania programem są bardzo szerokie - począwszy od jego opracowania, poprzez wybór projektów do dofinansowania, zlecenie płatności na rzecz beneficjentów i weryfikację poprawności ponoszonych przez nich wydatków, aż po całościowe monitorowanie postępów realizacji programu i weryfikację osiągniętych celów.

### 2.2 Perspektywa 2014-2020: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

#### - Postęp wdrażania

Zarząd Województwa pełnił funkcję Instytucji Zarządzającej (IZ) dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (RPO WSL) i tym samym stał na straży prawidłowego, sprawnego i dynamicznego postępu realizacji programu oraz wydatkowania środków.

Budżet programu wynosił ponad **3,47 mld euro** (wg obecnego kursu EUR to równowartość **15,13 mld zł**). Dla porównania, budżet programu regionalnego we wcześniejszej perspektywie 2007-2013 wynosił 1,75 mld euro, czyli o połowę mniej.

W ramach alokacji 72% środków pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFFR), który finansuje inwestycje infrastrukturalne, natomiast 28% to środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), który finansuje inwestycje o charakterze społecznym, tzw. „miękkie”.

Dotychczas w ramach dostępnych środków uruchomiono **488 naborów wniosków**. W odpowiedzi na nie zostało złożonych **16 621 wniosków o dofinansowanie** na kwotę 30,01 mld zł (czyli 190% dostępnej alokacji - tzn. prawie dwukrotnie przekraczające dostępny budżet). Do realizacji zostało **wybranych 7 226 wniosków** na łączną wartość dofinansowania 16,3 mld zł, co stanowi 103% wykorzystania alokacji. Według stanu na dzień 26 lutego 2024r., w zatwierdzonych wnioskach o płatność beneficjenci przedstawili wydatki na kwotę dofinansowania UE w wysokości 14,72 mld zł.

Biorąc pod uwagę tylko obecną kadencję Zarządu, w okresie od listopada 2018 r. do chwili obecnej (luty 2024 r.) w porównaniu do danych wyjściowych można zaobserwować duże przyspieszenie w zakresie wdrażania programu:

- **zatwierdzono do dofinansowania wnioski na kwotę 6,8 mld zł**
- **podpisano umowy o dofinansowanie projektów na kwotę 7,5 mld zł**
- **wypłacono beneficjentom środki w wysokości 12,4 mld zł**
- **rozliczono z KE środki w wysokości 13,4 mld zł**

Największy udział środków finansowych z UE w ramach zawartych umów wystąpił w osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna - 3,97 mld zł. Drugą z kolei największą wartość umów osiągnięto w priorytecie VI. Transport (2,08 mld zł) a następnie w priorytecie X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna (1,49 mld zł).

#### **- Obszar Strategicznej Interwencji (OSI)**

Bytom i Radzionków, najbardziej dotknięte restrukturyzacją przemysłu ciężkiego i w efekcie kumulacją negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych, zostały uznane w ramach RPO WSL za Obszar Strategicznej Interwencji. Oznaczało to konieczność przeznaczenia specjalnej puli 105 mln euro na kompleksową

rewitalizację obu miast w trybie pozakonkursowym: 100 mln euro dla Bytomia i 5 mln euro dla Radzionkowa. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej (55% środków) powiązana była z działaniami społecznymi (45% środków) na obszarach, gdzie koncentracja problemów jest najwyższa.

#### **- Wsparcie w zakresie COVID-19**

W sytuacji zagrożenia koronawirusem Zarząd Województwa zainicjował i prowadził pilne rozmowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komisją Europejską w celu podjęcia działań ułatwiających wykorzystanie funduszy europejskich na walkę z COVID-19 oraz łagodzenie negatywnego wpływu epidemii na gospodarkę regionu.

W wyniku determinacji Zarządu, wyjątkowego trybu pracy oraz wypracowanych dobrych kontaktów już w kwietniu 2020 r. w ramach RPO WSL wygoszczarowano środki w wysokości **951,12 mln zł**. Wsparcie zostało skierowane na działania służące do walki z epidemią i jej skutkami w wymiarze społecznym i gospodarczym, czyli wsparcie służby zdrowia, przedsiębiorców, podmiotów z sektora ekonomii społecznej oraz dofinansowanie wynagrodzeń i części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Udogodnienia, jakie wynikały z przyjętych zmian w RPO WSL były elementem Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, przygotowanego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Dodatkowo z puli REACT- EU w osi 14 wyodrębniono trzy działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 z budżetem **224,91 mln zł**.

#### **- Wsparcie na rzecz Ukrainy**

Po raz drugi Zarząd Województwa zmierzył się z wyjątkową sytuacją w 2022 r., kiedy w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie w województwie śląskim znalazło schronienie sporo ludności ukraińskiej. I tu również dzięki sprawnemu działaniu Zarządu Województwa, stawiającemu czoła wyzwaniom chwili, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dokonano interwencyjnych zmian, które pozwoliły na nabory wniosków

o dofinansowanie w ramach działań, takich jak: wsparcie integracyjne, usługi społeczne, rozwój mieszkalnictwa socjalnego, dostępność do edukacji ogólnej, szkolenia zawodowe i tworzenie miejsc pracy. Łączna pula środków w ramach wyżej wymienionych działań wyniosła: **104,2 mln zł**.

#### **- Wybrane inwestycje**

2015 - 2022 - „**Śląskie. Inwestujemy w talenty**” - **6 edycja** - projekt stypendialny Województwa Śląskiego dedykowany wsparciu zdolnych uczniów i uczennic, którzy znajdują się w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. W ramach 6 edycji wsparciem stypendialnym zostało objętych łącznie 4 662 uczniów i uczennic; kwota wypłacona stypendystom to ponad 23 mln zł.

2019 - 2023 - „**Śląskie. Zawodowcy**” – projekt Województwa Śląskiego, dofinansowanie z UE: ok. 15,5 mln zł; zakres: podniesienie kompetencji zawodowych ponad 2500 uczniów/uczennic i ich dostosowanie do wymogów rynku pracy poprzez realizację wysokiej jakości staży w przedsiębiorstwach oraz szkoleń/kursów i doradztwa oraz poprawa kompetencji i zdobycie kwalifikacji przez 370 nauczycieli zawodu poprzez szkolenia/kursy/studia. Celem projektu była poprawa wizerunku szkolnictwa zawodowego i zwiększenie szans młodzieży na rynku pracy.

2019 r. - „**Dostawa co najmniej 10 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych wojewódzkich przewozów pasażerskich**” - projekt Województwa Śląskiego; dofinansowanie z UE: 138,7 mln zł; zakres: Województwo Śląskie, kontynuując wsparcie transportu publicznego, zakupiło 12 sztuk nowoczesnych pociągów w celu wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Projekt stanowił m.in. wsparcie i uzupełnienie projektu kluczowego dot. infrastruktury kolejowej: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 694/157/190/191 Bronów - Bieniowiec - Skoczów - Goleszów - Cieszyn / Wisła Głębce”, dofinansowanego kwotą ok. 570 mln zł.

4.10.2021 r. - otwarcie Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia w Zabrze - projekt: „**Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania**



**Medycyny i Sportu - Assist Med Sport Silesia**"; beneficjent: Politechnika Śląska; dofinansowanie UE: ok. 64,6 mln zł; zakres: budowa i wyposażenie budynku na potrzeby laboratoriów badawczych inżynierii biomedycznej. Powstała ogólnouczelniana jednostka organizacyjna Politechniki Śląskiej prowadząca interdyscyplinarną działalność badawczą, usługową, informacyjną, szkoleniową i promocyjną w zakresie technologii dla zdrowia.

11.06.2022 r. – otwarcie **„Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”** - projekt Województwa Śląskiego; dofinansowanie z UE: 93,2 mln zł; zakres: dobudowano budynek o powierzchni ponad 2,5 tys. m<sup>2</sup>, w którym znalazły się m.in. sale wykładowe, pracownie, a także stała interaktywna ekspozycja edukacyjna prezentująca w nowatorski, interaktywny sposób zagadnienia z trzech dziedzin nauki: sejsmologii, meteorologii oraz astronomii, zmodernizowano także obserwatorium astronomiczne (patrz k. 33-36).

11.11.2023 r. – otwarcie projektu **„Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”**; beneficjent: Opera Śląska; dofinansowanie z UE: ok. 20,3 mln zł; zakres: remont placówki wraz z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań, m.in. mechaniki sceny dolnej, mechanizacji górnej, elektroakustyki, oświetlenia scenicznego (patrz k. 32-33).

27.02.2024 r. - otwarcie **„SPINplace – centrum kreatywności i coworkingu”** - projekt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; dofinansowanie z UE: ok. 25,3 mln zł; zakres: przebudowa i remont budynku przy ulicy Bankowej 5 w Katowicach na potrzeby utworzenia regionalnego i międzyuczelnianego, biznesowego centrum kreatywności, coworkingu, prototypowania i animowania projektów, utworzenie m.in. Silesia Design School, Spin Business Accelerator, Centrum Prototypowania 3D, Centrum start-upów. Projekt jest jednym z elementów realizacji koncepcji Zielonej Strefy Nauki, będącej kontynuacją i rozwinięciem katowickiej Strefy Kultury, zrealizowanej z Funduszy Europejskich na lata 2007-2013. Zielona Strefa Nauka w szerszym zakresie została zrealizowana ze środków FE SL 2021-2027.

## 2.3 Perspektywa 2021-2027: Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027

- Przygotowanie programu

Równoległe od początku kadencji Zarząd Województwa aktywnie uczestniczył w przygotowaniu nowej perspektywy, począwszy od przyjęcia dokumentów strategicznych

i negocjacji:

- aktywny udział w konsultacjach między Stroną Rządową a Komisją Europejską **Umowy Partnerstwa** dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce - podstawowego dokumentu, który reguluje wdrażanie polityki spójności w naszym kraju, w tym programy regionalne; negocjacje oficjalnie zakończyły się **30 czerwca 2022 r.**
- aktualizacja **Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” – Zielone Śląskie** – kluczowego dokumentu strategicznego, kierującego dalsze prace nad rozwojem regionu, będącego odpowiedzią na nowe wyzwania i niezbędnego do programowania nowej perspektywy na poziomie regionalnym; w ramach procesu przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne w okresie 2018-2020: konferencje, dyskusje z udziałem ekspertów oraz warsztaty subregionalne z jednostkami samorządu lokalnego; ostatecznie dokument przyjęto uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/24/1/2020 z dnia **19 października 2020 r.**
- prace nad **Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego 2030 – Inteligentne Śląskie** - wskazującą inteligentne i regionalne specjalizacje województwa śląskiego, których celem jest innowacyjna i inteligentna transformacja gospodarcza zapewniająca przewagę konkurencyjną regionu na arenie międzynarodowej; strategia jest kolejnym ważnym dokumentem na potrzeby programowania perspektywy 2021-2027, która stawia na innowacje, transfer wiedzy, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości oraz gospodarkę niskoemisyjną;

strategia została przyjęta Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 1554/246/VI/2021 z **30 czerwca 2021 r.**

- przygotowanie **Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji (TPST)** – dokumentu określającego kierunki i potrzeby w zakresie transformacji regionu górniczego, będącego podstawą do wydatkowania środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla 7 podregionów województwa śląskiego do 2030 r.; TPST został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 2326/383/VI/2022 z dnia **21 grudnia 2022 r.**

Zarząd Województwa wynegocjował z Komisją Europejską nie tylko kwestie finansowe, ale także kwestie zarządzania całym procesem. Niewątpliwym sukcesem Zarządu jest fakt, że środki funduszu FST są zarządzane z poziomu regionu i zostały włączone jako odrębny priorytet do programu FE SL.

- przygotowanie programu **Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021 - 2027** - przyjęty **5 grudnia 2022 roku** Decyzją Wykonawczą nr CCI 2021PL16FFPR012 przez Komisję Europejską.

W okresie 2020-2022 Zarząd przeprowadził konsultacje obu dokumentów z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej oraz z Komisją Europejską. Ponadto Zarząd aktywnie uczestniczył w dialogu społecznym, zorganizował - ponad obowiązkowe konsultacje społeczne - szereg spotkań konsultacyjnych/seminariów partycypacyjnych (w formule online w okresie obostrzeń i ograniczeń związanych z pandemią COVID-19), podczas których z przedstawicielami różnych grup interesariuszy społecznych i zawodowych konsultowano zapisy Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji oraz programu FE SL 2021-2027. Łącznie odbyły się 32 spotkania, w których wzięło udział **1790 osób**.

## 2.4 Wsparcie procesu transformacji

Powołana w kwietniu 2023 roku przez Zarząd Województwa Śląskiego **Regionalna Rada ds. Sprawiedliwej Transformacji województwa śląskiego** pełni funkcję doradczą-koordynacyjną, jest zaangażowana we wspieranie zarówno Zarządu Województwa, jak i Komitetu Monitorującego program „Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 - 2027” w sprawne i skuteczne wdrażanie Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w naszym regionie; Rada działa pod przewodnictwem Marszałka Województwa Śląskiego.

### - Wdrażanie programu

Tym razem może pochwalić się rekordowym budżetem w skali programów regionalnych: **5,14 mld euro** (czyli o **22,4 mld zł**), co odpowiada prawie 140% alokacji RPO WSL na lata 2014-2020.

Oprócz dotychczasowych dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego+ (EFS+) obejmuje novum: **Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST)**, którego środki w wysokości 2,2 mld euro pomagają w łagodzeniu skutków społecznych i ekonomicznych transformacji energetycznej.

Sprawiedliwa transformacja stanowi istotną część programu (Priorytet X. Fundusze Europejskie na transformację) – zarówno pod względem przeznaczonych środków, jak i znaczenia dla rozwoju regionu. To od niej zależy oblicze regionu w najbliższych dekadach w obszarze: społeczeństwa, gospodarki i środowiska. Na drugim miejscu pod względem budżetu znajduje się Priorytet II. Fundusze Europejskie na zielony rozwój (ok. 703 mln euro) oraz Priorytet IV. Fundusze Europejskie dla sprawnego transportu (ok. 301 mln euro).

Po przyjęciu programu w **grudniu 2022 r.** w szybkim tempie nastąpiło opracowanie dokumentów wdrożeniowych, co umożliwiło uruchomienie pierwszych naborów projektów w **kwietniu 2023 roku**. Biorąc pod uwagę fakt, że wdrażanie programu trwa od niespełna roku, jego realizacja charakteryzuje się dużą dynamiką.

Dotychczas w ramach dostępnych środków uruchomiono **97 naborów wniosków** na kwotę dofinansowania 9,38 mld zł (czyli ok. 42% dostępnej alokacji).

Według stanu na dzień 26 lutego 2024 r., w ramach ogłoszonych naborów zostało złożonych **2 615 wniosków o dofinansowanie** na kwotę 12,87 mld zł (57,4% alokacji). Do realizacji zostało **zatwierdzonych 230 wniosków** na łączną wartość dofinansowania 4,31 mld zł, co stanowi 19,2% wykorzystania alokacji.

### **- Instrumenty Finansowe**

W grudniu 2023 r. podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego jako Funduszem Powierniczym z pulą 85 mln euro na pożyczki w ramach Działania 1.9 Konkurencyjność przedsiębiorstw. Obecnie trwa wybór Pośredników Finansowych, a uruchomienie oferty pożyczkowej przez nich planowane jest na II kwartał 2024 r.

### **- Projekty strategiczne**

W regionie planujemy prawie 60 priorytetowych przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla regionu. Zostały one zidentyfikowane w Kontrakcie Programowym dla Województwa Śląskiego (KP)<sup>1</sup>. Na realizację projektów priorytetowych zabezpieczono w programie niemalże **800 mln euro** (czyli ok. 3,5 mld zł), co stanowi ok. 15,5 % całej alokacji programu. Dotychczas 26 projektów strategicznych złożyło już wnioski o dofinansowanie. Spośród nich 13 wybrano do dofinansowania, a 7 projektów ma już podpisaną umowę o dofinansowanie. Obecnie trwają nabory na 21 projektów strategicznych. Planuje się, iż do końca 2024 r. zostaną ogłoszone wszystkie nabory.

Wśród projektów strategicznych sporą część stanowią projekty Województwa, jego jednostek i spółek.

### **- Zielona Strefa Nauki**

Wśród projektów strategicznych ważną część stanowią projekty śląskich uczelni publicznych, które przyczyniają się do realizacji koncepcji Zielonej Strefy Nauki,

---

<sup>1</sup> Na 11 marca 2024r. jest to dokładnie 57 przedsięwzięć zidentyfikowanych w zał. 10 do KP.

będącej kontynuacją i rozwinięciem katowickiej Strefy Kultury, zrealizowanej z Funduszy Europejskich na lata 2007- 2013. Impulsem do jej stworzenia jest rok 2024 roku, kiedy Katowice pełnią funkcję Europejskiego Miasta Nauki. Idea łączy 7 katowickich uczelni wyższych. W konsekwencji mają powstać obiekty łączące w sobie funkcje naukowe i dydaktyczne z przestrzenią otwartą dla zwiedzających, mieszkańców miasta, metropolii i turystów wokół osi, którą ma wyznaczać rzeka Rawa. Fundusze Europejskie wesprą kilka projektów uczelni składających się na Zieloną Strefę Nauki - w procedurze niekonkurencyjnej, a więc z zabezpieczoną kwotą dofinansowania.

### **- Wsparcie dużych przedsiębiorstw na rzecz transformacji**

W ramach środków na transformację zaprogramowane zostało wsparcie dla dużych przedsiębiorstw. Będą one mogły uzyskać dofinansowanie dla działań podejmowanych w celu odejścia od branży górniczej lub uniezależnienia się od jej wpływów - w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (Działanie 10.4 Wsparcie na rzecz transformacji). To wyjątkowe wsparcie, ponieważ dotychczas program regionalny wspierał mikro, małą i średnią przedsiębiorczość. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji poprzez cel jakim jest łagodzenie skutków transformacji, jest szansą dla dużych przedsiębiorstw, które posiadają pomysł na inwestycje produkcyjne mające na celu utrzymanie miejsc pracy i dywersyfikację swojej dotychczasowej działalności, która jest zależna od sektora górnictwa węgla kamiennego i energetyki konwencjonalnej. Łączna alokacja w programie na ten cel wynosi **100 mln euro**. W wyniku pierwszego przeprowadzonego naboru projektów do dofinansowania zostało wybranych 8 projektów o wartości dofinansowania ok. 127,8 mln zł. 1 umowa została już podpisana, a kolejnych 7 umów powinno zostać podpisanych w I - II kw. 2024 r. Projekty, które już zostały wybrane - to realna **szansa na utrzymanie i utworzenie prawie 1000 miejsc pracy**. Obecnie trwa identyfikacja kolejnych projektów w ramach tego obszaru wsparcia.

### 3. Kultura

#### 3.1 Wybrane wydarzenia kulturalne

Różnorodność kultuowa Śląska jest swoistym fenomenem wartym wspierania i promowania. Dlatego w latach 2019-2024 istotnie wzrosły nakłady i zainteresowanie kulturą. Udzielone wsparcie, szczególnie potrzebne w okresie pandemii, przyczyniło się do znacznego zwiększenia możliwości funkcjonowania i realizowania ambitnych planów artystycznych. Liczba i jakość wydarzeń kulturalnych, które zostały zainicjowane przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz rosnące grono uczestników pokazały, że były to środki dobrze wydane. Działalność instytucji kultury jest swoistą wizytówką regionu oraz kraju na arenie międzynarodowej. Najlepszym tego przykładem jest występujący na wielkich światowych scenach Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny z siedzibą w Koszęcinie, który w 2023 r. obchodził Jubileusz 70-lecia.

Tabela 1. Wybrane wydarzenia kulturalne

Instytucja	Tytuł	Data/czas trwania	Krótki opis	Kwota
<b>Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris – Górnośląski Festiwal Sztuki Kameralnej w Katowicach</b>	Zawody Balonowe o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chelstowskiego „In The Silesian Sky”	I Zawody Balonowe o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chelstowskiego „In The Silesian Sky” Termin: 3 – 4 lipca 2021 r. Miejsce: Pola Marsowe w Parku Śląskim w Chorzowie	W ramach zawodów odbyły się loty konkursowe, gale balonowe, a także koncerty i inne atrakcje artystyczne. W rywalizacji wzięły udział profesjonalne załogi balonowe z całej Polski.	Dotacje na Zawody Balonowe: 2021 r. – 287 892 zł 2022 r. – 300 000 zł 2023 r. – 468 725 zł W 2024 r. zaplanowano – 600 000 zł
		II Zawody Balonowe o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chelstowskiego „In The Silesian Sky”		

		<p>Termin: 24 – 26 czerwca 2022 r. Miejsce: Tychy, Pszczyna</p> <p>III Zawody Balonowe o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chelstowskiego „In The Silesian Sky” Termin: 23 – 24 czerwca 2023 r. Miejsce: Tychy, Pszczyna</p>		
	<p>Pociąg specjalny Kolei Śląskich "Powstaniec Śląski"</p>	<p>12 września 2019 r.</p>	<p>Pociąg nawiązuje do stulecia wybuchu Powstań Śląskich. Na pociągu umieszczono 26 sylwetek powstańców, postaci historycznych oraz przedstawicieli grup społecznych charakterystycznych dla okresu międzywojnia. Wykorzystane zdjęcia pochodzą ze zbiorów Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego. Celem przedsięwzięcia było upamiętnienie postaci Wojciecha Korfantego i jego roli w burzliwej historii Górnego Śląska. Projekt wpisuje się w zainicjowane przez Marszałka Województwa Śląskiego obchody setnej rocznicy wybuchu Powstań Śląskich. Należące</p>	
	<p>Pociąg specjalny Kolei Śląskich „Korfanty”</p>	<p>20 lipca 2020 r.</p>	<p>Celem przedsięwzięcia było upamiętnienie postaci Wojciecha Korfantego i jego roli w burzliwej historii Górnego Śląska. Projekt wpisuje się w zainicjowane przez Marszałka Województwa Śląskiego obchody setnej rocznicy wybuchu Powstań Śląskich. Należące</p>	



			do Kolei Śląskich pojazdy EZT typu ELF zostały oklejone złotą okleiną z wizerunkami Wojciecha Korfantego i Powstańców. Autorem koncepcji dla identyfikacji wizualnej pociągów jest zespół Instytucji Kultury Ars Cameralis i Marta Gawin.	
	„Rapsodia Śląska”	31 sierpnia 2019 r.	Na Stadionie Śląskim w Chorzowie po raz pierwszy zabrzmiała kompozycja laureata Oscara® Jana A.P. Kaczmarka, skomponowana w ramach obchodów setnej rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego. Na scenie tego widowiska multimedialnego wystąpili: Brodka, Miuosh, Igor Walaszek, Grubson, Marcin Wyrostek, Janusz Wawrowski, The Whoop Group, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, TRANSE EXPRESS, a także Chór i Orkiestra Filharmonii Śląskiej im. H. M. Góreckiego w Katowicach pod batutą dyrygent Moniki Wolińskiej, z udziałem wybitnego skrzypka Janusza Wawrowskiego.	
<b>Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach</b>	Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga	17-27 listopada 2023r.	XI odsłona tego wydarzenia miała miejsce w 70. rocznicę śmierci Grzegorza Fitelberga (poprzednia edycja odbyła się w 2017 r.) Przygotowania do tego wydarzenia rozpoczęły się już w 2021 r. i obejmowały	W roku 2023 dotacja na organizację Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga wyniosła 1 700 000 zł

			<p>m. in. koncerty, wystawy, kursy mistrzowskie. Mają one na celu ożywianie pamięci o Grzegorzu Fitelbergu, promowanie muzyki polskiej, wyszukiwanie nowych talentów dyrygenckich oraz podkreślenie roli Filharmonii Śląskiej - organizatora Konkursu, jako instytucji realnie wpływającej na kształt czołówki światowej sceny muzycznej.</p> <p>W 2023 r. została w znaczny sposób poszerzona formuła Konkursu. Organizator zwiększył ilość nagród w postaci koncertów w kraju i za granicą dla laureatów. Wzrosła liczba zgłoszeń do Konkursu (w 2023 r. – 260, w 2017 r. – 170).</p>	
<b>Biblioteka Śląska w Katowicach</b>	<p>„Słownik Powstań Śląskich” t. 1919, t. 1920, t. 1921 pod red. nauk. M. Fica i R. Kaczmarka (3 tomy)</p>	2019 - 2021 r.	<p>W setną rocznicę Powstań Śląskich Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach oddał do rąk czytelników trytomowy „Słownik Powstań Śląskich”, poświęcony opisowi walk polsko-niemieckich o Górny Śląsk w latach 1919 – 1921.</p> <p>W postaci obszernych haseł problemowych i biograficznych wydawcy przedstawiają kluczowe wydarzenia związane z powstaniem śląskimi. Tekst</p>	<p>Z budżetu Województwa Śląskiego w latach 2019-2021 na powstanie Słownika przeznaczono łącznie 292 654 zł</p>

			uzupełniają liczne fotografie, mapy, diagramy i indeksy. Całość przedsięwzięcia, po przyjęciu specjalnej uchwały przez Sejmik Województwa Śląskiego, została zrealizowana pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.	
	Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2021	wrzesień 2022	Konkurs organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów na Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla jest najważniejszą formą uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie. W konkursie Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2021 Muzeum Górnośląskie w Bytomiu otrzymało dwa wyróżnienia: - w kategorii „Wystawa czasowa” za wystawę Stanisław Szukalski i Szczep Szukalszczyków herbu „Rogate Serce”, - w kategorii „Edukacja” za projekt „Sztrykowane, heklowane, biglowane – skarby śląskiej szafy”.	
	Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2022	maj 2023	W konkursie Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2022 w kategorii „Projekty naukowo-badawcze” nagrodę otrzymało Muzeum Śląskie w	

			Katowicach za Projekt naukowo-badawczy dotyczący edycji źródeł w postaci tekstów źródłowych z tzw. Archiwum Powstań Śląskich zawierającego materiały pierwotne, czyli wytworzone w latach 1919–1921.	
<b>Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej</b>	Tydzień Kultury Beskidzkiej		Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej na organizację Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Jest to międzynarodowy festiwal folklorystyczny odbywający się od 1964 r. na przełomie lipca i sierpnia w Wiśle, Żywcu, Szczyrku, Oświęcimiu, Makowie Podhalańskim, Ujsolach, Istebnej i Jabłonkowie. Podczas TKB występuje zwykle blisko sto zespołów, w tym grupy z całego świata. Do tego kapele, ludowi śpiewacy i instrumentalści. Koncerty ogląda niemal 200-tysięczna widownia. Prezentowane są wystawy sztuki ludowej, rękodzieła artystycznego, fotograficzne itp. Organizatorzy przygotowują targi i jarmarki sztuki ludowej, trwają warsztaty i konkursy.	W roku 2019 dotacja na Tydzień Kultury Beskidzkiej wynosiła: - 375 000,00 zł, w 2020 r. - 84 791,32 zł, w 2021 r. - 456 221,50 zł, w 2022 r. - 811 822,66 zł, w 2023 r. - 1 425 889,35 zł.

<p><b>Muzeum Górnictwa Węglowego</b></p>	<p>Szlak Zabytków Techniki, INDUSTRIADA – święto Szlaku Zabytków Techniki</p>	<p>Od 2020 r. decyzją Zarządu Województwa Śląskiego Muzeum pełni funkcje Operatora Szlaku Zabytków Techniki i co roku organizuje festiwal INDUSTRIADA – Święto Szlaku Zabytków Techniki</p>	<p>INDUSTRIADA - Święto Szlaku Zabytków Techniki odbywa się od 2010 r. W 2019 r. odbyła się jubileuszowa 10. edycja festiwalu. 15 edycja festiwalu odbędzie się 1 czerwca 2024 r. INDUSTRIADA to jednodniowy festiwal, odbywający się raz w roku, w czerwcu, w obiektach industrialnych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego. To wyjątkowy dzień, podczas którego industrialne przestrzenie zabytków należących do Szlaku Zabytków Techniki oraz obiektów zaprzyjaźnionych wypełniają się najróżniejszymi wydarzeniami.</p> <p>Od stycznia 2023 r. do Szlaku Zabytków Techniki dołączyły dwa nowe obiekty: Muzeum Hutnictwa w Chorzowie oraz Stacja Biblioteka w Rudzie Śląskiej - Chebziu.</p> <p>Szlak Zabytków Techniki liczy obecnie 42 obiekty.</p> <p>Powstały w 2006 r. Szlak Zabytków Techniki to autentyczne i różnorodne obiekty dziedzictwa przemysłowego połączone w jedną, regionalną sieć współpracy. Dzięki inicjatywie podjętej przez Województwo Śląskie stworzono</p>	<p>Dotacja na zadanie pn. „Święto Szlaku Zabytków Techniki oraz wykonywanie zadań Operatora Szlaku Zabytków Techniki” wynosiła:</p> <p>w 2020 r - 2 191 806,10 zł w 2021 r. - 1 301 031,44 zł w 2022 r. - 1 253 289,03 zł w 2023 r. - 1 437 223,26 zł w 2024 r. zaplanowano kwotę 2 000 000 zł</p>
--	---	---	---	--

			szlak turystyczno-kulturowy będący nie tylko narzędziem promocji, ale także elementem świadomego zarządzania walorami rozwojowymi regionu. Szlak Zabytków Techniki to symbole ery przemysłowej zebrane pod wspólną marką, które stały się jedną z wizytówek regionu.	
--	--	--	--	--

Źródło: Departament Kultury.

### 3.2 Tabela 2. Wydatki planu finansowego Departamentu Kultury w latach 2018-2024

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 (plan po zm.)	różnica 2024- 2018
<b>Departament Kultury</b>	161 792 255,41	182 303 164,51	203 133 441,46	207 890 565,89	225 872 977,34	289 059 817,27	307 391 356,00	145 599 100,59

Źródło: Departament Kultury.

### 3.3 Nowe instytucje

#### Muzeum Powstań Śląskich

23 lipca 2020 r. Województwo Śląskie zawarło z Gminą Świętochłowice Umowę w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Muzeum Powstań Śląskich. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Do zakresu działania Muzeum należy trwała ochrona dóbr dziedzictwa materialnego i niematerialnego regionu, w szczególności dotycząca Powstań Śląskich w latach 1919-1921 oraz dziejów Miasta Świętochłowice. **Wysokość dotacji podmiotowej przekazywanej przez Województwo Śląskie wzrosła z 500 000 zł w 2020 r. do 1 500 000 zł w 2024 r.** Ekspozycja stała Muzeum rozlokowana jest na czterech kondygnacjach: od parteru, gdzie znajduje się sala „Świętochłowice A. D. 1919”, której wystrój nawiązuje do wyglądu głównej ulicy w okresie Powstań, aż do antresoli skąd można podziwiać posiedzenia sztabu powstańczego. W sposób nowoczesny i interesujący są prezentowane zarówno oryginalne eksponaty, jak i repliki, reprodukcje, co pozwala na bezpośredni kontakt zwiedzających z przedmiotami. Dostępne są również stanowiska multimedialne, pozwalające na indywidualne pogłębianie wiedzy.

#### Panteon Górnośląski w Katowicach

18 lutego 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Śląskim, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezją Katowicką i Miastem Katowice, w sprawie utworzenia i prowadzenia wspólnej instytucji kultury pod nazwą „Panteon Górnośląski w Katowicach”. „Panteon” został powołany dla zachowania i upowszechniania wiedzy w zakresie historii Górnego Śląska po zakończeniu I Wojny Światowej, zwłaszcza upamiętnienia setnej rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do odradzającej się Polski, trzech Powstań Śląskich, stulecia polskiej administracji kościelnej na Górnym Śląsku, a także upamiętnienia osób zasłużonych dla polskości ziem Górnego Śląska.

**Wysokość dotacji podmiotowej województwa śląskiego wynosi, zgodnie z umową, 1 000 000 zł rocznie.**

**19 czerwca 2022 r.**, w ramach świętowania obchodów 100-lecia przyłączenia Górnego Śląska do Polski, odbyło się oficjalne otwarcie „Panteonu Górnośląskiego w Katowicach”. Na potrzeby nowej instytucji została zaadaptowana część podziemia i poddasza Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach o powierzchni 2150 m<sup>2</sup>. Na wystawie stałej obejmującej kilka pomieszczeń - w formie ścieżki edukacyjnej z wykorzystaniem multimediiów - prezentowane są postaci osób zasłużonych dla historii, nauki, kultury i sportu Górnego Śląska, a także osoby uhonorowane nagrodą „Lux ex Silesia”. W strefie sacrum znajduje się krypta, w której spoczywają biskupi katowiccy.

### **Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana**

W dniu 24 listopada 2023 r. podpisano z Miastem Częstochowa umowę w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana. Filharmonia Częstochowska jest organizatorem Festiwalu Wiolinistycznego imienia Bronisława Hubermana goszcząc wybitnych artystów z całego świata. Instytucja ta organizuje także szereg zajęć edukacyjnych, m.in. „Filharmonia dzieciom”, czyli koncerty dla najmłodszych słuchaczy. Odpowiada za organizację Konkursu Wokalnego im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków, Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej, Festiwalu Muzycznego Rodziny Bachów oraz Festiwalu Jazzu tradycyjnego Hot Jazz Spring. Filharmonia Częstochowska, poza koncertami symfonicznymi i kameralnymi, jest współorganizatorem przedstawień operowych, operetkowych i baletowych. Jest też miejscem wernisaży i wystaw malarstwa, fotografii i innych dziedzin sztuki. Instytucja włącza się ponadto w organizację Nocy kulturalnej i Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Sakralnej „Gaude Mater”. **Województwo zadeklarowało przekazywanie w czasie trwania umowy tj. do 31 grudnia 2025 r. kwoty 2 000 000 zł. rocznie w formie dotacji podmiotowej.** W 2024 roku dodatkowo przekazano kwotę 3 000 000 zł.

### **„Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle”**

Do zakresu działania tej instytucji należy trwała ochrona dóbr dziedzictwa materialnego i niematerialnego oraz całej literackiej spuścizny pozostawionej przez



Jerzego Pilcha. Województwo Śląskie i Miasto Wisła z uwagi na dorobek tego polskiego pisarza, publicysty, felietonisty, dramaturga i scenarzysty filmowego, laureata licznych, prestiżowych nagród - głęboko ceniąc jego wkład dla kultury śląskiej i polskiej postanowiły współprowadzić „Dom Pracy Twórczej im. Jerzego Pilcha w Wiśle”. **Województwo Śląskie zadeklarowało przekazywanie w czasie trwania umowy tj. do 31 grudnia 2028 r. kwoty 490 000 zł rocznie w formie dotacji podmiotowej.**

### **„Szyb Staszic w Tarnowskich Górach”**

XIX-wieczny szyb „Staszic” jest jednym z atrybutów tworzących dobra wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Szyby „Staszic” i „Maszynowy” są ostatnimi, nieprzerwanie działającymi szybami górniczymi na terenie Tarnowskich Gór pozostałymi z czasów wydobywania rud ołowiu i srebra. Mając na względzie obowiązek zachowania obiektów światowego dziedzictwa dla następnych pokoleń oraz chcąc je udostępnić na potrzeby kulturalne i turystyczne planowane jest utworzenie i prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury „Szybu Staszic w Tarnowskich Górach” przez Miasto Tarnowskie Góry, Województwo Śląskie i Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej. **Województwo Śląskie zadeklarowało przekazywanie w czasie trwania umowy tj. do 31 grudnia 2028 r. kwoty 1 500 000 zł rocznie w formie dotacji podmiotowej.**

### **Zabytkowa Kopalnia Ignacy w Rybniku**

Zabytkowa Kopalnia Ignacy to instytucja kultury Miasta Rybnika, zlokalizowana na terenie dawnej Kopalni Hoym, jednej z najstarszych kopalń węgla kamiennego w Polsce. Zakład wydobywczy powstał w 1792 roku, kilka miesięcy po założeniu Kopalni Królowa Luiza w Zabrze oraz Kopalni Król w Chorzowie. Kopalnia działa nieprzerwanie przez ponad 200 lat. Najcenniejszy fragment zabudowy, czyli główny kompleks wydobywczo-energetyczny z dwoma wieżami wyciągowymi oraz z wartościowym wyposażeniem, wpisany jest do rejestru zabytków. Jego założenie architektoniczne, charakterystyczne jest dla niewielkiego, samodzielnego zakładu górniczego z przełomu XIX i XX wieku. Instytucja prowadzi zadania w zakresie

upowszechniania dziedzictwa kultury przemysłowej, edukacji kulturowej i naukowej, wykraczając znacznie poza granice samorządu lokalnego miasta Rybnika. Kopalnia zlokalizowana jest w subregionie zachodnim. Jest jednym z prężnie działających obiektów Szlaku Zabytków Techniki. Umowa w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku pomiędzy Miastem Rybnik a Województwem Śląskim została podpisana 7 marca 2024r. **Województwo Śląskie zadeklarowało przekazywanie w czasie trwania umowy tj. do 31 grudnia 2028 r. kwoty 1 000 000 zł rocznie w formie dotacji podmiotowej.**

### 3.4 Budżet

Wydatki planu finansowego Departamentu Kultury w 2018 roku wyniosły 161.792.255,41 zł, w 2024 planowane są w wysokości 307.391.356 zł.

**Oznacza to wzrost w trakcie mijającej kadencji o kwotę 145.599.100,59 zł.**

Wydatki na dotacje podmiotowe na działalność instytucji kultury w roku 2018 wyniosły 153.170.329 zł, w roku 2024 planowane są w wysokości 248.126.500 zł.

**Oznacza to wzrost w trakcie mijającej kadencji o kwotę 94.956.171 zł.**

### 3.5 Remonty i inwestycje

W trakcie mijającej kadencji wydatki na remonty i inwestycje w instytucjach kultury poniesione z planu finansowego Departamentu Kultury wyniosły łącznie 119.737.822,10 zł.

**Największe zrealizowane zadania (środki budżetu Województwa Śląskiego):**

- Muzeum Zamkowe w Pszczynie – „**Rewitalizacja Zameczku Myśliwskiego wraz z otoczeniem towarzyszącym i przystosowanie do prowadzenia działalności muzealnej**” - 39.470.840,05 zł (2018-2025)
- Muzeum Śląskie w Katowicach - „**Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach**” - 18.449.870,53 zł (2021 - 2024)
- Śląskie Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach - „**Rozbudowa i dostosowanie budynku do potrzeb działalności kulturalnej Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności**” - 8.375.145,24 zł (2020-2021)

- Opera Śląska w Bytomiu, Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach, Regionalny Instytut Kultury im. W. Korfanteo w Katowicach, Biblioteka Śląska w Katowicach – **„Śląskie Digitalium. Digitalizacja i udostępnianie zasobów instytucji kultury województwa śląskiego”** - 7.259.222,09 zł (lata 2018-2023)
- Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej - **„Rewitalizacja otoczenia Zamku Książąt Sułkowskich przy ul. Wzgórze 16 w Bielsku-Białej”** – 6.044.461,29 zł (2018-2021)
- Biblioteka Śląska w Katowicach - **„Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych”** - 5.480.805,11 zł (2021-2023)
- Muzeum Zamkowe w Pszczynie – **„Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem”** - 3.536.173,26 zł (2021-2023)
- Opera Śląska w Bytomiu - **„Zakup wyposażenia Opery Śląskiej po zakończeniu projektu Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”** - 3.230.231,39 zł (2023-2024)
- Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie - **Zakup dwóch autokarów** - 3.073.625,00 zł (2020 i 2022)
- Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. St. Hadyny w Koszęcinie - **Modernizacja wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń Sali widowiskowej i Sali dydaktycznej II etap** - 2.126.102,27 zł (2023 r.)
- Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach – **„Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w instalacji klimatyzacji w Kinie Kosmos”** - 1.917.810,00 zł (2023-2024)
- Biblioteka Śląska w Katowicach - **„Szklany dach nad wejściem głównym (markiza) – wymiana szyb oraz remont konstrukcji nośnej”** - 1.637.687,50 zł (2020-2022)
- Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach - **„Remont kapitalny elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich i naprawą kominów w Kinoteatr Rialto”** - 1.509.990,00 zł (2023-2024)
- Filharmonia Śląska im. H.M. Góreckiego w Katowicach – **„Zakupy instrumentów i akcesoriów do instrumentów”** - 1.489.177,29 zł (2018-2024)

- Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” - **„Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu, włamania oraz monitoringu wizyjnego”** - 1.356.995,73 zł (2019-2020)
- Teatr Śląski im. St. Wyspiańskiego w Katowicach – **„Zakup sprzętu akustycznego i oświetleniowego”** - 1.119.928,74 zł (2023 r.)
- Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej - **„Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej w budynku Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej”** – 1.046.956,39 zł (2022-2024)
- Biblioteka Śląska w Katowicach - **„Remont schodów i dziedzińca gmachu Biblioteki Śląskiej”** - 1.023.555,00 zł (2022-2023).

### 3.6 Śląski Fundusz Filmowy

W latach 2018-2023 dofinansowano 28 filmów (fabularne, dokumentalne, animowane) na łączną kwotę: **4.375.050 zł**. Wśród najbardziej głośnych tytułów koprodukowanych przez Instytucję Filmową SILESIA FILM w Katowicach znalazły się:

- „Ikar. Historia Mietka Kosza” w reżyserii Macieja Pieprzycy
- „Lombard” w reżyserii Łukasza Kowalskiego
- „Strzępy” w reżyserii Beaty Dzianowicz
- „Niebezpieczni dżentelmeni” w reżyserii Macieja Kawalskiego
- „Strefa interesów” w reżyserii Jonathana Glazera

W 2023 roku obchodzono jubileusz 15 lat działalności Śląskiego Funduszu Filmowego - innowacyjnego narzędzia finansowania produkcji filmowych realizowanych na terenie województwa śląskiego lub związanych z nim tematycznie. Śląski Fundusz Filmowy, prowadzony przez Instytucję Filmową „Silesia-Film” w Katowicach, powstał w 2008 roku jako pierwszy fundusz obejmujący obszar całego województwa i jako drugie tego typu narzędzie wspierania produkcji filmowej w Polsce. Od 2008 roku ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego dofinansowano już 83 tytuły, które - zdobywając nagrody na najważniejszych festiwalach filmowych, zyskując uznanie krytyków i sympatię publiczności - na stałe wpisały się w krajobraz polskiej i światowej kinematografii. Dzięki wsparciu

Śląskiego Funduszu Filmowego powstały m.in. takie filmy jak: „Jesteś Bogiem” (2012) Leszka Dawida, nagrodzony Europejską Nagrodą Filmową „Kongres” (2012) Ariego Folmana, „Chce się żyć” (2013) i „Jestem mordercą” (2016) Macieja Pieprzycy, „Gruba” Marii Zmarz-Koczanowicz, „Dolina Bogów” Lecha Majewskiego, nagrodzony na Gdyńskim festiwalu „Obywatel Jones” (2019) Agnieszki Holland czy nominowana do trzech Oscarów „Zimna wojna” (2018) Pawła Pawlikowskiego oraz nagrodzony na 19. Festiwalu Filmowym Millennium Docs Against Gravity „Lombard” (2022) Łukasza Kowalskiego. Ostatnim największym sukcesem jest film „Strefa interesów” Jonathana Glazera (2023) wsparty ze środków Śląskiego Funduszu Filmowego - zdobywca 2 Oscarów w kategoriach: Najlepszy Film Międzynarodowy i Najlepszy Dźwięk.

Filmy wsparte przez ŚFF obejrzało w polskich kinach prawie 4 miliony widzów.

### **3.7 Konserwacja zabytków**

#### **a) otwarty konkurs wniosków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.**

W latach 2018-2023 dofinansowano 162 zadania na łączną kwotę 6 930 128,40 zł. W roku 2018 na ten cel zabezpieczono w budżecie Województwa Śląskiego 650.000 zł, w roku 2024 planowana kwota wynosi 3.000.000 zł.

### **3.8 Współpraca z organizacjami pozarządowymi**

W latach 2018-2023 z budżetu Województwa Śląskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego dofinansowano 452 zadania na łączną kwotę 3.812.500 zł. W roku 2018 na ten cel zabezpieczono w budżecie Województwa Śląskiego 500.000 zł, w roku 2024 planowana kwota wynosi 1.200.000 zł. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji w 2018 r. wynosiła 10 000 zł., a w 2024 - 35 000 zł.

### 3.9 Flagowe inwestycje

#### - Opera Śląska w Bytomiu

Opera Śląska pozyskała środki pozabudżetowe przy wsparciu Województwa Śląskiego, a szczególnie Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chelstowskiego. W budżecie na lata od 2020 do 2023 zapewniono środki na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki Unii Europejskiej. Potwierdzone to zostało wpisaniem inwestycji do Wieloletniego Planu Finansowego Województwa Śląskiego na podstawie uchwały Sejmiku Śląskiego. Sumarycznie Opera Śląska finalnie pozyskała około 58 mln zł brutto.

**1 lipca 2020 roku nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu przebudowy przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chelstowskiego i Dyrektora Opery Śląskiej Łukasza Goika.**

Przebudowa Opery Śląskiej była przedsięwzięciem, które odzwierciedlało rozmach działań podejmowanych w celu modernizacji i rozbudowy infrastruktury kulturalnej. Dzięki realizacji projektu **„Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych w celu zwiększenia atrakcyjności Opery Śląskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego”** Opera Śląska znacząco rozszerzyła swoje możliwości zarówno pod względem artystycznym, jak i technologicznym. Przeprowadzona modernizacja infrastruktury teatralnej pozwoliła na lepsze dostosowanie przestrzeni do wymogów współczesnego spektaklu, co przyczyniło się do poprawy komfortu widzów i jakości prezentowanych dzieł. Ponadto, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, takich jak nowoczesne systemy oświetleniowe czy dźwiękowe, umożliwiło podniesienie poziomu artystycznego prezentowanych spektakli oraz stworzyło nowe możliwości eksperymentowania dla twórców.

W wyniku przeprowadzonych prac Opera Śląska, jako pierwsza w Polsce została wyposażona w najwyższej klasy system zmiennej akustyki, produkcji niderlandzkiej. System taki jest zainstalowany tylko w kilkunastu teatrach Europy, to nowość na skalę ogólnopolską. Dzięki niemu miłośnicy opery ale i muzyki klasycznej mogą doświadczyć pełnego kontaktu ze sztuką, słuchając artystów w perfekcyjnie dobranych warunkach odbioru. Widzowie mogą słuchać muzyki, solistów i chóru bezpośrednio - bez udziału mikrofonów, głośników. System ACS jedynie

dopasowuje warunki akustyczne odbioru, tak aby dźwięk pozostał w pełni naturalny, a odbiór w każdym miejscu widowni taki sam.

Inwestycja została zainicjowana także w odpowiedzi na stwierdzone niedostateczne zabezpieczenia przeciwpożarowe, które zostały zidentyfikowane przez Państwową Straż Pożarną. Wskazano na konieczność dostosowania tych zabezpieczeń do aktualnych standardów bezpieczeństwa, co stanowiło istotny czynnik motywacyjny dla podjęcia działań inwestycyjnych.

Zrealizowana inwestycja przyczynia się do promocji kultury regionu oraz zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej, co zaowocowało większym zainteresowaniem ze strony publiczności. Dzięki temu opera stała się nie tylko miejscem sztuki, lecz także istotnym punktem spotkań i wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców regionu. Zrealizowana inwestycja w Operę Śląską stanowi przykład udanego przedsięwzięcia, które przyczyniło się do podniesienia standardów kulturalnych regionu i poprawy jakości życia jego mieszkańców. Inwestycja w modernizację i renowację Opery Śląskiej była niezwykle obszerna i ambitna pod wieloma względami. Rozmach prac był ogromny, obejmując wiele różnorodnych dziedzin i obszarów technicznych, architektonicznych oraz infrastrukturalnych.

**Ostatecznie koszt inwestycji wyniósł około 63 miliony złotych brutto.**

Nowa Opera Śląska, po przeprowadzonej inwestycji, stała się nie tylko miejscem spektakularnych przedstawień, ale także symbolem modernizacji i rozwoju kulturalnego regionu. Jej otwarcie umożliwia rozwój współpracy z innymi instytucjami, budowę silnej i stabilnej pozycji na rynku kulturalnym oraz przynosi radość nie tylko miłośnikom opery, ale całej społeczności, która może teraz korzystać z nowoczesnego obiektu kulturalnego.

### **- Planetarium - Śląski Park Nauki w Chorzowie**

Planetarium powstało niemal od podstaw. To jedna z największych inwestycji zrealizowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego. Wielkim orędownikiem modernizacji i przebudowy był Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chelstowski. Kultowy obiekt, po 34 miesiącach, został ponownie otwarty w czerwcu 2022 r. **Wartość całej inwestycji wynosiła 160 mln 466 tys. 966 zł. Dofinansowanie z UE wyniosło ponad 93,2 mln zł. Łączny wkład Województwa Śląskiego to 46,9 mln zł.**

Po kilkudziesięciu latach funkcjonowania, obiekt wymagał rewitalizacji. Projekt budowlany modernizacji i rozbudowy Planetarium i przekształcenie go w Planetarium - Śląski Park Nauki, został opracowany na podstawie koncepcji architektonicznej wybranej w drodze konkursu przez Komisję Konkursową Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej spośród 19 złożonych prac. Projekt zakładał gruntowną modernizację starego budynku Planetarium, wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego, oraz wybudowanie dodatkowego budynku zlokalizowanego w większości pod ziemią. Pracownia Consultor Architekci, która przygotowała projekt przebudowy umieściła nowe przestrzenie parku nauki pod ziemią tak, by nie zaburzać charakterystycznej bryły budynku. Jedynym nowym elementem architektonicznym widocznym z daleka jest wieża widokowa, ze szczytu której można zobaczyć panoramę wokół Planetarium. Zabezpieczenie historycznego budynku wymagało wykonania betonowej palisady zarówno od zewnętrznej, jak i od wewnętrznej strony budynku - od strony dziedzińca z zegarem słonecznym. Wiercenie, w niektórych miejscach na głębokość do 14 m i wykonywanie betonowych pali trwało wiele miesięcy.

Przemianie uległa także główna sala projekcyjna. Zasłużony projektor Zeissa został poddany konserwacji i dziś, w dalszym ciągu technicznie sprawny, wraz z oryginalnym pulpitem sterowniczym znajduje się w centralnej części ekspozycji poświęconej astronomii umieszczonej pod zegarem słonecznym zdobiącym dziedzińiec Planetarium. W środku sali projekcyjnej stoi dziś nowoczesny optyczny projektor sztucznego nieba Chiron GOTO III, który jest w stanie wyświetlić ponad 120 milionów gwiazd. Jego działanie jest wspomagane przez system dziesięciu projektorów cyfrowych SONY. Projektory te pozwalają wyświetlić dowolne ruchome obrazy na sferycznym ekranie o średnicy 23 m w rozdzielczości 8K. To daje imponującą liczbę ponad 44 milionów wyświetlanych pikseli. W trakcie modernizacji wymieniono nie tylko aparaturę projekcyjną, fotele i system dźwiękowy lecz także wyposażono główną salę w zaawansowany technicznie perforowany ekran o powierzchni ponad 800 metrów kwadratowych. Łączenia pomiędzy jego poszczególnymi panelami są praktycznie niewidoczne, co sprawia, że widok nieba (także dziennego) jest niemal identyczny z prawdziwym. Projektory - optyczny i cyfrowe są ze sobą zsynchronizowane. Zainstalowane oprogramowanie systemu projekcyjnego Sky-Explorer, pozwala nie tylko na tworzenie własnych seansów



popularno - naukowych, lecz również na prezentację pokazów stworzonych w innych planetariach na całym świecie.

W nowych przestrzeniach Planetarium, umieszczonych pod ziemią, powstały ekspozycje Parku Nauki poświęcone astronomii, sejsmologii i meteorologii. Koncepcję merytoryczną i opisy poszczególnych eksponatów przygotowali pracownicy Planetarium. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzili 30 postępowań przetargowych na wyposażenie specjalistyczne m.in. na system projekcji w Sali planetarium, na symulatory lotów w kosmos, jaskinię 3D, platformę do wstrząsów, symulator pogody czy cewkę Tesli.

Modernizacja i rozbudowa Planetarium - Śląskiego Parku Nauki była jedną z największych inwestycji prowadzonych przez Województwo Śląskie w ostatnich latach, zarówno pod względem finansowym jak i rzeczowym. Realizacja inwestycji pozwoliła na stworzenie na terenie województwa jednego z najnowocześniejszych w Polsce parków nauki, przyczyniając się tym samym do zwiększenia atrakcyjności regionu.

Dzięki środkom Województwa Śląskiego można było również zmodernizować obserwatorium astronomiczne. W 2023 roku największy w Polsce refraktor zakończył swoją pracę w obserwatorium astronomicznym. Został zastąpiony przez nowoczesny teleskop PlaneWave CDK700, ze zwierciadłem o średnicy 70cm i ogniskowej 4,54 m, co odpowiada ogniskowej poprzedniej lunety. To drugi co do wielkości teleskop w Polsce. Jest wyposażony w nowoczesną kamerę astronomiczną (FLI Kepler KL4040) jak i w zestaw filtrów i okularów pozwalających na obserwacje wizualne. Zabytkowy refraktor można podziwiać w przestrzeniach parku nauki. W pobliżu Planetarium zainstalowano także radioteleskop Primalucelab Spider 500A, o średnicy czaszy anteny 5 metrów. Całość inwestycji wyniosła 3,5 mln. zł. Kolejna antena będzie budowana na terenie Parku Śląskiego i wraz z istniejącym radioteleskopem utworzy pierwszy na Śląsku interferometr radiowy. Środki na drugą antenę zostały zabezpieczone w WPF na 2024/2025 rok w łącznej kwocie 2 mln. zł.

Planetarium Śląskie zawsze było bardzo popularnym punktem na turystyczno - edukacyjnej mapie naszego regionu. Od chwili otwarcia każdego roku placówkę odwiedzało dziesiątki tysięcy osób. Po przebudowie został pobity absolutny rekord: **w pierwszym roku po przebudowie od 10 czerwca 2022 do 10 czerwca 2023 w murach tej placówki pojawiło się 500 tysięcy gości.**

Planetarium obecnie jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce. Przebudowa i modernizacja Planetarium Śląskiego w Chorzowie zdobyła tytuł Modernizacja Roku 2023, w kategorii obiektów użyteczności publicznej.

Należy nadmienić, że w 2023 roku w województwie śląskim odbyła się Międzynarodowa Olimpiada z Astronomii i Astrofizyki, która pierwotnie miała się odbyć w Petersburgu. Wojna na wschodzie uniemożliwiła ten plan. Olimpiada została przeniesiona do Polski, a dzięki decyzji Marszałka Jakuba Chełstowskiego została zorganizowana na Śląsku. Udział w zawodach wzięło 250 uczniów szkół średnich z 52 krajów z całego świata. Towarzyszyło im 130 liderów i obserwatorów. Zawody odbywały się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, Planetarium Śląskim oraz w katowickim Spodku. Organizacja olimpiady pochłonęła prawie 5 mln zł z czego 2,65 mln pochodziło z budżetu województwa, 1 mln zł z Fundacji Empiria i Wiedza, 500 000 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki, 270 000 zł z Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii i 200 000 zł z Instytutu „Akademia Kopernikańska”, Katowice - Miasto Nauki 24 dofinansowało olimpiadę kwotą 100 000 zł. Olimpiada organizowana jest każdego roku w innym kraju.

## **4. Zdrowie. Zadania inwestycyjne z zakresu ochrony zdrowia realizowane w latach 2019-2024**

### **4.1 Działania związane z zabezpieczeniem epidemiologicznym w związku z zagrożeniem SARS-CoV-2 (koronawirusem) oraz przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się COVID-19**

Jednym z kluczowych, konsekwentnie i skutecznie realizowanych zadań była poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców województwa śląskiego. W tym celu, już w lutym 2019 r. z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego, ruszyły prace nad opracowaniem priorytetów polityki zdrowotnej. W wyniku podjętych prac, konsultacji został opracowany i ogłoszony w grudniu 2021 r. program Regionalnej Polityki Zdrowia Województwa Śląskiego 2030. Działaniom tym towarzyszyło rosnące wsparcie udzielane służbie zdrowia oraz inwestowanie w medycynę.

W 2020 roku dotacje w łącznej kwocie **16 754 787 zł** otrzymały następujące podmioty: Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, Katowickie Centrum Onkologii w Katowicach, Szpital Chorób Płuc im. Św. Józefa w Pilchowicach, Szpital Kolejowy w Wilkowicach - Bystrej, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, Szpital Chorób Płuc w Orzeszu, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach.

**Powyższe środki przeznaczone na zakup m.in.** respiratorów, kardiomonitorów, pomp infuzyjnych, defibrylatorów, aparatów EKG, aparatów USG, cyfrowych przenośnych aparatów RTG do zdjęć przyłóżkowych, aparatu EBUS, aparatów do znieczulenia, aparatów do tlenoterapii, bronchofiberoskopów z torem wizyjnym, aparatu do diagnostyki wirusa SARS-CoV-2, komór laminarnych, ssaków, systemu nadzoru wizyjnego sal chorych, izolatorów transportowych, dozowników tlenu, urządzeń do dezynfekcji i sterylizacji, lamp bakteriobójczych, łóżek szpitalnych,

wózków zabiegowych, środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej tj. maseczek, masek ochronnych i filtrów, kombinezonów ochronnych.

**Poprawa infrastruktury podmiotów leczniczych między innymi w ramach poniżej wymienionych zadań:**

1. Modernizacja i przebudowa oraz wyposażenie sal operacyjnych Centralnego Traktu Operacyjnego wraz z zapleczem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu z dofinansowaniem Bloku Operacyjnego Neurochirurgii w latach 2021- 2024 w wysokości: **44 458 318 zł**,
2. Modernizacja Traktu Operacyjnego oraz Bloku Porodowego z Salą cięć cesarskich Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie z kwotą dofinansowania w latach 2023 - 2025 w wysokości **29 910 177 zł oraz** kompleksowa modernizacja poradni przyszpitalnych z wyposażeniem z dofinansowaniem w 2023 roku w wysokości 4 000 000 zł oraz zaplanowaną kontynuacją w latach 2024-2025 w wysokości **20 000 000 zł**,
3. Utworzenie sali hybrydowej operacyjnej w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej”, kwota dotacji - **5 200 000 zł** (2022 rok), oraz modernizacja kolejnych sal operacyjnych od 2023 do 2025 roku na kwotę **11 618 000 zł**,
4. Modernizacja wentylacji i klimatyzacji, wymiana instalacji wody zimnej oraz kanalizacji sanitarnej Pawilonu Diagnostyczno – Zabiegowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku (2020-2024) kwota dofinansowania **21 970 400 zł**,
5. Prace modernizacyjne związane z utworzeniem Europejskiego Centrum Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach SPZOZ, które rozpoczną się w 2024 roku uzyskały dofinansowanie **14 000 000 zł**,
6. Docieplenie budynków ginekologii i położnictwa oraz budynku poradni z oddziałem Chirurgii Onkologicznej wraz z częścią termomodernizacyjną Katowickiego Centrum Onkologii z kwotą dofinansowania w latach 2023-2024 w wysokości **5 196 344,00 zł**, modernizację szybów windowych dofinansowane kwotą **3 558 718 zł**.

## **Doposażenie oraz wymiany aparatury medycznej obejmującej między innymi:**

1. Zakup cyfrowego angiografu z dostosowaniem pomieszczeń dla nowej pracowni (kwota dotacji **6 643 377 zł**) oraz mikroskopu operacyjnego neurochirurgicznego (kwota dotacji **1 581 090 zł**) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu (2022 rok).
2. Zakup angiografu dla Pracowni Hemodynamiki, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie z kwotą dotacji **2 850 758 zł (2020 rok)**.
3. Doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu w latach 2020 - 2022 obejmujące mikroskopy operacyjne, monitoring śródoperacyjny, wiertarki chirurgiczne, neuronawigację oraz rezonans magnetyczny z dofinansowaniem w wysokości **17 206 418 zł** oraz zakup angiografu do Pracowni Radiologii Zabiegowej (2022 rok) z kwotą dotacji **4 361 362 zł**.
4. Zakup rezonansu magnetycznego na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich z kwotą dotacji **7 660 000,00 zł (2023 rok)**.
5. Zakup aparatu RTG do radiologii cyfrowej wraz z niezbędną adaptacją ogólnobudowlaną Pracowni RTG dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, z kwotą dotacji **2 628 515 zł** (2022 rok).
6. Zakup kriokomory ogólnoustrojowej przez „REPTY” Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach z kwotą dotacji **1 197 426 zł** (2020 rok).
7. Zakup wyposażenia sprzętowego na potrzeby okulistyki dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach SPZOZ, z kwotą dofinansowania w latach 2019 - 2023 w wysokości **6 488 537 zł**.

## **Dofinansowanie ratownictwa medycznego przez udzielenie datacji dla:**

1. **Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach** z przeznaczeniem na zakup 12 ambulansów, defibrylatorów, modernizację budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach, budowę budynku stacji pogotowia ratunkowego w Mysłowicach, z kwotą dofinansowania w latach 2019-2024 w wysokości **20 606 927,72 zł.**
2. **Rejonowego Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu** z przeznaczeniem na budowę nowej siedziby w Sosnowcu, modernizację poszczególnych Stacji oraz zakupy sprzętowe w latach 2019-2024 w wysokości **26 901 818,72 zł.**

## **4.2 Dofinansowania do projektów unijnych RPO WSL 2014-2020**

Województwo Śląskie w latach 2021-2023 roku dofinansowało projekty realizowane w ramach Osi priorytetowej II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (eCareMed) kwotą 19 382 046 zł.

Projekty eCareMed realizowały następujące podmioty: Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej, Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, Katowickie Centrum Onkologii, Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu, Centrum Leczenia Oparzeń im. dr Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich.

Dofinansowanie w latach 2019-2023 z budżetu Województwa Śląskiego projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowej X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia wyniosło 18 834 144,19 zł i przeznaczono między innymi na:

— Podniesienie jakości i dostępności leczenia onkologicznego w Katowickim Centrum Onkologii,

- Zdrowy Śląsk! Zwiększenie dostępności i jakości świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej poprzez doposażenie i wymianę sprzętu medycznego,
- Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej,
- Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu,
- Utworzenie 3 sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją Sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi wraz z zakupem wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,
- Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obarczonych chorobami cywilizacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich.

### **4.3 Wsparcie szpitali powiatowych**

W ramach wsparcia dla szpitali powiatowych kwotą 11 433 127,52 zł dofinansowaniem zostały objęte zadania inwestycyjne podmiotów leczniczych związane z zwalczaniem zakażeń, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID -19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (2020 rok).

Powiaty i Miasta na prawach powiatu, które otrzymały pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego:

- 1) Miasto Mysłowice dla SPZOZ Szpitala nr 2 im. dr. Tadeusza Boczonია w Mysłowicach,
- 2) Miasto Sosnowiec dla Sosnowieckiego Szpitala Miejskiego Sp. z o.o.,
- 3) Powiat Kłobucki dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku,

- 4) Powiat Gliwicki dla Szpitala w Pyskowicach Sp. z o.o. i Szpitala w Knurowie Sp. z o.o.,
- 5) Miasto Bielsko-Biała dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej,
- 6) Powiat Bielski dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej,
- 7) Powiat Mikołowski dla Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o.,
- 8) Miasto Katowice dla Szpitala Murcki Sp. z o. o.,
- 9) Powiat Pszczyński dla Szpitala Powiatowego w Pszczynie - Centrum Przedsiębiorczości CP Spółka z o.o.,
- 10) Miasto Piekary Śląskie dla Szpitala Miejskiego w Piekarach Śląskich,
- 11) Miasto Siemianowice Śląskie dla Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich Sp. z o.o.,
- 12) Miasto Świętochłowice dla Szpitala Powiatowego w Świętochłowicach Sp. z o.o.,
- 13) Powiat Lubliniecki dla potrzeb SPZOZ w Lublińcu,
- 14) Powiat Będziński dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi,
- 15) Miasto Chorzów dla SPZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie,
- 16) Miasto Ruda Śląska dla Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.,
- 17) Miasto Zabrze dla Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o.,
- 18) Miasto Dąbrowa Górnicza dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii - Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej,
- 19) Powiat Wodzisławski dla Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim,
- 20) Powiat Tarnogórski dla Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach.

#### **4.4 Inwestycje w śląskie szpitale w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

W ramach Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych w latach 2021 - 2022 zrealizowano projekt „Inwestujemy w Śląskie Szpitale”.

Na lata 2021-2022 region otrzymał wsparcie w kwocie **19 477 763 zł**, a Województwo Śląskie przekazało środki w kwocie **6 867 029 zł** na następujące projekty:



- 1) Modernizację Oddziału Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,
- 2) Doposażenie Katowickiego Centrum Onkologii w sprzęt medyczny niezbędny do zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz podniesienia jakości świadczeń medycznych,
- 3) „Poprawę jakości, zwiększenie dostępności oraz zapewnienie kompleksowej opieki medycznej w zakresie leczenia stacjonarnego chorób płuc oraz chorób wieku podeszłego w regionie śląskim w Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej”,
- 4) „Przebudowę Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z doposażeniem oddziału w sprzęt i urządzenia medyczne”,
- 5) „Modernizacja budynku głównego w Piekarach Śląskich przez Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”,
- 6) „Prace modernizacyjne i konserwatorskie obejmujące część elewacji oraz dach w zabytkowym budynku Ośrodka Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”,
- 7) „Adaptacja pomieszczeń Działu Farmacji Szpitalnej na Aptekę Szpitalną w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. A. Pawelca z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim”.

#### **4.5 Dofinansowanie projektów realizowanych przez podmioty lecznicze nadzorowane przez Ministerstwo i JST**

Dofinansowano następujące projekty realizowane przez podmioty lecznicze (nadzorowane przez Ministerstwo i JST):

- **Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze** na działania realizowane w ramach Regionalnej Polityki Zdrowotnej Województwa Śląskiego obejmującej wczesną prewencję chorób środowiskowych serca, płuc i chorób cywilizacyjnych, diagnostyki i medycyny naprawczej, jak również rozwój kompleksowej opieki nad osobami z w/w schorzeniami kwota wsparcia finansowego **12 000 000 zł**,
- **Górnośląskiego Centrum Medycznego im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach** na *Modernizację i powiększenie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym wraz z modernizacją i wyodrębnieniem pracowni diagnostycznych w ramach Oddziału Pneumonologii w części dotyczącej Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym.*

Kwota wsparcia finansowego w 2024 roku **3 589 797 zł**,

- **Pomoc finansowa dla Miasta Tychy** w kwocie **4 751 013,00 zł** przeznaczonej na zakup aparatury medycznej, sprzętu medycznego oraz wyposażenia dla Szpitala prowadzonego przez MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach,
- **Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego** na utworzenie kompleksu leczenia chorób zakaźnych i chorób płuc w Szpitalu Śląskim w Cieszynie (**6 000 000 zł**) oraz rozbudowę infrastruktury Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby ratownictwa i transportu medycznego, działań epidemiologicznych oraz szkoleniowych (**4 000 000 zł**),
- **Pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego** "Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej poprzez doposażenie szpitala w sprzęt i aparaturę medyczną" kwota pomocy finansowej **150 000 zł**.

#### 4.6 Tabela 1. Podsumowanie

Rok	Kwota dofinansowania projektów z zakresu ochrony zdrowia z budżetu Województwa Śląskiego w ramach środków własnych
2019	47 946 012,13
2020	80 496 063,79
2021	28 903 385,62
2022	113 731 268,35
2023	131 571 634,00
2024 (PLAN)	243 938 535,00
<b>RAZEM</b>	<b>646 586 898,89</b>

Źródło: Departament Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia.

**W latach 2019-2023 Departament Nadzoru Podmiotów Lecznicznych i Ochrony Zdrowia zrealizował szereg działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Na przedmiotowe zadania przeznaczono łącznie 3 153 970,43 zł.**

W ramach przedmiotowych działań:

- ogłoszono i rozstrzygnięto konkursy ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego, które skierowane były do organizacji pozarządowych.

W ramach przyznanych dotacji Fundacje oraz Stowarzyszenia zrealizowały różne projekty z zakresu m. in. wsparcia zdrowia psychicznego mieszkańców regionu, przeciwdziałania nadwadze i otyłości, profilaktyki chorób płuc oraz zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia jak i Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.

Zadania przeprowadzone przez organizacje pozarządowe obejmowały swoim zasięgiem całe województwo i były realizowane zarówno w formie stacjonarnej (warsztaty, spotkania edukacyjne) jak i zdalnej (konsultacje online, strony www). Przedmiotowe działania skierowane były do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego (dzieci i młodzież, osoby aktywne zawodowo, seniorzy).

- zrealizowano wiele przedsięwzięć w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych (konferencje, warsztaty, spotkania

edukacyjne). Przedmiotowe działania skierowane były do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego (dzieci i młodzież, osoby aktywne zawodowo, seniorzy) i obejmowały bardzo szeroką tematykę z zakresu zdrowia.

- przeprowadzono kampanie medialne (radio, TV, internet). W ramach współpracy z mediami zakupiono czas antenowy na potrzeby emisji krótkich 30 sekundowych spotów jak i programów telewizyjnych. Tematyka dotyczyła m. in. wzmocnienia zdrowia psychicznego mieszkańców regionu, zwrócenia uwagi na potrzeby osób w wieku senioralnym czy też wpływu zdrowego stylu życia na zdrowie,

- zakupiono, a następnie dystrybuowano podczas różnego rodzaju eventów materiały promujące zdrowie oraz Województwo Śląskie,

- opracowano i wdrożono do realizacji Program polityki zdrowotnej pod nazwą „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego – in vitro dla mieszkańców województwa śląskiego na lata 2023-2026”,

- w ramach projektu pn. „Śląskie. Regionalne programy zdrowotne” opracowano 3 programy polityki zdrowotnej, tj.:

- Regionalny program polityki zdrowotnej dotyczący zwalczania otyłości i przeciwdziałania cukrzycy na lata 2024-2027,
- Regionalny program rehabilitacji osób z chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego na lata 2024-2027,
- Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, w tym depresji na lata 2024-2027<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Opracowanie ww. dokumentów sfinansowano ze środków unijnych w 85%, z tego względu środki na realizację projektu nie zostały ujęte w całkowitej kwocie wydatków Referatu polityki zdrowotnej Departamentu NZ poniesionych w latach 2019 - 2023.

**4.7 Tabela 2. Dotacje celowe z budżetu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych podmiotów leczniczych**

Źródło: Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia.



Dotacje celowe z budżetu Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych podmiotów leczniczych (w zł)

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie	2019 rok Wykonanie	2020 rok Wykonanie	2021 rok Wykonanie	2022 rok Wykonanie	2023 rok Wykonanie	2024 rok Plan	RAZEM 2019-2024
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu	2 971 786,00	10 135 577,00	7 316 342,00	16 231 184,13	32 427 608,00	55 160 400,00	124 242 897,13
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	3 594 505,00	2 494 300,00	1 834 851,00	7 529 364,00	10 766 050,00	20 109 200,00	46 328 270,00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NNMP w Częstochowie	5 908 156,87	13 727 186,77	4 065 450,00	11 076 843,00	7 858 668,00	36 291 359,00	78 927 663,64
Szpital Wojewódzki w Białsku Białej	4 413 213,00	5 764 170,00	1 684 213,00	5 851 000,00	4 366 900,00	9 240 000,00	31 319 496,00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu	4 387 237,00	6 945 591,75	2 872 281,20	11 952 673,94	449 352,33	5 859 057,00	32 466 193,22
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębku Zdroju	3 702 692,00	1 253 065,00	4 15 392,00	7 119 518,93	7 954 135,50	14 430 805,00	34 875 608,43
Katowickie Centrum Onkologii	1 603 792,00	4 176 528,00	1 407 787,00	4 011 921,00	7 355 062,00	7 000 000,00	25 555 090,00
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Plekarach Śląskich	849 174,88	2 879 369,00	777 765,00	1 967 383,00	9 182 952,00	11 074 000,00	26 730 643,88
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	623 346,28	4 288 397,91	2 260 298,00	3 886 823,81	3 284 488,00	1 000 000,00	15 343 354,00
<b>Największe szpitale wielo- i monospecjalistycznych</b>	<b>28 053 903,03</b>	<b>51 664 185,43</b>	<b>22 634 379,20</b>	<b>69 626 711,81</b>	<b>83 645 215,83</b>	<b>160 164 821,00</b>	<b>415 789 216,30</b>
Szpital Specjalistyczny Chorzowie	0,00	196 780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	196 780,65
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach	1 199 442,00	474 775,66	508 400,00	1 246 927,19	4 783 930,00	10 000 000,00	18 213 474,85
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich	0,00	0,00	76 212,00	131 162,00	102 491,00	8 707 000,00	9 016 865,00
Szpital Kolejowy w Wilkowicach- Bystrzej	1 251 962,00	2 872 517,00	845 089,00	308 218,00	572 200,00	3 799 380,00	9 649 366,00
<b>Pozostałe szpitale wielo- i monospecjalistycznych</b>	<b>2 451 404,00</b>	<b>3 544 073,31</b>	<b>1 429 701,00</b>	<b>1 686 307,19</b>	<b>5 458 621,00</b>	<b>22 506 380,00</b>	<b>37 076 486,50</b>
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzej	4 394 042,00	3 392 574,00	1 197 026,00	5 887 029,00	700 000,00	400 000,00	15 970 671,00
Szpital Chorób Płuc w Orzeszu	117 458,00	515 024,00	0,00	0,00	992 000,00	0,00	1 624 482,00
Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Pilchowicach	404 814,00	1 390 631,23	59 000,00	49 845,00	0,00	5 200 000,00	7 104 290,23
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	811 280,10	1 020 428,00	27 879,00	640 000,00	0,00	6 982 095,00	9 481 682,10
<b>Jednostki pulmonologiczne</b>	<b>5 727 594,10</b>	<b>6 318 657,23</b>	<b>1 283 905,00</b>	<b>6 576 874,00</b>	<b>1 692 000,00</b>	<b>12 562 095,00</b>	<b>34 181 125,33</b>
Centrum Psychiatrii w Katowicach	46 000,00	322 042,50	0,00	229 250,00	404 270,00	0,00	1 001 562,50
Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. dr E. Cyrana w Lublińcu	0,00	0,00	132 000,00	0,00	1 161 000,00	1 680 000,00	2 973 000,00
Kliniczny Szpital Psychiatryczny SPZOZ w Rybniku (Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku)	2 008 885,00	138 000,00	800 000,00	2 787 000,00	8 165 971,00	19 235 000,00	33 134 856,00
Szpital Psychiatryczny w Toszku	0,00	0,00	0,00	1 218 765,00	0,00	0,00	1 218 765,00
<b>Jednostki lecznictwa psychiatrycznego</b>	<b>2 054 885,00</b>	<b>460 042,50</b>	<b>932 000,00</b>	<b>4 235 015,00</b>	<b>9 731 241,00</b>	<b>20 915 000,00</b>	<b>38 328 183,50</b>
Beskidzki Zespół Leczniczo- Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	0,00	0,00	0,00	317 450,00	100 000,00	450 000,00	867 450,00
SPZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen J. Ziętka w Tamowskich Górach	685 961,00	3 395 873,00	715 084,00	2 391 321,00	2 731 659,00	8 300 000,00	18 219 898,00
Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji w Ustroniu	0,00	0,00	0,00	352 045,00	189 202,00	0,00	541 247,00
<b>Jednostki rehabilitacyjne</b>	<b>685 961,00</b>	<b>3 395 873,00</b>	<b>715 084,00</b>	<b>3 060 816,00</b>	<b>3 020 861,00</b>	<b>8 750 000,00</b>	<b>19 628 595,00</b>
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach	380 000,00	177 314,00	339 000,00	918 810,00	300 000,00	0,00	2 115 124,00
<b>Jednostki lecznictwa odwykowego</b>	<b>380 000,00</b>	<b>177 314,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>918 810,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 115 124,00</b>
Wojewódzkie Centrum Pediatrii "Kubalonka" w Istebnej	211 000,00	115 000,00	730 000,00	125 000,00	0,00	0,00	1 181 000,00
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Jastrzębku Zdroju	0,00	0,00	104 492,82	418 306,83	0,00	1 240 000,00	1 762 799,65
<b>Jednostki lecznicze dla dzieci</b>	<b>211 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>834 492,82</b>	<b>543 306,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 240 000,00</b>	<b>2 943 799,65</b>

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie	2019 rok Wykonanie	2020 rok Wykonanie	2021 rok Wykonanie	2022 rok Wykonanie	2023 rok Wykonanie	2024 rok Plan	RAZEM 2019-2024
Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu	106 648,00	0,00	0,00	1 919 170,72	21 176 000,00	3 700 000,00	26 901 818,72
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	0,00	231 790,80	0,00	1 147 513,80	2 899 999,12	6 000 000,00	20 606 927,72
<b>Pogotowia ratunkowe</b>	<b>106 648,00</b>	<b>231 790,80</b>	<b>0,00</b>	<b>13 394 308,52</b>	<b>24 075 999,12</b>	<b>9 700 000,00</b>	<b>47 508 746,44</b>
Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach	0,00	0,00	205 819,60	1 240 291,00	996 079,17	4 736 000,00	7 178 189,77
Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą (Cz-wa)	0,00	0,00	0,00	92 598,00	37 402,00	0,00	130 000,00
<b>Poradnie specjalistyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205 819,60</b>	<b>1 332 889,00</b>	<b>1 033 481,17</b>	<b>4 736 000,00</b>	<b>7 308 189,77</b>
Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielesku- Białej	0,00	156 000,00	529 004,00	206 230,00	614 214,88	1 344 239,00	2 849 687,88
<b>Obwody lecznictwa kolejowego</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>529 004,00</b>	<b>206 230,00</b>	<b>614 214,88</b>	<b>1 344 239,00</b>	<b>2 849 687,88</b>
<b>Jednostki zewnętrzne -Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000 000,00</b>
<b>Górnośląskie Centrum Medyczne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 589 797,00</b>	<b>3 589 797,00</b>
<b>Pomoc finansowa dla j.s.t.</b>	<b>8 274 617,00</b>	<b>14 433 127,52</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>26 857 744,52</b>
<b>Razem budżet Województwa Śląskiego</b>	<b>47 946 012,13</b>	<b>80 496 063,79</b>	<b>28 903 385,62</b>	<b>113 731 268,35</b>	<b>131 571 634,00</b>	<b>243 938 535,00</b>	<b>646 586 898,89</b>
<b>Marszałkowski Bużet Obywatelski</b>							
Szpital Kolejowy w Wilkowicach- Bystrzej	0,00	260 000,00	0,00	407 600,00	0,00	0,00	667 600,00
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzej	0,00	0,00	550 126,00	515 000,00	400 000,00	0,00	1 465 126,00
Wojewódzki Szpital Specjalistycznym nr 4 Bytomiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 097,00	982 097,00
Beskidzki Zespół Leczniczo- Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Wojewódzki Szpital Chorób Pluc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	0,00	0,00	103 604,63	0,00	0,00	0,00	103 604,63
Szpital Chorób Pluc w Orzeszu	0,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	229 000,00
Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach	0,00	0,00	99 900,00	0,00	0,00	0,00	99 900,00
Szpital Psychiatryczny w Toszku	0,00	0,00	221 888,00	0,00	0,00	0,00	221 888,00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu	0,00	0,00	500 000,00	371 822,00	0,00	0,00	871 822,00
SPZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen J. Ziętka w Tamowskich Górach	0,00	0,00	511 700,83	2 054 183,00	1 940 963,00	1 000 000,00	5 506 846,83
Katowickie Centrum Onkologii	0,00	0,00	0,00	2 291 112,00	2 523 527,00	998 080,00	5 812 719,00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju	0,00	0,00	0,00	423 600,00	0,00	0,00	423 600,00
Szpital Chorób Pluc im. św. Józefa w Plichowicach	0,00	0,00	0,00	441 626,70	0,00	0,00	441 626,70
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	0,00	0,00	0,00	402 000,00	395 680,00	0,00	797 680,00
Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach	0,00	0,00	0,00	149 179,50	0,00	0,00	149 179,50
Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą (Cz-wa)	0,00	0,00	0,00	501 311,00	258 086,00	0,00	759 397,00
<b>Razem Marszałkowski Bużet Obywatelski</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>2 456 219,46</b>	<b>7 557 434,20</b>	<b>5 518 256,00</b>	<b>2 980 177,00</b>	<b>18 772 086,66</b>



Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Śląskie	2019 rok Wykonanie	2020 rok Wykonanie	2021 rok Wykonanie	2022 rok Wykonanie	2023 rok Wykonanie	2024 rok Plan	RAZEM 2019-2024
<b>Razem budżet własny Województwa Śląskiego</b>	<b>47 946 012,13</b>	<b>80 756 063,79</b>	<b>31 359 605,08</b>	<b>121 288 702,55</b>	<b>137 089 890,00</b>	<b>246 918 712,00</b>	<b>665 358 985,55</b>
<b>Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych:</b>							
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NIMP w Częstochowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jasztarzębie Zdroju	0,00	0,00	0,00	2 311 435,00	0,00	0,00	2 311 435,00
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Plekarach Śląskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu	0,00	0,00	684 633,00	0,00	0,00	0,00	684 633,00
<b>Razem budżet państwa zadania własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684 633,00</b>	<b>2 311 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 996 068,00</b>
<b>Dotacje z budżetu państwa- zadania zlecone</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu	0,00	0,00	75 000,00	583 959,16	0,00	0,00	658 959,16
Wojewódzkie Pogotowie Raunkowe w Katowicach	0,00	0,00	75 000,00	585 000,00	0,00	0,00	660 000,00
Szpital Specjalistyczny w Chorzowie	0,00	1 435 446,00	511 553,00	0,00	0,00	0,00	1 946 999,00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NIMP w Częstochowie	0,00	735 194,59	0,00	0,00	0,00	0,00	735 194,59
<b>Razem budżet państwa zadania zlecone</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 640,59</b>	<b>661 553,00</b>	<b>1 168 959,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 001 152,75</b>
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NIMP w Częstochowie	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jasztarzębie Zdroju	0,00	0,00	1 240 750,00	1 569 250,00	0,00	0,00	2 810 000,00
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr J. Daaba w Plekarach Śląskich	0,00	0,00	200 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00
Wojewódzki Szpital Chorób Płuc im. dr A. Pawelca w Wodzisławiu Śląskim	0,00	0,00	0,00	527 763,00	0,00	0,00	527 763,00
Katowickie Centrum Onkologii	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrzy	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	0,00	2 790 000,00
<b>Razem: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 690 750,00</b>	<b>8 787 013,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 477 763,00</b>
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jasztarzębie Zdroju	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Szpital Chorób Płuc im. św. Józefa w Plichowicach	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Powiat Bielski	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Powiat Cieszyński	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Śląski Uniwersytet Medyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>W ramach pomocy finansowej z j.s.t.</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
<b>Jednostki zewnętrzne: Śląski Uniwersytet Medyczny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>Razem Województwo Śląskie, budżet państwa, RFIL, J.S.T., MBO</b>	<b>47 946 012,13</b>	<b>82 991 704,38</b>	<b>43 446 541,08</b>	<b>133 556 109,71</b>	<b>137 089 890,00</b>	<b>247 418 712,00</b>	<b>692 448 969,30</b>



## 5. Współpraca międzynarodowa

### 5.1 Wizyty, spotkania, porozumienia w liczbach

Sejmik Województwa Śląskiego 31 sierpnia 2020 r. podjął uchwałę przyjmującą „**Priorytety współpracy zagranicznej województwa**”. Stanowi ona podstawę dla inicjatyw zagranicznych podejmowanych przez województwo oraz współpracy realizowanej

z regionami innych krajów.

W tym kontekście liczby „mówią same za siebie”:

- **15** odnowionych i nowych **Porozumień** oraz listów intencyjnych,
- **2** aktualnie procedowane **Porozumienia**,
- **35** spotkań z dyplomatami (Ambasadorzy i Konsulowie), w planach kolejne spotkania,
- **67 oficjalnych wizyt międzynarodowych** organizowanych w województwie śląskim,
- **46** najważniejszych wydarzeń organizowanych w ramach **Europejskiego Komitetu Regionów**,
- **Ukraina - współpraca**
- ✓ **10** wideokonferencji z władzami regionów partnerskich (obwód lwowski, obwód żytomierski, obwód chmielnicki),
- ✓ **3** spotkania z przedstawicielami władz regionów partnerskich w Katowicach,
- ✓ pomoc humanitarna (w 2022 r. transport humanitarny do obwodów żytomierskiego, donieckiego, winnickiego, w 2023 r. wysłanie 2 konwojów śląskich na Ukrainę),
- ✓ podstrona na serwisie Slaskie.pl w j. ukraińskim z informacjami dla uchodźców na terenie woj. śląskiego, na bieżąco aktualizowana,
- ✓ współpraca z organizacjami polonijnymi: Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie,
- ✓ Forum Biznesu we Lwowie (grudzień 2023), podpisanie memorandum, pomiędzy Funduszem Górnośląskim SA i Agencją Rozwoju Regionalnego Obwodu Lwowskiego.

Podczas mijającej kadencji kontynuowano współpracę z kluczowymi partnerami zagranicznymi województwa. Wśród partnerstw regionalnych Województwa Śląskiego na szczególną uwagę zasługuje mająca długą tradycję współpraca w formule Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, realizowana z regionem Hauts-de-France i Nadrenią Północną-Westfalią. Współpraca jest bardzo aktywna i regularna. Na podstawie trójstronnej umowy corocznie, naprzemiennie w każdym z regionów jest organizowany jeden z trzech projektów (szczyt młodzieży, projekt Kulturatrium oraz spotkania ekspertów w formie konferencji).

Podobnie współpraca w ramach EUWT TRITIA z o.o. realizowana z Krajem Morawsko-Śląskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim.

Podjęto także działania zmierzające do nawiązania kontaktów i współpracy z partnerami lub ich ożywienia także w krajach na innych kontynentach: w USA, Japonii, Korei, Brazylii, ZEA.

## **5.2 Porozumienia o współpracy, listy intencyjne.**

1. 9 grudnia 2019 r. Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Regionem Hauts-de-France,
2. 17 września 2019 r. Oświadczenie o współpracy pomiędzy Sejmikiem Województwa Śląskiego a Radą Najwyższą Autonomicznej Rep. Adżarii,
3. 17 czerwca 2021 r. Wspólne Oświadczenie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Krajem Nadrenią Północną-Westfalią (Republika Federalna Niemiec),
4. 9 czerwca 2021 r. Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) a Krajem Morawsko-Śląskim (Republika Czeska),
5. 10 marca 2022 r. Porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Nevada<sup>3</sup>,
6. 17 kwietnia 2023 r. Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Parana,

---

<sup>3</sup> Podpisanie nastąpiło korespondencyjnie: w Katowicach podpisy złożono 10 marca 2022, a w Carson City 9 maja 2022r.

7. 30 sierpnia 2023 r. Porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Prefekturą Gifu,
8. 21 lipca 2023 r. List Intencyjny dot. współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Prowincją Jeollanamdo (Republika Korei),
9. 4 października 2023 r. Porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Emiratem Abu Dhabi,
10. 15 września i 2 października 2023 r. podpisano deklarację przedłużającą okres obowiązywania porozumienia z Obwodem Żytomierskim,
11. 9 listopada 2023 r. List intencyjny dot. kontynuacji i pogłębiania współpracy pomiędzy Prowincją Liaoning i Województwem Śląskim,
12. 22 listopada 2023 r. List intencyjny pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) i Bengalem Zachodnim (Republika Indii),
13. 11 stycznia 2024 r. Memorandum o Porozumieniu pomiędzy Województwem Śląskim i Rządem Walii,
14. 22 lutego 2024 r. Porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Bengal Zachodni,
15. 28 lutego 2024 r. Wspólne Oświadczenie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska), Krajem Morawsko-Śląskim (Republika Czeska) a Samorządowym Krajem Żylińskim (Republika Słowacka).

Aktualnie procedowane:

1. Trójstronne: Wspólne Oświadczenie o współpracy regionów: Województwa Śląskiego, Hauts-de-France i Nadrenii Północnej-Westfalii (Trójkąt Weimarski)
2. Memorandum o Porozumieniu pomiędzy Województwem Śląskim a Jeollanamdo Province (Korea Płd)

W latach 2019 - 2024 Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chelstowski i pozostali członkowie Zarządu Województwa odbyli **ponad 100 spotkań z partnerami zagranicznymi (stacjonarnie i online podczas pandemii)**, w szczególności z regionów partnerskich.

### **5.3 Kalendarium spotkań Marszałka Województwa Śląskiego z dyplomatami w latach 2019 - 2024**

Marszałek Województwa Śląskiego **spotykał się z dyplomatami**, którym prezentował potencjał regionu oraz rozmawiał o możliwościach dwustronnej współpracy. W podanym czasokresie odbyło się ponad **30** spotkań z ambasadorami i konsulami generalnymi.

#### **2019 - Marszałek Województwa Śląskiego spotkał się:**

**08.02.2019** r. z Konsulem Generalnym Republiki Słowackiej, Tomaszem Kašajem,

**20.03.2019** r. z Konsulem Generalnym Republiki Federalnej Niemiec, Hansem Jörgiem Neumannem,

**07.05.2019** r. z Ambasadorem Chorwacji, Tomislavem Vidosevicem oraz Konsulem Honorowym Chorwacji, Pawłem Włodarczykiem.

#### **2020 - Marszałek Województwa Śląskiego spotkał się:**

**01.10.2020** r. z Ambasadorem Korei, Mirą Sun,

**04.02.2020** r. z konsulem generalnym Rosji w Krakowie, Sergiejem Liniewiczem,

**25.08.2020** r. z konsulem generalnym Słowacji w Krakowie, Tomaszem Kašajem.

#### **2021 - Marszałek Województwa Śląskiego spotkał się z:**

**19.03.2021** r. z Konsulem Generalnym USA Patrickiem T. Slowinskim (online),

**25.05.2021** r. z Konsulem Generalnym Węgier Tiborem Gerencsérem,

**21.07.2021** r. z Konsulem Generalnym Ukrainy Wiaczesławem Wojnarowskim,

**23.07.2021** r. z Ambasadorem Armenii Samvelem Mkrchyanem,

**20.09.2021** r. z Ambasadorem Japonii Akio Miyajimą,

**14.10.2021** r. z Ambasadorem RP w Tokio Pawłem Milewskim,

**25.11.2021** r. z Ambasadorem Korei Mirą Sun (online),

**03.12.2021** r. z Ambasadorem Japonii Akio Miyajimą,

**15.12.2021** r. z Ambasadorem Brazylii Hadilem Fontes da Rocha Vianna.

**2022 r. - Marszałek Województwa Śląskiego spotkał się z:**

**27.01.2022 r.** z Ambasadorem Luksemburga Paulem Schmitem,  
**25.04.2022 r. i 30.08.2022 r.** z Ambasadorem Japonii Akio Miyajima,  
**26.04.2022 r.** z Ambasadorem Republiki Korei Hoonmin Lim,  
**12.07.2022 r.** z Ambasadorem Nigerii Christiane Ugwu,  
**21.07.2022 r.** z Ambasadorem USA Markiem Brzezinskim.

**2023 r. - Marszałek Województwa Śląskiego spotkał się z:**

**07.02.2023 r.** z Ambasadorem Belgii, JE Rik Van Droogenbroeck,  
**16.03.2023 r.** z Ambasadorem Arabii Saudyjskiej, JE Saad Saleh Alsaleh ,  
**16.03.2023 r. i 26.10.2023 r.** z Ambasadorem Korei, JE Hoonmin Lim,  
**16.03.2023 r.** z Ambasadorem Kanady, JE Catherine Godin w Katowicach oraz  
**17.05.2023 r.** w Ambasadzie Kanady,  
**17.05.2023 r.** z Ambasadorem Finlandii, JE Päivi Laine,  
**05.06.2023 r.** z Ambasadorem Chin, JE Sun Linijang,  
**28.06.2023 r.** z Ambasadorem Austrii, JE Andreasem Stadlerem,  
**06.06.2023 r.** z Ambasadorem Chorwacji JE Tomislavem Vidošević,  
**08.09.2023 r.** z Konsul Generalną Republiki Słowackiej w Krakowie, Zlatą Šipošová  
(w imieniu Pana Marszałka spotkała się Wicemarszałek Anna Jedynak),  
**25.09.2023 r.** z Ambasadorem Rumunii, JE Cosminem Onissi,  
**17-18.10.2023 r.** z Ambasadorem Finlandii, JE Paivi Laine,  
**11.12.2023 r.** z Konsulem Generalnym Francji w Krakowie Cedrikiem Peltier.

**2024 r. Marszałek Województwa Śląskiego spotkał się z:**

**05.01.2024 r.** z Ambasadorem Rumunii w RP, JE Panem Cosminem Onisii.

**W I kwartale br. zaplanowano następujące spotkania:**

**26.03.2024 r.** z Ambasadorem Francji.

## **5.4 Najważniejsze wydarzenia w ramach współpracy międzynarodowej w 2019 r.**

**Organizacja oficjalnych wizyt przedstawicieli regionów partnerskich i organizacji międzynarodowych w województwie śląskim w 2019 r.**

**Kalendarium:**

**24.01.2019 r.** Spotkanie noworoczne Zarządu Województwa Śląskiego z Korpusem Konsularnym. Organizacja spotkania wraz z Urzędem Wojewódzkim.

**9-15.01.2019 r.** Projekt Kolędniczy z Żytomierza – występy artystów polskiego pochodzenia z Obwodu Żytomierskiego w miastach województwa śląskiego oraz udział w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

**12-16.02.2019 r.** Oficjalna wizyta władz Adżarskiej Republiki Autonomicznej na czele z przewodniczącym Rady Najwyższej Adżarskiej Republiki Autonomicznej. Ze względu na zainteresowanie strony gruzińskiej rozbudową bazy turystyki górskiej delegacja miała także okazję zapoznać się z atrakcjami turystycznymi, stanowiącymi ofertę ośrodka narciarskiego Szczyrk Mountain Resort. W czasie wizyty odbyły się oficjalne spotkania, w których udział wzięli Marszałek Jakub Chelstowski przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawulok oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża.

**7.03.2019 r.** wizyta Joydeepa Roy'a, Konsulat Honorowy RP w Kalkucie w województwie śląskim. Omówienie współpracy w zakresie gospodarki. Podczas wizyty miało miejsce spotkanie z Izabelą Domogałą, członkiem Zarządu Województwa Śląskiego.

**05.04.2019 r.** Wizyta Laurence Capelle, Delegat Generalnej Walonii-Brukseli, spotkanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego.

**8-10.04.2019 r.** Wizyta ekspertów walońskich w województwie śląskim w ramach projektu „Zarządzanie dziedzictwem przemysłowym UNESCO. Przykład i doświadczenia regionu Walonii w kontekście obiektów kandydujących do wpisu



na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w Województwie Śląskim.” (Program wykonawczy na lata 2017-2019).

**12.04.2019 r.** Wizyta delegacji Samorządowego Kraju Żylińskiego w województwie śląskim pod przew. Eriki Jurinovej, przewodniczącej SKŻ. W wizycie wzięli udział również Milan Laurenčík, wiceprzewodniczący oraz Tomas Kašaj, konsul generalny Republiki Słowackiej. Spotkanie z marszałkiem J. Chełstowskim oraz wicemarszałkiem W. Kałużą.

**18.04.2019 r.** Wizyta deputowanego Landtagu Nadrenii Północnej-Westfalii Rüdigera Scholza w województwie śląskim, spotkanie z marszałkiem J.Chełstowskim.

**30.04.2019 r.** Spotkanie Wiktorii Laskowskiej-Szczur, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie z Wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą.

**13.05.2019 r.** Udział wiceprzewodniczącego Samorządowego Kraju Żylińskiego Petera Dobesa w EKG, spotkanie z marszałkiem Jakubem Chełstowskim oraz wicemarszałkiem Wojciechem Kałużą.

**13-17.05.2019 r.** Wizyta delegacji z regionu Minas Gerais w Brazylii w ramach programu International Urban Cooperation: Sustainable and Innovative Cities and Regions – Regional Action Latin America and the Caribbean (IUC-LAC). Za organizację wizyty odpowiadał Wydział Rozwoju Regionalnego. Wydział GP- współpraca.

**31.05-02.06.2019 r.** Wizyta Szefów Misji Dyplomatycznych, akredytowanych w RP w woj. śląskim. Organizacja programu wizyty we współpracy z Urzędem Wojewódzkim oraz Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Udział wzięli marszałek Jakub Chełstowski oraz wicemarszałek Wojciech Kałuża.

**06.06.2019 r.** Udział wicemarszałka Wojciecha Kałuży w XXV posiedzeniu Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej

w Cieszynie - uczestnictwo przedstawicieli polskiego i czeskiego MSZ oraz samorządów obu stron.

**16.06.2019** r. Udział wicehejtmana Stanisława Folwarcznego (Kraj Morawsko-Czeski) w 65. Orlen Memoriale Janusza Kusocińskiego, spotkanie z marszałkiem J. Chełstowskim oraz wicemarszałkiem W. Kałużą.

**30.07.2019** r. Spotkanie Mykoły Buzynskiego, wiceprzewodniczącego Organizacji Pracodawców Ukrainy z wicemarszałkiem W. Kałużą.

**13.09.2019** r. Wizyta Pana Joydeepa Roya – pracownika Konsulatu Honorowego RP w Kalkucie (Indie). W trakcie wizyty odbyło się spotkanie z Izabelą Domogałą, członkiem zarządu Województwa Śląskiego, a także przedstawicielami instytucji kultury z naszego regionu.

**22-23.09.2019** r. Wizyta oficjalnej delegacji z regionu Borsod-Abauj-Zemplen (Węgry)

w związku z Dniem Węgierskim, organizowanym przez miasto Katowice. Spotkanie Dezső Töröka, przewodniczącego Zgromadzenia Borsod-Abauj-Zemplen wraz z delegacją oraz Wiceburmistrza Miskolca Petera Pflieglera wraz z delegacją z marszałkiem J. Chełstowskim, wicemarszałkiem W. Kałużą, przewodniczącym Sejmiku J. Kawulokiem. W części oficjalnej obchodów uczestniczył wiceminister spraw zagranicznych Węgier oraz Konsul Generalna Węgier w Krakowie.

**25-27.09.2019** r. Projekt SPOTKANIA EKSPERTÓW (mobilność rowerowa) w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, udział przedstawicieli Zarządu Województwa Śląskiego, konferencja i spotkania warsztatowe ekspertów województwa śląskiego, Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Hauts-de-France.

**21-23.10.2019** r. wizyta przedstawicieli europejskiej instytucji, zajmującej się działalnością sportową w dziedzinie lekkiej atletyki. Współpraca GP, wydział wiodący: Wydział Kultury i Sportu.

**26-27.11.2019 r.** Wizyta dr Stephana Holthoffa-Pförtnera – ministra spraw federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii.

**11.12.2019 r.** Wizyta Laurence Capelle, Delegat Generalnej Walonii-Brukseli dot. wymiany informacji pod kątem kompetencji/działań/doświadczeń województwa śląskiego w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym - spotkanie w Wydziale Ochrony Środowiska UMWS, organizacja wydziału: GP i OS.

**17-22.12.2019 r.** Projekt „Z Polską w sercu” – we współpracy z Żytomierskim Obwodowym Związkiem Polaków na Ukrainie. Wizyta młodzieży.

W 2019 roku Marszałek Województwa Śląskiego uczestniczył łącznie w 22 spotkaniach/wydarzeniach.

**Organizacja oficjalnych wizyt przedstawicieli województwa śląskiego w regionach partnerskich. Kalendarium:**

**16-18.05.2019 r.** Projekt KULTURATRIUM w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego Festiwal Videomappingu w regionie Hauts-de-France, z udziałem artystów z województwa śląskiego oraz w podsumowaniu - przedstawicieli Wydziału KL i referatu Współpracy Międzynarodowej.

**18-20.06.2019 r.** Wizyta delegacji województwa śląskiego pod przew. Marszałka J. Chełstowskiego w Nadrenii Północnej-Westfalii, spotkanie z premierem Arminem Laschetem.

**13.08.2019 r.** Projekt SZCZYT MŁODZIEŻY w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego, udział w debacie polityków z młodzieżą członka Zarządu Beaty Białowas.

**5-7.08.2019 r.** Wizyta studyjna w Miskolcu (Węgry) w ramach działań podejmowanych z regionami zaangażowanymi w inicjatywę Komisji Europejskiej Coal Regions in Transition, skierowanych do regionów górniczych, będących

w okresie transformacji społeczno-gospodarczej. Udział wzięli marszałek J. Chelstowski oraz wicemarszałek W. Kałuża.

**16-20.09.2019 r.** Oficjalna wizyta przedstawicieli władz województwa śląskiego w Adżarskiej Republice Autonomicznej. Podczas wizyty miało miejsce podpisanie Oświadczenia o współpracy pomiędzy Sejmikiem Województwa Śląskiego a Radą Najwyższą Autonomicznej Republiki Adżarii oraz posiedzenie Komisji Mieszanej ds. Współpracy Dwustronnej – omówienie przyszłych projektów realizowanych w ramach współpracy.

**10-12.12.2019 r.** Udział przedstawicieli Województwa Śląskiego (Fundusz Górnośląski, Urząd Marszałkowski, Wydział GP) w Business Conclave w Bengalu Zachodnim (Kalkuta, Indie). W trakcie wizyty spotkania biznesowe z przedsiębiorcami strony indyjskiej.

**11.12.2019 r.** Wizyta delegat Walonii Laurence Capelle oraz Sylwii Wandziuk-Obłuski z Ambasady Belgii - spotkanie z dyrekcją Wydziału Ochrony Środowiska UMWS nt. wymiany informacji pod kątem kompetencji/działań/doświadczeń województwa śląskiego w zakresie zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.

**08-11.12.2019 r.** Wizyta delegacji Województwa Śląskiego pod przew. marszałka województwa J. Chelstowskiego, z udziałem Przewodniczącego Sejmiku oraz Wicemarszałka W. Kałuży w regionie Hauts-de-France. Podczas wizyty zostało podpisane porozumienie o współpracy dwustronnej w obecności Ambasadora RP w Paryżu oraz Prefekta regionu HdF. Poza częścią oficjalną – wizyta studyjna poświęcona transformacji gospodarczej i społecznej regionu Hauts-de-France.

#### **Inne. Dom Polski Południowej w Brukseli**

15.11.2019 r.- Kongres Srebrnej Gospodarki w Krakowie – współorganizowany przez Województwo Śląskie w ramach partnerstwa DPP.

25-26.11.2019 r.- wizyta studyjna pn. „Wyjazdowy generator wniosków” dot. szkolenia w zakresie pozyskiwania środków z programu Horyzont 2020, wizyta przeznaczona dla firm z regionów DPP.

Dwa powyższe wydarzenia kończą w 2019 r. współpracę w ramach partnerstwa Domu Polski Południowej w Brukseli.

## **5.5 Najważniejsze wydarzenia w ramach współpracy międzynarodowej w 2020 r.**

**Organizacja oficjalnych wizyt przedstawicieli regionów partnerskich i organizacji międzynarodowych w województwie śląskim w 2020 r. Kalendarium:**

W wyniku prac i ustaleń uzgodniono treść i przeprowadzono procedurę związaną z **nowymi bilateralnymi porozumieniami o współpracy** Województwa Śląskiego z Nadrenią Północną-Westfalią oraz Krajem Morawsko-Śląskim. Porozumienia zostały podpisane w 2021 r.

**8-15.01.2020 r.** Projekt Kolędniczy z Żytomierza. Wizyta w woj. śląskim zespołów i młodzieży polskiego pochodzenia, skupionych wokół Żytomierskiego Związku Polaków. M.in. występ artystów podczas sesji Sejmiku Województwa Śląskiego.

**27.01.2020 r.** Udział przedstawicieli regionów partnerskich: Nadrenii Północnej-Westfalii, Kraju Morawsko-Śląskiego, Walonii oraz Asturii w roli panelistów w konferencji „W kierunku zielonej gospodarki”, poświęconej transformacji europejskich regionów górniczych. Spotkania bilateralne z delegacjami, dotyczące bieżących zagadnień z zakresu współpracy, odbyli marszałek J. Chełstowski oraz wicemarszałek W. Kałuża.

**04.06.2020 r.** Wideokonferencja z udziałem władz Województwa Śląskiego (marszałek J. Chełstowski, przewodniczący J. Kawulok, wicemarszałek W. Kałuża) oraz Adżarskiej Republiki Autonomicznej. Przedmiotem spotkania było omówienie możliwości potencjalnej współpracy w trzech blokach tematycznych, tj. medycyna, turystyka oraz lotnictwo.

**29.05.2020 r.** Wideokonferencja - Regionalny Trójkąt Weimarski.

Województwo Śląskie, Nadrenia Północna-Westfalia oraz Hauts-de-France współpracują nie tylko w wymiarze bilateralnym, ale również trójstronnie jako **Regionalny Trójkąt Weimarski**. Wideokonferencja, która miała na celu podkreślenie zaangażowania regionów we współpracę, dała jasny przekaz, że kooperacja trwa nadal, a na czas pandemii dostosowujemy formę do wymogów bezpieczeństwa. W wideokonferencji uczestniczyli: Województwo Śląskie: W. Kałuża, wicemarszałek województwa; Hauts-de-France: S. Castiglione, wiceprzewodniczący regionu; Nadrenia Północna-Westfalia: S. Holthoff-Pförtner, minister ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych oraz M. Speich, sekretarz stanu ds. federalnych, europejskich i międzynarodowych.

**14-30.06.2020 r.** Seria wideokonferencji marszałka J. Chełstowskiego z hejtmanem Kraju Morawsko-Śląskiego I. Vondrakiem, które dotyczyły utrudnień w zakresie przepływu ludzi i towarów przez granicę w związku z pandemią i dotyczyły w szczególności poszukiwania rozwiązań związanych z umożliwieniem przekraczania granic przez mieszkańców województwa śląskiego.

**29.07.2020 r.** Spotkanie na Trójstyku na temat współpracy trójstronnej regionów partnerskich: Województwa Śląskiego, Kraju Morawsko-Śląskiego, Samorządowego Kraju Żylińskiego. Województwo reprezentował wicemarszałek W. Kałuża.

**24.09.2020 r.** Webinarium dla branży IT we współpracy z regionem Hauts-de-France.

**28-29.09.2020 r.** Wizyta S. Holthoffa-Pförtnera, ministra do spraw federalnych, europejskich i międzynarodowych Nadrenii Północnej-Westfalii. Z ministrem spotkali się marszałek J. Chełstowski, wicemarszałek W. Kałuża, przewodniczący Sejmiku J. Kawulok oraz radna, przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej M. Materla.

**20.11.2020 r.** Wideokonferencja z udziałem ambasador Korei Miry Sun, wicemarszałka W. Kałuży oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu z województwa śląskiego nt. współpracy.

**24.11.2020 r.** Webinarium nt. bezpieczeństwa i ratownictwa górniczego w ramach współpracy z Bengalem Zachodnim, z udziałem GIG i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego. Województwo Śląskie reprezentował: W. Kałuża, wicemarszałek.

**Organizacja oficjalnych wizyt przedstawicieli województwa w regionach partnerskich i udział w spotkaniach organizacji międzynarodowych.  
Kalendarium:**

**17-20.02.2020 r.** Misja gospodarcza połączona z udziałem w targach Muni World 2020 w Izraelu, działanie realizowane w ramach projektu pt.: „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Udział wzięli przedstawiciele Funduszu Górnos Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz przedsiębiorcy.

**27.08.2020 r.** Udział przedstawicieli województwa śląskiego w ICCE MSME Global eSummit organizowanym przez stronę indyjską. Tematem przedsięwzięcia było omówienie możliwości oraz wyzwań dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym.

**3-4.09.2020 r.** W ramach współpracy regionów Grupy Wyszehradzkiej marszałek J. Chęłstowski oraz Przewodniczący J. Kawulok wzięli udział w I Forum Gubernatorów Regionów Krajów Grupy Wyszehradzkiej V4, organizowanym w Pradze, w Kraju Środkowoczeskim. Spotkanie poświęcono tematyce zacieśniania współpracy na poziomie regionalnym w obszarach cyberbezpieczeństwa, rozwoju wspólnej oferty turystycznej, wspierania wydarzeń kulturalnych Omawiana była również sytuacja COVID - 19 i możliwa współpraca w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii.

**02.10.2020** r. Polsko-Ukraińskie Forum Wspierania Biznesu (on-line) na zaproszenie Przewodniczącego Administracji Obwodowej Obwodu Żytomierskiego, udział przedstawicieli Departamentu Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej.

**05.11.2020** r. Webinarium Regionalnego Trójkąta Weimarskiego: Branża turystyczna a COVID19: wyzwania i nowe doświadczenia/rozwiązania, udział ekspertów z 3 regionów.

**03.12.2020** r. Webinarium Regionalnego Trójkąta Weimarskiego: Wodór jako rozwiązanie energetyczne dla regionów górniczych, udział ekspertów z 3 regionów.

### **Europejski Komitet Regionów**

W 2020 r. marszałek województwa J. Chełstowski i wicemarszałek W. Kałuża uczestniczyli w spotkaniach w ramach Europejskiego Komitetu Regionów (koordynacja: Biuro Regionalne Woj. Śl. W Brukseli):

**23.06.2020** r. - spotkanie polskiej delegacji Europejskiego Komitetu Regionów z jego przewodniczącym Apostolosem Tzitzikostasem,

**15.10.2020** r. - spotkanie z Komisją Europejską nt. Nowej perspektywy finansowej oraz Funduszu Sprawiedliwej Transformacji

**22.10.2020** r. - spotkanie z członkami Europejskiego Komitetu Regionów nt. Wielo-poziomowego dialogu na temat klimatu i energii.



## **5.6 Najważniejsze wydarzenia w ramach Współpracy Międzynarodowej w 2021 r.**

### **W 2021 r. podpisano n/w porozumienia o współpracy:**

1. Województwa Śląskiego z Krajem Morawsko-Śląskim (09.06.2021 r. w Katowicach) podczas wizyty Hejtmana I. Vondraka wraz z delegacją oficjalną oraz przedstawicielami instytucji regionalnych z obszaru biznesu, innowacji i turystyki.
2. Województwa Śląskiego z Nadrenią Północną-Westfalią (17.06.2021 r. w Düsseldorfie) podczas wizyty Marszałka J. Chelstowskiego wraz z delegacją, w skład której weszli również: Przewodniczący Sejmiku J. Kawulok i Wicemarszałek W. Kałuża.

### **W 2021 r. prowadzono działania związane ze Strategią Makroregionalną dla Obszaru Karpat:**

15 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr VI/28/6/2021 wyrażającą poparcie dla utworzenia Makroregionalnej Strategii dla Obszaru Karpat. Województwo Śląskie na bieżąco współpracowało z województwami podkarpackim i małopolskim poprzez wspólną aktywność i obecność na forach, konferencjach w przedmiotowej tematyce, m.in. Europejskie Forum Przyszłości (udział Marszałka Województwa Podkarpackiego W. Ortyła 6.10.2021 r.), posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski 15.06.2021 r. (udział członka Zarządu Województwa Śląskiego B. Białowąs), organizowane przez Województwo Podkarpackie w maju 2021 r. seminarium dot. strategii makroregionalnych i transgranicznych (udział Marszałka Województwa Śląskiego J. Chelstowskiego).

**Organizacja oficjalnych wizyt przedstawicieli regionów partnerskich i organizacji międzynarodowych w województwie śląskim w 2021 r.  
Kalendarium:**

**12-16.07.2021** r. Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego nt. „Człowiek a środowisko - w poszukiwaniu równowagi”, zakończony debatą młodzieży z udziałem przedstawicieli władz regionalnych 16 lipca. Edycja w formule hybrydowej. Zarząd Województwa Śląskiego reprezentowała B. Białowąs, Członek Zarządu.

**6-7.10.2021** r. Udział przedstawicieli regionów partnerskich województwa w Europejskim Forum Przyszłości: Samorządowy Kraj Żyliński, Kraj Morawsko-Śląski, Hauts-de-France, Nadrenia Północna-Westfalia, Nevada, Bengal Zachodni oraz konsuli generalnych Węgier, Francji, Słowacji, wicekonsul Niemiec i konsula generalnego RP w Kolonii. Ponadto w EFP uczestniczył minister rozwoju regionalnego Saksonii, który 7 października spotkał się z wicemarszałkiem W. Kałużą. Odbyły się również warsztaty i spotkania firm polskich z firmami z Saksonii.

**6.10.2021** r. Podpisanie listu intencyjnego wspierającego miasto Żylina w ubieganiu się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury (podpisali: Marszałek J. Chełstowski oraz Przewodnicząca E. Jurinova).

**02.12.2021** r. spotkanie online Marszałka Województwa J. Chełstowskiego z Gubernatorem Prefektury Gifu (Japonia).

**Organizacja oficjalnych wizyt przedstawicieli województwa w regionach partnerskich i udział w spotkaniach organizacji międzynarodowych.  
Kalendarium:**

**21.01.2021** r. Webinarium Regionalnego Trójkąta Weimarskiego:

Cyberbezpieczeństwo.

Udział ekspertów z 3 regionów. Prelegenci z Województwa Śląskiego: przedstawiciele EMAG.

**05.02.2021 r.** Udział (online) Wicemarszałka W. Kałuży w 5. konferencji władz lokalnych z Chin i Europy Środkowo-Wschodniej, na zaproszenie władz prowincji Liaoning.

**18.02.2021 r.** Webinarium Regionalnego Trójkąta Weimarskiego: Zdalne nauczanie a COVID-19. Udział ekspertów z 3 regionów. Prelegenci z Województwa Śląskiego: przedstawiciele METIS i WOM Bielsko-Biała.

**22.06.2021 r.** Webinarium dot. obszaru sztucznej inteligencji współorganizowane z Konsulatem RP w Mediolanie oraz regionem Lombardii we Włoszech.

**24.06.2021 r.** Webinarium Regionalnego Trójkąta Weimarskiego dot. współpracy szkół wyższych inżynierskich. Z Województwa Śląskiego: przedstawiciele Politechniki Śląskiej.

**24-31.07.2021 r.** Misja gospodarcza do Gruzji, w tym wizyta w regionie partnerskim - Adżarii Marszałka J. Chełstowskiego, Wicemarszałka W. Kałuży, Przewodniczącego Sejmiku J. Kawuloka oraz Radnej, Przewodniczącej Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej M. Materli.

**30.08.-01.09.2021 r.** Wizyta Przewodniczącego Sejmiku J. Kawuloka w Landtagu Nadrenii Północnej-Westfalii z okazji 30-lecia Trójkąta Weimarskiego. Spotkania trójstronne oficjalne i robocze.

**6-9.09.2021 r.** Wizyta Wicemarszałka W. Kałuży w regionie Hauts-de-France w ramach projektu Kulturatrium (Regionalny Trójkąt Weimarski). Spotkania trójstronne oficjalne i robocze.

**21-23.09.2021 r.** Spotkanie ekspertów z zakresu technologii wodorowych w Nadrenii Północnej-Westfalii (Essen) w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.

**22-24.09.2021** r. Wizyta Marszałka Województwa J. Chełstowskiego oraz Wicemarszałka W. Kałuży w Asturii (Hiszpania) – wizyta studyjna poświęcona tematyce transformacji społeczno-gospodarczej regionów.

**25-29.10.2021** r. Udział Wicemarszałka W. Kałuży w misji gospodarczej do Chorwacji. Udział w spotkaniach oficjalnych oraz B2G.

**30.11.2021** r. Udział (online) Marszałka Województwa J. Chełstowskiego w dialogu obywatelskim - Regionalny Trójkąt Weimarski (inicjatywa Europejskiego Komitetu Regionów).

## **5.7 Najważniejsze wydarzenia w ramach Współpracy Międzynarodowej w 2022 r.**

**Podpisano porozumienie o współpracy** Województwa Śląskiego ze Stanem Nevada

- USA (korespondencyjnie).

**Organizacja oficjalnych wizyt przedstawicieli regionów partnerskich i organizacji międzynarodowych w województwie śląkim. Kalendarium:**

**16.02.2022** r. Spotkanie w Żywcu pn. „Pogranicze Polsko-Słowackie, Wczoraj, Dziś, Jutro”. z udziałem Wicemarszałka WŚ W. Kałuży i Przewodniczącej Samorządowego Kraju Żylińskiego E. Jurinovej na temat dotychczasowej współpracy i jej perspektyw.

**11.03.2022** r. Spotkanie online Marszałka WŚ J. Chełstowskiego z Wiceprzewodniczącym Żytomierskiej Obwodowej Administracji Wojskowej W. Gradiwskim.

**23-24.05.2022** r. Wizyta przedstawicieli prefektury Gifu (Japonia) w odpowiedzi na zaproszenie Marszałka Województwa J. Chełstowskiego. Prezentacja województwa, omówienie możliwości współpracy.

**23-24.05.2022 r.** Wizyta delegacji z Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jednym z głównych punktów wizyty była konferencja gospodarcza, zorganizowana w siedzibie Muzeum Śląskiego, podczas której firmy z regionu oraz kraju z branży logistycznej i transportu, przetwórstwa spożywczego, medycyny i farmaceutyki, innowacji i technologii prezentowały swój potencjał gospodarczy.

**26-27.05.2022 r.** Wizyta przedstawicieli INVEST PARANA w Woj. Śląskim (wizyta koordynowana przez Dep. RR).

**31.05-01.06 i 3.10-4.10.2022 r.** Dwukrotna wizyta J. Roya, przedstawiciela Konsulatu Honorowego RP w Kalkucie (Bengal Zachodni).

**28.06.2022 r.** wizyta doradcy Mera Kijowa Y. Laguty. Spotkanie z Wicemarszałkiem WŚ W. Kałużą i Sekretarzem WŚ D. Ptasiem.

**Kwiecień-czerwiec 2022 r.** organizacja 5 misji gospodarczych przyjazdowych do województwa śląskiego w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Misje obejmowały sektory w zakresie inteligentnych specjalizacji województwa. Uczestniczyły firmy m.in. z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Czech.

**26.07.2022 r.** Spotkanie online Wicemarszałka WŚ W. Kałuży z Przewodniczącym Żytomierskiej Obwodowej Administracji Wojskowej W. Buneczko.

**05.09.2022 r.** Spotkanie online Marszałka WŚ J. Chelstowskiego z Przewodniczącym Chmielnickiej Obwodowej Administracji Wojskowej S. Hamalij.

**29-30.09.2022 r.** Udział przedstawicieli obwodów ukraińskich: kijowskiego i winnickiego, żytomierski (online) i połtawskiego (online) w konferencji „tuBiznes Opener Europa”.

**14-15.11.2022 r.** Wizyta robocza przedstawicieli Kraju Morawsko-Śląskiego. Udział delegacji w GIS Day w Planetarium Śląskim. Spotkanie z Członkiem Zarządu WŚ D. Starzyckim.

**23-24.11.2022 r.** Kulturatrium – spotkanie artystów w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w Katowicach. Efektem pracy artystów z trzech regionów była instalacja wizualno-dźwiękowa prezentowana w ramach Festiwalu Ars Cameralis. W podsumowaniu projektu z udziałem Wicemarszałek WŚ A. Jedynak uczestniczyli także przedstawiciele Nadrenii Północnej-Westfalii i Hauts-de-France oraz Konsul Generalny RFN we Wrocławiu i Konsul Honorowa Francji w Katowicach.

**8.12.2022 r.** Spotkanie Marszałka WŚ J. Chełstowskiego z przedstawicielami regionów partnerskich: Kraju Związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii M. Speichem, Sekretarzem Stanu oraz Kraju Morawsko-Śląskiego Z. Karąskim, Pełnomocnikiem Hejtmana KMS w związku z konferencją "Fundusze Europejskie dla Śląskiego w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu".

**Organizacja oficjalnych wizyt zagranicznych przedstawicieli województwa, w tym w regionach partnerskich i udział w spotkaniach organizacji międzynarodowych. Kalendarium:**

**17.02.2022 r.** udział przedstawicieli Województwa Śląskiego w Dyplomatycznym Otwarcium Roku, Warszawa w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**23-24.02.2022 r.** Nowy Europejski Bauhaus seminarium i warsztaty online „Designing fruitful cooperation for shaping the New European Bauhaus” z inicjatywy Regionu Hauts-de-France. Udział przedstawicieli województwa w warsztatach dotyczących włączenia designu w rozwój polityk publicznych. Udział dep. RR RIS.

**09.03.2022 r.** Spotkanie online Wicemarszałka W. Kałuży z Wiceprzewodniczącym Hauts-de-France F. Decosterem nt współpracy w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy.

**17.03.2022 r.** Wystąpienie online Marszałka J. Chelstowskiego nt. bieżącej sytuacji w Województwie Śląskim związanej z napływem uchodźców z Ukrainy podczas sesji plenarnej Rady Regionalnej Hauts-de-France, podczas której podjęto uchwałę ws. pomocy dla Ukrainy i współpracy w tym zakresie z Województwem Śląskim.

**28.03.-01.04.2022 r.** Misja gospodarcza do Francji (Paryż, Lille) w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Udział Wicemarszałka WŚ W. Kałuży.

W ramach wizyty prezentacja potencjału regionu oraz spotkanie z władzami Regionu Hauts-de-France.

**02.06-10.06.2022 r.** Misja gospodarcza do Stanu Nevada, regionu partnerskiego Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

**24-30.07.2022 r.** Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego *Model życia i mobilności na obszarach miejskich i wiejskich w naszych regionach w przyszłości. Jak chcemy żyć?* Munster, Nadrenia Północna-Westfalia. W debacie z młodzieżą uczestniczyła Beata Białowąs, Członek Zarządu Województwa.

**26.08.2022 r.** Spotkanie Marszałka WŚ J. Chelstowskiego z Premierem Nadrenii Północnej-Westfalii H. Wüstem podczas wizyty związanej z prezentacją województwa podczas targów Gamescom. Rozmowy nt transformacji cyfrowej

i współpracy międzyregionalnej.

**26.09.2022 r.** Udział przedstawicieli Województwa Śląskiego w Spotkaniu Biznesu w Ostrawie, organizowanym cyklicznie przez Czesko-Polską Izbę Gospodarczą i Konsulat Generalny RP w Ostrawie.

**27.09- 4.10.2022 r.** Wizyta Marszałka WŚ J. Chełstowskiego we wschodnich stanach USA (CT, NJ, NY) w celu nawiązania współpracy (spotkanie z Wicegubernator CT i Sekretarz Stanu NJ) oraz udział w wydarzeniu Parada Pułaskiego w Nowym Jorku na zaproszenie Wielkiego Marszałka Parady.

**24-26.10.2022 r.** Spotkanie ekspertów Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w Amiens (region Hauts-de-France) nt wyzwań dla sektora motoryzacyjnego i elektromobilności.

**12-19.11.2022 r.** Udział Marszałka Województwa Śląskiego J. Chełstowskiego w szczycie klimatycznym COP27 w Egipcie. Marszałek reprezentował Europejski Komitet Regionów.

**24 listopada 2022 r.** Udział Marszałka WŚ J. Chełstowskiego w otwarciu Regionalnego Biura Województwa Śląskiego w Abu Dhabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które będzie jednocześnie pełniło funkcję hubu biznesowego regionu. Otwarcie nastąpiło podczas Polsko-Emirackiego Forum Gospodarczego, które odbyło się w trakcie misji gospodarczej do Abu Dhabi.

## **5.8 Najważniejsze wydarzenia w ramach współpracy międzynarodowej w 2023 r.**

**W 2023 r. podpisano porozumienia o współpracy oraz listy intencyjne:**

- 17 kwietnia 2023 r. Porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Parana,
- 30 sierpnia 2023 r. Porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Prefekturą Gifu,



- 21 lipca 2023 r. Letter of Intent on Friendly Exchanges (Województwo Śląskie – Jeollanamdo Province),
- 4 października 2023 r. Porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Emiratem Abu Dhabi,
- 15 września i 2 października 2023 r. podpisano deklarację przedłużającą okres obowiązywania porozumienia z Obwodem Żytomierskim,
- 22 listopada 2023 r. List Intencyjny dotyczący kontynuacji współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Bengalem Zachodnim, sformalizowanej w 2018 r.,
- 9 listopada 2023 r. Letter of intent to continue and deepen cooperation between the people's government of Liaoning Province and the Silesian Voivodeship<sup>4</sup>,
- 22 listopada 2023 r. Letter of intent between Silesia of the Republic of Poland and West Bengal of the Republic of India<sup>5</sup>,

Trwały prace nad Memorandum o porozumieniu z Walią oraz Oświadczeniem o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim, Krajem Morawsko-Śląskim i Samorządowym Krajem Żylińskim na wzór Regionalnego Trójkąta Weimarskiego.

**Organizacja oficjalnych wizyt przedstawicieli regionów partnerskich i organizacji międzynarodowych w województwie śląskim. Kalendarium:**

**21-11.02.2023 r. Wizyta delegacji z prefektury Gifu** w województwie śląskim, podczas której miało miejsce spotkanie z Marszałkiem Województwa Jakubem Chełstowskim m.in nt. planowanego zawarcia porozumienia o współpracy.

**17.04.2023 r. Spotkanie** Wicemarszałka Województwa Łukasza Czopika i Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego, prof. Marka Gzika z Ministrem ds. federalnych i europejskich Nadrenii Północnej-Westfalii, N. Liminskim i jego delegacją. Obecny był Konsul Generalny RFN w Polsce, Martin Kremer.

---

<sup>4</sup> 9 listopada 2023r. List intencyjny dot. kontynuacji i pogłębiania współpracy pomiędzy Prowincją Liaoning i Województwem Śląskim.

<sup>5</sup> 22 listopada 2023r. List intencyjny pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska) i Bengalem Zachodnim (Republika Indii).

**24-25.04.2023 r. Wizyta delegacji z regionów partnerskich w związku z Europejskim Kongresem Gospodarczym.**

W ramach EKG: 25.04.2023 r. okrągły stół „*Rola regionów w budowaniu partnerstw międzynarodowych w obliczu kryzysu gospodarczego oraz wyzwań związanych z odbudową Ukrainy*” z udziałem przedstawicieli regionów partnerskich Województwa Śląskiego: Hauts-de-France, Nadrenii Północnej-Westfalii, Kraju Morawsko-Śląskiego, Samorządowego Kraju Żylińskiego, Walii oraz obwodów ukraińskich: czerniowieckiego, lwowskiego, winnickiego, żytomierskiego. Dla delegacji z Ukrainy i Walii zapewniono dodatkowe programy. Delegacja czeska uczestniczyła ponadto 24.04.2023 r. w panelu *Transgraniczna Współpraca Regionów*. Natomiast 25.04.2023 r. odbyło się trójstronne polsko-czeskie spotkanie w zakresie transportu, w którym uczestniczyli przedstawiciele Województwa Śląskiego, Województwa Opolskiego i Kraju Morawsko-Śląskiego. Województwo Śląskie reprezentowali Wicemarszałek Ł. Czopik i Członek Zarządu K. Klimosz.

**24.05.2023 r.** spotkanie Marszałka Województwa Pana Jakuba Chełstowskiego z Burmistrzem miasta Ena, Panem Takane Kosaka (Japonia).

**19-20.06.2023 r. Wizyta delegacji z Istrii** na czele z Przewodniczącym Regionu Istrii, Panem Borisem Miletić. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Gospodarki, Turystyki oraz Funduszu Górnośląskiego. Poruszone zostały kwestie wspólnych projektów w obszarze dziedzictwa kulturowego, turystyki przemysłowej i gospodarki. Goście odwiedzili Sztolnię Królowa Luiza, siedzibę zespołu “Śląsk” w Koszęcinie oraz wzięli udział w Drużynowych Mistrzostwach Europy w Lekkoatletyce Silesia 2023.

**27.06.2023 r. Wizyta delegacji z Nevady.** Spotkanie Marszałka z przedstawicielami firmy Granite Landings. Tematem rozmowy było zacieśnienie współdziałania w obszarze biznesu i nauki. Odbyły się warsztaty eksportowe organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A. wspólnie z Granite Landings LLC nt możliwości oraz metod wejścia na rynek amerykański.

**08.08.2023 r. Spotkanie online Marszałka Województwa J. Chełstowskiego z Naczelnikiem Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksymem Kozyckim.** Omawiano m. in. podjęcie działań dot. ożywienia umowy partnerskiej, przekazania pomocy humanitarnej, wspólnych planów gospodarczych.

**16.08.2023 r. Delegacja ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.** Wizyta przedstawicieli Marvellex Group of Companies oraz Royal Business Club. Dyskusja skupiła się na nowych kierunkach współpracy i perspektywach inwestycyjnych. Wizyta w Centrum Internacjonalizacji oraz spotkanie z kluczowymi instytucjami wspierającymi rozwój biznesu w regionie.

**16-26.08. 2023 r.** Wizyta młodzieży z Żytomierza - projekt "Z Polską w sercu".

**23-24.08.2023 r. Wizyta delegacji z Samorządowego Kraju Żylińskiego** na czele z Przewodniczącą Kraju, Eriką Jurinową. Tematem przewodnim były m.in. innowacje - samowystarczalność energetyczna, sztuczna inteligencja, zrównoważona gospodarka oraz przyszłe Oświadczenie o trójstronnej współpracy pomiędzy WŚ, KMS a SKŻ. W ramach wizyty delegacja odwiedziła GPP Business Park, Instytut Technik Innowacyjnych, Górnośląski Akcelerator Przedsiębiorczości Rynkowej oraz Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice".

**30-31.08.2023 r. Wizyta delegacji z prefektury Gifu** w celu podpisania Memorandum o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Prefekturą Gifu z udziałem Gubernatora Hajime Furuta. Zgodnie z podpisanym porozumieniem główne obszary współpracy to gospodarka, kultura, sport i turystyka. Delegacja z prefektury Gifu zapoznała się z działalnością instytucji kultury takich jak: Zespół Pieśni i Tańca Śląsk oraz Opera Śląska w Bytomiu. Goście odwiedzili również Stadion Śląski, Park Śląski, Muzeum Śląskie oraz NOSPR. Jako przykład pierwszego wspólnego działania po podpisaniu Porozumienia będzie wizyta Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w dniu 23 listopada 2023 r. w celu realizacji koncertu oraz warsztatów dla młodzieży we współpracy z Prefekturą Gifu. Ponadto wydarzeniem towarzyszącym będzie wystawa fotograficzna na temat Województwa Śląskiego.

**13-14.09.2023 r. Wizyta delegacji z Prowincji Liaoning** z wiceprzewodniczącym Kongresu Chen Lyuping na czele. Odkonano spotkanie networkingowe z udziałem kluczowych instytucji oraz śląskich firm operujących na rynku chińskim.

**25-27.09.2023 r. Spotkanie ekspertów Regionalnego Trójkąta Weimarskiego w Woj. Śląskim, poszerzone o grono ekspertów ukraińskich.** Temat: gospodarka obiegu zamkniętego. Spotkanie obejmowało część konferencyjną oraz wizytę studyjną. Po raz pierwszy w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele z ukraińskich obwodów - lwowskiego i żytomierskiego.

**22-27.10.2023 r. Wizyta J. Roya z konsulatu honorowego RP w Kalkucie, Stan Bengal Zachodni.** Spotkania w firmach, udział jako prelegenta w Kongresie MŚP w Katowicach.

**16-18.11.2023 r.** Wizyta przedstawiciela rządu prowincji Alberta w Kanadzie.

**23.11.2023 r.** Wizyta Wicehejtmana Kraju Morawsko-Śląskiego. Temat przewodni: współpraca pomiędzy regionami partnerskimi w zakresie sportu.

**13-22.11.2023 r. Organizacja 5 misji gospodarczych przyjazdowych** w ramach projektu pn. *Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania* współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym: 2 misje gospodarcze z Ukrainy, misja gospodarcza ze Słowacji, misja gospodarcza z Czech, misja gospodarcza z Wielkiej Brytanii.

**Organizacja oficjalnych wizyt zagranicznych przedstawicieli województw, w tym w regionach partnerskich i udział w spotkaniach organizacji międzynarodowych.**

**Kalendarium:**

**09.02.2023 r.** Udział przedstawicieli Województwa Śląskiego w **Dyplomatycznym Otwarcium Roku**, Warszawa. Na czele delegacji Wicemarszałek Anna Jedynak.

**20-23.03.2023 r. Wizyta w Walii** w celu odnowienia porozumienia o współpracy pomiędzy Rządem Walii a Województwem Śląskim. Pierwsze zawarte było w 2002 r. W ramach wizyty odbyło się również spotkanie marszałka J. Chełstowskiego oraz Wicemarszałka Ł. Czopika z Premierem Walii, Markiem Drakefordem.

**1-7.04. 2023 r. Wizyta w prefekturze Gifu** przedstawicieli Województwa Śląskiego na czele z Marszałkiem Województwa Jakubem Chełstowskim na zaproszenie przewodniczącego regionu Hajime Furuta. Celem wizyty było zapoznanie się z potencjałem Prefektury Gifu. Przewidziane były również spotkania z burmistrzami miast Ena i Takayama oraz spotkanie z Gubernatorem Furutą w obecności Ambadora RP w Tokio, Pawła Milewskiego.

**17.04.2023 r. Wizyta w Kraju Morawsko-Śląskim** Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego na zaproszenie Hejtmana KMS, Pana Ivo Vondraka. W spotkaniu również uczestniczyli Wicemarszałek Anna Jedynak i Członek Zarządu Grzegorz Boski. Omawiano m.in. kwestie współpracy w zakresie Sprawiedliwej Transformacji, turystyki, ochrony powietrza oraz wodoru na przykładzie działalności Dolin Wodorowych.

**19-21.04.2023 r. Wizyta w Ukrainie** (Żytomierz, Kijów) na zaproszenie Żytomierskiej OWA udział (20.04.) delegacji Województwa Śląskiego w Szczycie Izby Regionów Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Prezydencie Ukrainy w Kijowie. W wydarzeniu wziął udział prezydent Ukrainy W. Zełenski,

sekretarz generalny NATO J. Stoltenberg, Przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, Premier Ukrainy D. Szmygal oraz Mer Kijowa W. Kliczko.

Spotkanie z Przewodniczącym Żytomierskiej OWA W. Buneczko (19.04.)

Delegacji przewodniczył Sekretarz Województwa D. Ptaś.

**17-21.04.2023 r. Wizyta w Stanie Parana** przedstawicieli Województwa Śląskiego na czele z Wicemarszałek Anną Jedynak na zaproszenie strony brazylijskiej na czele z Wicegubernatorem Darci Piana. Celem wizyty było m.in. podpisanie porozumienia dot. zacieśnienia współpracy pomiędzy dwoma regionami oraz wykorzystania potencjału gospodarczego i wzajemnej promocji Województwa Śląskiego i Stanu Paraná. Wizycie towarzyszyła również misja gospodarcza śląskich firm organizowana w ramach projektu Global Silesia.

**31.05-01.06.2023 r. Wizyta w Samorządowym Kraju Żylińskim** Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego na zaproszenie Przewodniczącej Samorządowego Kraju Żylińskiego, Pani Eriki Jurinovej. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Departamentów GP, RT i TS. Celem wizyty było omówienie współpracy transgranicznej.

**8-10.06.2023 r.** Udział przedstawicielki Departamentu GP na zaproszenie lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej w Zachodnioukraińskim Forum Eksportowym we Lwowie. Spotkanie z Naczelnikiem Lwowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Maksymem Kozyckim oraz dyrektorami Departamentów Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej celem aktywizacji współpracy regionów. Wizyta w Departamencie oraz zwiedzanie obiektu przemysłowego. Poruszona została kwestia wspólnych przedsięwzięć w II półroczu 2023 r.

**12-14.06.2023 r. Wizyta delegacji Woj. Śląskiego w Nadrenii Północnej -Westfalii** (Bochum) w związku z projektem KULTURATRIUM (**Regionalny Trójkąt Weimarski**).

**18-27.07.2023 r.** Udział dwóch przedstawicielek Dep. GP w 15. Warsztatach Europejskich Dyplomatów w Chinach na zaproszenie Ambasady Chin.

**18-25.07 2023 r. Wizyta** Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chelstowskiego / misja gospodarcza w prowincji Jeollanamdo w Korei Południowej, nawiązanie kontaktu, spotkanie z gubernatorem prowincji.

**27-28.07.2023 r. Wizyta delegacji Województwa Śląskiego w regionie Hauts-de-France**, Regionalny Trójkąt Weimarski – Szczyt Młodzieży poświęcony tematyce efektywności energetycznej. Udział w debacie z młodzieżą oraz w spotkaniu trójstronnym nt współpracy. Delegacji przewodniczył Członek Zarządu WŚl. K. Klimosz.

**20-23.09.2023 r. Wizyta w Kanadzie.** Udział Marszałka Województwa J. Chelstowskiego w dyskusji panelowej w ramach konferencji The Future of Energy, Global Summit (wystąpienie nt Transformacji energetycznej), spotkanie z Ministrem Alberty ds. Pracy, Gospodarki i Handlu M. Jones), spotkanie z Wiceminister Środowiska K. Piquette, spotkanie z Ambasadorem RP W. Dzielskim.

**03-05.10.2023 r. Wizyta w Abu Dhabi.** W siedzibie Abu Dhabi Department of Economic Development miała miejsce ceremonia podpisania Memorandum o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Emiratem Abu Dhabi.

**05.11-10.11.2023 r.** Wizyta Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chelstowskiego / misja gospodarcza w prowincji Liaoning w Chinach. W Shanyang miało miejsce podpisanie deklaracji utrzymującej w mocy zapisy porozumienia podpisanego w 2012 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Prowincją Liaoning. Regiony wyraziły chęć zacieśnienia współpracy w obszarach związanych z gospodarką, edukacją i kulturą poprzez realizację wspólnych projektów. Misja odbyła się w ramach projektu InterSilesia.

**21-23.11.2023 r.** Udział delegacji z Województwa Śląskiego (na czele z Członkiem Zarządu Województwa Śl. Grzegorzem Boskim) w wyjeździe studyjnym do Indii w ramach projektu InterSilesia, w którym biorą udział śląscy przedsiębiorcy MŚP i Fundusz Górnośląski. W ramach wizyty delegacja wzięła udział w corocznej

konferencji biznesowej Bengal Global Business Summit. G. Boski, Członek Zarządu Województwa Śląskiego podczas otwarcia BGBS przedstawił potencjał Województwa Śląskiego. Bengal Global Business Summit (BGBS) w Kalkucie to najważniejsze wydarzenie gospodarcze w Bengalu Zachodnim gromadzące władze, świat biznesu oraz przedstawicieli nauki. Wydarzenie jest okazją do zaprezentowania firm oraz omówienia możliwości współpracy z lokalnymi partnerami z wysoko uprzemysłowionego regionu. Odbyły się spotkania z władzami Stanu Bengal oraz przedstawicielami ambasady RP w Nowym Delhi i ZBH. 22.11.2023 r. miało miejsce podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego kontynuacji współpracy pomiędzy Województwem Śląskim, a Bengalem Zachodnim, sformalizowanej w 2018 r.

W wyjeździe uczestniczyli przedstawiciele Funduszu Górnośląskiego i firmy z sektora MŚP, które aktywnie poszukują kontaktów biznesowych w tej części świata.

**4-5.12.2023 r. Polsko-Ukraińskie Forum Biznesu we Lwowie.** Jest to wspólna inicjatywa Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej (Wojskowej), Woj. Śląskiego oraz Funduszu Górnośląskiego.

## **5.9 Najważniejsze wydarzenia w ramach współpracy międzynarodowej w 2024 r.**

### **Podpisano porozumienia o współpracy:**

- 11 stycznia 2024 r. Memorandum o Porozumieniu pomiędzy Województwem Śląskim i Rządem Walii.
- 22 lutego 2024 r. Porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Bengal Zachodni.
- 28 lutego 2024 r. Wspólne Oświadczenie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim (Rzeczpospolita Polska), Krajem Morawsko-Śląskim (Republika Czeska) a Samorządowym Krajem Żylińskim (Republika Słowacka).



Aktualnie procedowane:

-Trójstronne: Wspólne Oświadczenie o współpracy regionów: Województwa Śląskiego, Hauts-de-France i Nadrenii Północnej-Westfalii (Trójkąt Weimarski)

-Memorandum o Porozumieniu pomiędzy Województwem Śląskim a Jeollanamdo Province.

**Organizacja oficjalnych wizyt przedstawicieli regionów partnerskich i organizacji międzynarodowych w województwie śląskim. Kalendarium:**

**10-12.01.2024 r. Oficjalna wizyta przedstawicieli Rządu Walii z Premierem Markiem Drakefordem na czele w związku z podpisaniem MoU 11.01.2024 r.**

**11- 15 stycznia 2024 r. XIII edycja festiwalu "Kolędnicy z Żytomierza".**

Koncerty odbywały się m. in. w Koszęcinie w obecności Premiera Walii Marka Drakeford'a, ponadto w Chorzowie, Częstochowie, Rusinowicach i Bytomiu. Podczas koncertów artyści prezentowali polskie i ukraińskie kolędy oraz pieśni ludowe i patriotyczne.

**28.02.2024 r.** podpisanie Oświadczenia o trójstronnej współpracy transgranicznej Województwa Śląskiego z Samorządowym Krajem Żylińskim i Krajem Morawsko-Śląskim.

Obszary współpracy: gospodarka, spotkania ekspertów oraz promocja regionów. Polsko-czesko-słowackie projekty będą realizowane corocznie, naprzemiennie na terytorium jednego z regionów partnerskich na wzór Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Każdy z regionów partnerskich przygotowuje program operacyjny dla projektu współpracy, za którego realizację w danym roku odpowiada, a następnie uzyska dla niego akceptację pozostałych regionów partnerskich.

**Organizacja oficjalnych wizyt zagranicznych przedstawicieli województw, w tym w regionach partnerskich i udział w spotkaniach organizacji międzynarodowych. Kalendarium:**

**31.01-1.02.2024 r.** Wizyta Marszałka Woj. Śl. w Górnej Austrii na zaproszenie Premiera Górnej Austrii Thomasa Stelzera. W ramach wizyty spotkanie z Premierem Górnej Austrii oraz w firmach.

#### **15 lutego 2024 - Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2024**

Wydarzenie organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, którego głównym celem jest określenie miejsca Polski w obszarze międzynarodowej współpracy gospodarczej i handlowej oraz promocja działań, stanowiących istotny element dyplomacji ekonomicznej. DOR jest okazją dla instytucji, resortów i samorządów gospodarczych do przedstawienia swoich planów międzynarodowej współpracy gospodarczej.

**21-24.02.2024 r.** Wizyta Marszałka Województwa Śląskiego z delegacją w Bengalu Zachodnim. Podpisanie Porozumienia o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Bengal Zachodnim.

## 6. Infrastruktura kolejowa

### 6.1 Rozwój i inwestycje

W okresie pięciu lat infrastruktura kolejowa była jednym z priorytetów dla Marszałka Województwa Śląskiego. W tym zakresie została podjęta szeroka współpraca m.in. z strukturami Komisji Europejskiej. W rezultacie podejmowanych działań regionalny przewoźnik Koleje Śląskie sp. z o.o. postawił na rozwój nie tylko oferty przewozowej, ale także rozpoczął proces inwestycji, który w pośredni sposób przyczynia się do wzrostu jakości usług transportu kolejowego na terenie regionu.

Program inwestycji w tabor kolejowy rozpoczął się od przyjęcia do swojego parku taborowego przewoźnika czterech jednostek w roku 2019. Kolejnym krokiem był rozwój systemów informacji pasażerskiej na pokładach pociągów, ale nie tylko – także w sferze dostępu do informacji on-line oraz na smartfonach. W roku 2020 do parku taborowego Kolei Śląskich dołączyły kolejne dwie jednostki - tym razem nowe pojazdy Pesa ELF2.

Więcej taboru to także więcej zadań dla służb utrzymaniowych Kolei - baza kolejowa, która pamięta jeszcze lata 70-te, otrzymała nowe torowisko oraz sieć trakcyjną, a nowy tabor jest czyszczony z wykorzystaniem nowoczesnej myjni oraz wykwalifikowanego zespołu, który otrzymał nową siedzibę przy hali utrzymaniowo-naprawczej.

Bezpieczeństwo przewozów nie może nigdy zejść na dalszy plan, dlatego w ramach programu inwestycyjnego Spółka zakupiła nowoczesny symulator szkoleniowy pojazdu kolejowego, co przyczynia się do podniesienia kwalifikacji personelu oraz kultywowaniu polityki bezpieczeństwa w pracy.

**Łączna suma inwestycji wyniosła niemal 1 miliard złotych co byłoby niemożliwe, gdyby nie wsparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.** Wspólne cele wyznaczone przez organizatora, właściciela oraz przewoźnika pozwalają na ciągłe doskonalenie świadczonych usług.

Wszystkie poczynione inwestycje miały na celu zwiększenie efektywności oraz poprawę jakości świadczonych usług przez Koleje Śląskie sp. z o.o. Współpraca z Zarządem Województwa Śląskiego odegrała kluczową rolę w realizacji tych inwestycji, co przyczyniło się do pozytywnych zmian w sektorze

transportu kolejowego na obszarze regionu. Wprowadzone zmiany stanowią istotny wkład w rozwój kolei oraz podnoszenie standardów świadczonych usług, co z kolei ma pozytywny wpływ na mobilność mieszkańców regionu oraz atrakcyjność transportu publicznego.

## **6.2 Tabela 1. Koleje Śląskie: istotne inwestycje, wynik finansowy 2019-2024**

Źródło: Koleje Śląskie Sp. z o.o. zs. Katowice.

## 7.Drogi

### 7.1 Modernizacja i rozwój dróg wojewódzkich

Kadencja 2019-2024 była wyjątkowa dla dróg wojewódzkich. W okresie tej kadencji wykonano i w trakcie realizacji są inwestycje na drogach wojewódzkich województwa śląskiego o łącznej wartości 3,5 mld zł. Zaplanowano i zabezpieczono środki na dalsze inwestycje w kwocie 1,4 mld zł.

Łączne nakłady finansowe zabezpieczone w budżecie Województwa Śląskiego na inwestycje poprawiające stan techniczny dróg wojewódzkich, ich parametry, a przede wszystkim bezpieczeństwo ruchu drogowego wynoszą prawie 4,9 mld złotych, z czego 1,4 mld zł stanowią środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych.

W ramach tych środków zostało wybudowanych oraz przebudowanych łącznie ok. 144 kilometry dróg wojewódzkich. Plany na rok 2024 przewidują uruchomienie inwestycji obejmujących, co najmniej 88 kolejnych kilometrów. Powyższe umożliwiło objęcie działaniami mającymi na celu poprawę jakości oraz bezpieczeństwa dróg wojewódzkich w zakresie stanowiącym ponad 18% całej długości sieci dróg wojewódzkich województwa śląskiego, dla której zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego.

Jest to historycznie najwyższa wartość środków finansowych przeznaczonych na drogi wojewódzkie, które zostały zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego oraz Planach rzeczowo - finansowych inwestycji i remontów realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Wśród największych inwestycji drogowych wymienić należy:

- Budowę Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - etap 4 i etap 5 stanowiący Wschodnią Obwodnicę Raciborza, której wartość to 279 mln zł,
- Przebudowę DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śl. - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik o wartości 341 mln zł,
- Przebudowę DW 928 od DK 44 do DK 1 - wartość 250 mln zł,
- Przebudowę DW 948 od DK 52 do DW 946 - wartość 286 mln zł,
- Przebudowę DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II - wartość 225 mln zł,
- Przebudowę DW 933 - wartość 249 mln zł,
- Przebudowę DW 934 od m. Imielin do DK 44 - wartość 174 mln zł.

Nie zapomniano również o obiektach mostowych, których budowa została zrealizowana, czy też uruchomiona w czasie mijającej kadencji. Wiele obiektów zostało całkowicie rozebranych i wybudowanych od nowa. W niektórych przypadkach stare konstrukcje miały po kilkadziesiąt lat. Wśród największych inwestycji mostowych można wymienić budowę mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421. Nowy most zastąpi obecnie funkcjonującą przeprawę promową w m. Grzegorzowice. Koszt inwestycji to 315 mln zł, z czego 270 mln zł to wartość dofinansowania pozyskanego przez województwo śląskie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Należy podkreślić, że wszystkie przebudowane oraz nowo wybudowane odcinki dróg wojewódzkich w ramach zrealizowanych inwestycji, zostały przebudowane według najnowszych światowych technologii, zapewniających co najmniej 50-letnią trwałość, a ich parametry zostały dostosowane do obecnych jak i planowanych przez Unię Europejską wymagań.

W ramach poniesionych w latach 2019-2024 wydatków osiągnięto cel, którym jest poprawa dostępności, efektywności i jakości głównych szlaków drogowych w regionie poprzez:

- poprawę warunków ruchu (przepustowości, płynności, parametrów bezpieczeństwa, komfortu jazdy),
- poprawę parametrów ochrony środowiska i jakości życia mieszkańców,
- wzrost atrakcyjności, konkurencyjności, spójności i sprawności regionu.

## **7.2 Tabela 1. Wydatki inwestycyjne i remontowe w 2019 r.**

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.





WYDATKI INWESTYCYJNE W 2019 R.																
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2019 R.	WYDATKI PONIESIONE W 2019 R.	UMAGI			
											śr. wk.	śr. zewnętrzne		RAZEM		
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE																
WPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH																
1	942	Buczkowice	Buczkowice	BB	Budowa obwodnicy Buczkwice staronwiejskiej połączenie drogi ekspresowej S 69 z drogą wojewódzką 942	2,80	lipiec 2018	grudzień 2019	57 366 024	57 366 024	36 581 161,04	46 427 273,61	RPO WSL 2014-2022 DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.			
2	933	Wodzisław Śląski - Mszana, Pawłowice - Pszczyzna	Wodzisław Śląski - Mszana, Pawłowice - Pszczyzna	PS WO	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933	23,30	wrzesień 2019	odcinek I listopad 2021 odcinek II grudzień 2021	248 766 472	248 766 472	4 889 200,00	8 690 932,00	RPO WSL 2014-2020 DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.			
3	913	Cełny - Będzin	Otarowice, Bobrowniki, Psary, Będzin	TG BE	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Cełny do skrzyżowania z DK 96	13,00	sierpień 2019	październik 2021	121 263 203	121 263 203	6 063 362,53	7 530 440,46	RPO WSL 2014-2022 DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.			
4	-	Radbórz - Pszczyzna	Radbórz - Pszczyzna	RA PS	Budowa Regionalnej Drogi Radbórz - Pszczyzna na odcinku od wjeżdżenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy m.n.p.p. powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Radborza	7,83	sierpień 2019	luty 2022	278 922 720	278 922 720	5 681 625,28	6 943 625,28	RPO WSL 2014-2020 DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.			
5	791	Kolonia Poczesna - Zawiercie	Poraj, Myszów, Koziegłowy, Zawiercie	MY ZA	Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II	24,50	wrzesień 2019	sierpień 2022	224 683 851	224 683 851	8 409 899,99	14 548 655,08	RPO WSL 2014-2020 DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.			
6	941	Ustron - Wisła	Ustron - Wisła	CI	Przebudowa DW 941 od obwodnicy m. Ustron do DW 942	5,03	grudzień 2018	grudzień 2021	100 833 468	100 833 468	13 101 435,90	26 551 482,90	RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH, REZERWA CELOWA, SUBWENCJA OGÓLNA DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.			
7	904	Rększowice, Kolonia Poczesna	Konopiska, Poczesna	CZ	Przebudowa DW 904 na odcinku ok 1,2 km od ronda do mostu w m. Rększowice oraz od skrzyżowania z DK 1 na długości ok 170 m w m. Kolonia Poczesna	1,37	lipiec 2018	październik 2019	5 646 315	4 959 243	3 818 616,69	4 959 242,46	SUBWENCJA OGÓLNA DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.			
8	789	Myszów	Myszów	MY	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej w ul. Koziegłowskiej	0,70	grudzień 2020	grudzień 2023	18 450 119	18 450 119	155 558,10	155 558,10	POLISZ ORAZ ŚRODKI LIST DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.			
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE</b>											<b>76,46</b>	<b>1 055 932 192</b>	<b>1 055 245 120</b>	<b>38 557 629,26</b>	<b>79 249 580,63</b>	<b>115 807 209,89</b>
INWESTYCJE ZAKOŃCZONE (ROBOTY BUDOWLANE ORAZ DOKUMENTACJE PROJEKTOWE) FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO																

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2019 R.														
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2019 R. śr. wł.	WYDATKI PONIESIONE W 2019 R. śr. zewnętrznego	WYDATKI PONIESIONE W 2019 R. RAZEM	UMIAGI
1	786	Jaskrow	Mistow	CZ	Projekt wraz z wykonaniem Korekty geometrii skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 786 z drogą gminną ul. Starowiejską w Jaskrowie - gmina Mistow (zaproszek i wybuduj)	0,12	czerwiec 2018	wrzesień 2019	497 776	497 776	147 776,63	-	147 776,63	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
2	781	Koerz Mszczaniaki	Lekawica	ZY	Zabezpieczenia korpusu drogowego i przebudowy obrotki DW 781 od km 52+600 do 52+850 wzdłuż rzeki Koderzanka w m. Kocierz wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	0,25	marzec 2019	grudzień 2019	5 213 506	5 213 506	5 073 247,06	-	5 073 247,06	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
3	919	Rudy	Kuznia Raciborska	RA	Rozbórka i budowa, przebudowa mostu nad rzeką Ruda w ciągu DW 919 w km 23+177 w m. Rudy wraz z mostem objazdowym	0,20	grudzień 2018	listopad 2019	8 506 088	8 506 088	8 122 182,14	-	8 122 182,14	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
4	786	Mistow	Mistow	CZ	Przebudowa tuku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 w miejscowości Mistow	0,61	październik 2018	październik 2019	3 831 011	3 831 011	3 581 800,52	-	3 581 800,52	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
5	931	Bojszowy	Bojszowy	BL	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 931 z ul. Galkową i Jedlińską w Bojszowach	-	maj 2019	sierpień 2019	435 699	435 699	400 029,20	-	400 029,20	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
6	936	Wodzisław Śląski	Wodzisław Śląski	WO	Budowa wzdłużnej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez DW 936	-	maj 2019	sierpień 2019	257 317	257 317	229 641,89	-	229 641,89	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
7	941	Wielka	Wielka	CI	Rozbórka istniejącego i budowa nowego mostu w ramach zadania przebudowy mostu nad potokiem Kopydo w ciągu DW 941 w km 18+634 w m. Wielka	0,14	czerwiec 2018	listopad 2019	4 075 718	4 075 718	2 895 574,64	-	2 895 574,64	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
8	945	Świnna	Świnna	ZY	Budowa chodnika w ciągu DW 945 od km 20+048 do km 20+138 w m. Świnna	0,09	lipiec 2019	październik 2019	137 760	137 760	98 400,00	-	98 400,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
9	791	Fugasówka	Ogrodzieniec	ZA	Przebudowa dwóch żaków autobusowych oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu DW 791 w m. Fugasówka	0,15	maj 2019	październik 2019	987 749	987 749	953 924,47	-	953 924,47	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
10	917	Raciborz	Raciborz	RA	Przebudowa DW 917 ul. Korczaka w m. Raciborz od km 0+000 do km 0+980	0,98	czerwiec 2018	czerwiec 2019	4 756 480	4 756 480	3 796 831,16	-	3 796 831,16	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
11	938	Hazlach	Hazlach	CI	Budowa żaków autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 938 w m. Hazlach	0,15	październik 2018	maj 2019	652 087	652 087	45 396,56	-	45 396,56	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
12	946	Śmień	Śmień	ZY	Przebudowa DW 946 od km 14+600 do km 15+700 w m. Śmień	1,10	czerwiec 2019	listopad 2020	10 333 637	10 333 637	3 308 004,01	-	3 308 004,01	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
13	919/923	Raciborz	Raciborz	RA	Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrozdzenia) w Raciborzu	0,48	maj 2019	sierpień 2020	2 275 554	2 275 554	900 000,00	-	900 000,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2019 R.														
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAMAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2019 R. s.r. wst.	WYDATKI PONIESIONE W 2019 R. s.r. Zewnętrzne	WYDATKI PONIESIONE W 2019 R. RAZEM	UMAGI
	14	921	Knurow	GL	Budowa dwóch zatok autobusowych w rejonie skrzyżowania DW 921 z ul. Rybną w Knurowie	-	czerwiec 2019	listopad 2020	809 320	809 320	520 000,00	-	520 000,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
	15	921	Pilchowice	GL	Budowa chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie gminy Pilchowice	2,25	czerwiec 2019	listopad 2020	12 789 350	12 789 350	2 028 211,00	-	2 028 211,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
	16	939	Pszczyna	PS	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńska) z ul. Żurigową i Sznelowiec w Pszczynie	0,18	wrzesień 2019	październik 2020	5 136 967	5 136 967	1 739 670,00	-	1 739 670,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
	17	425	Kuźnia Raciborska	RA	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych w rejonie kościoła w ciągu DW 425 w m. Kuźnia Raciborska	-	lipiec 2020	wrzesień 2020	256 556	256 556	25 830,00	-	25 830,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
II	18	786	Święta Anna	CZ	Przebudowa DW 786 na odcinku od m. Święta Anna do granicy województwa etap I - Przebudowa skrzyżowania DW 786 w m. Św. Anna	0,70	kwiecień 2020	lipiec 2021	13 502 492	13 502 492	321 202,20	-	321 202,20	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
	19	935	Racibórz - Rydlów	RA WO	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 etap I (odcinek B - przebudowa skrzyżowania DW 935 z DW 919 w Raciborzu, odcinek C - od kanału Ulga w Raciborzu do ul. Pamięki w gminie Komowac, odcinek D od ul. Pamięki do skrzyżowania z DW 933 w gminie Komowac)	8,32	wrzesień 2019	Część B czerwiec 2022 Część A listopad 2020	107 233 506	107 233 506	1 901 470,00	-	1 901 470,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
	20	919	Jankowice	RA	Przebudowa DW 919 na odc. od km 16+736 do km 17+516 w miejscowości Jankowice	0,78	sierpień 2020	listopad 2022	5 447 498	5 447 498	201 720,00	-	201 720,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
	21	781	Kocierz Rychwałki	ZY	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i wzmocnienia konstrukcji mostu nad pobiekim Cisowy w ciągu DW 781 w km 50+099 w m. Kocierz Rychwałki	0,15	czerwiec 2022	październik 2023	4 945 835	4 945 835	30 381,00	-	30 381,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
	22	913	Pyzowice	TG BE	Przebudowa DW 913 od ronda na skrzyżowaniu z ul. Pilsudskiego do skrzyżowania przy wjeździe na ośnisko	0,35	maj 2022	czerwiec 2023	17 814 869	17 814 869	119 703,60	-	119 703,60	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
	23	921	Kuźnia Nieborowska	GL	Budowa chodnika w ciągu DW 921 w m. Kuźnia Nieborowska wraz z przebudową jezdnii	0,90	sierpień 2022	październik 2023	10 861 326	10 861 326	141 460,00	-	141 460,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.
	24	941	Ustron	CI	Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Kozakowicką i Dominikańską w m. Ustron, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	0,48	wrzesień 2022	listopad 2023	14 033 218	14 033 218	40 590,00	-	40 590,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKONCZONE.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2019 R.														
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2019 R. s.r. w.	WYDATKI PONIESIONE W 2019 R. s.r. Zewnętrzne	WYDATKI PONIESIONE W 2019 R. RAZEM	UMAGI
25	425	Kuznia Raciborska	Kuznia Raciborska	RA	Przebudowa DW 425 na odcinku od km 14-591 do km 16-491 w m. Kuznia Raciborska, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	maj 2019	październik 2019	215 865	215 865	169 955,00	-	169 955,00	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA.
26	908	Wygodna - Tarnowskie Góry	Konopiska, Starcza, Wozniki, Kality, Międzyrzecze Śląskie, Tarnowskie Góry, Świerkianiec	CZ LU TG	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 908 na odcinku Cząstochowa - Tarnowskie Góry, w tym dokumentacja projektowa	-	październik 2015	wrzesień 2018	1 261 803	1 261 803	158 954,13	-	158 954,13	ODSTĄPIENO OD UMOWY Z WYKONAWCĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
27	492	Nowy Folwark - Błachownia	Miedźno, Kąburk, Wierzyca Wielka, Błachownia	KL CZ	Przebudowa DW 492 od DK46 do granicy województwa, w tym dokumentacja projektowa	-	wrzesień 2015	listopad 2019	2 444 354	2 444 354	2 214,00	-	2 214,00	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA.
28	494	Podgże Szlachecie - Nowa Gorzelnia	Przystajń, Panki, Wierzyca Wielka, Błachownia	KL CZ	Przebudowa DW 494 od gr. województwa do granicy miasta na prawach powiatu Cząstochowa, w tym dokumentacja projektowa	-	październik 2015	październik 2019	2 985 430	2 985 430	3 075,00	-	3 075,00	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA. KONIECZNE JEST UZYSKANIE DECYZJI ZRID.
29		sieć dróg			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 8 obiektów mostowych z podziałem na zadanie 1, zad. 2, zad. 3. DW 942 w m. Wisła, DW 942 w m. Szczyrk, DW 946 w m. Siemien, DW 792 w m. Hucisko, DW 796 w m. Turza, DW 790 w m. Gieblo, DW 906 w m. Lublinec, DW 907 w m. Kieleczka	-	sierpień 2017	luty 2020	441 829	441 829	434 448,30	-	434 448,30	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA.
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE</b>						<b>18,38</b>			<b>241 960 600</b>	<b>241 960 600</b>	<b>37 391 684,51</b>	<b>-</b>	<b>37 391 684,51</b>	
INWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH														
1	408	Sońciszowice	Sońciszowice	GL	Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sońciszowic	6,75	listopad 2022	listopad 2025	135 983 400	128 308 642	220 170,00	-	220 170,00	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - ZADANIA OBRODNICOWE
2	934	Imielin	Imielin	BL	Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9,4	czerwiec 2022	wrzesień 2024	171 042 817	162 261 264	24 108,00	-	24 108,00	RZĄDOWY FUNDUSZ POSKI ŁAD.
<b>III</b>														

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2019 R.															
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2019 R. s.r. wł.	WYDATKI PONIESIONE W 2019 R. s.r. Zewnętrzne	WYDATKI PONIESIONE W 2019 R. RAZEM	UMAGI	
3	421	Rudnik	Rudnik	RA	Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej w ramach programu rządowego Mosty Dla Regionów	2,70	styczeń 2024	styczeń 2027	360 741 280	309 798 058	17 490,60	-	17 490,60	RZADOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG ZADANIA MOSTOWE	
<b>RAZEM ROBOTY BUDOWLANE W TRAKCIE REALIZACJI</b>											<b>261 768,60</b>	<b>-</b>	<b>261 768,60</b>		
INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH															
IV	1	946	Las, Kocoon	Ślemień	ZY	Budowa chodnika w ciągu DW 946 w gminie Ślemień sołectwa Kocoon i Las do granicy województwa (od km 20+310,27 do 25+0,83)	4,78	wrzesień 2022	kwiecień 2024	28 176 366	27 983 977	232 470,00	-	232 470,00	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
	2	948	Kobiernea - Żywiec	Porębka, Czernichów, Żywiec	ZY	Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa część I odcinek A,B,C od km 17+651 do km 30+520,	12,87	kwiecień 2021	październik 2024	221 064 816	215 888 133	641 740,20	-	641 740,20	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
<b>RAZEM INWESTYCJE W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH</b>											<b>874 210,20</b>	<b>-</b>	<b>874 210,20</b>		

PODSUMOWANIE			
WYDATKI INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE			
I			
II	OGÓLEM I, II	1 297 892 792	1 297 205 720
		-	73 949 313,77
		-	79 249 580,63
			153 198 894,40
			-

PODSUMOWANIE			
WYDATKI INWESTYCYJNE W TRAKCIE REALIZACJI			
III			
IV	OGÓLEM III, IV	907 008 679	844 250 074
		-	1 135 978,80
		-	-
			1 135 978,80
			-

OGÓLEM			
WYDATKI INWESTYCYJNE W 2019 R.			
I			
II			
III			
IV	OGÓLEM I, II, III, IV	2 204 901 471	2 141 455 794
		-	75 085 292,57
		-	79 249 580,63
			154 334 873,20
			-

WYDATKI REMONTOWE 2019 R.												
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych	Termin zakończenia robót budowlanych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2019 R. sr. wh.	UWAGI
<b>ZAKOŃCZONE</b>												
1	941	Istebna	Istebna	CI	Remontu mostu stępionego z kamiennymi konstrukcjami oporowymi w ciągu DW 941 w km 32+174 w m. Istebna wraz z aktualizacją projektu i pełnieniem nadzoru autorskiego	0,20	sierpień 2018	listopad 2019	2 663 145	2 663 145	2 294 527,77	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
2	919	Trachy, Przeźycie	Sośnicowice	GL	Remont nawierzchni DW 919 w miejscowości Trachy i Przeźycie	2,47	lipiec 2019	październik 2019	2 269 728	2 269 728	2 269 728,45	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
3	786	Mistów	Mistów	CZ	Poprawa odwodnienia korpusu drogowego drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od mostu do skrzyżowania z drogą gminną w miejscowości Mistów	0,16	listopad 2018	październik 2019	1 529 049	1 529 049	1 430 033,92	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
4	938	Haziążach	Haziążach	CI	Remont nawierzchni DW 938 w m. Haziążach	1,55	październik 2018	maj 2019	3 309 082	3 309 082	120 297,11	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
5	943	Laliki	Milówka	ŻY	Remont DW 943 w m. Laliki	0,97	lipiec 2019	sierpień 2019	1 083 248	1 083 248	1 083 247,87	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
6	919	Rudź	Kuźnia Raciborska	RA	Remont DW 919 od mostu w m. Rudź do skrzyżowania z DW 921	2,20	lipiec 2019	październik 2019	1 786 189	1 786 189	1 786 188,42	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
7	943	Jasnowice	Istebna	CI	Remont DW 943 od przejścia granicznego do ronda w Jasnowicach	2,37	wrzesień 2019	październik 2019	2 133 226	2 133 226	2 133 225,05	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
8	919	Sośnicowice	Sośnicowice	GL	Remont DW 919 w Sośnicowicach na odcinku 0,7 km	0,70	listopad 2019	grudzień 2019	550 142	550 142	550 141,83	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
9	483	Kokawa	Mykanów	CZ	Remont DW 483 od granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa do Kokawy.	7,05	październik 2018	styczeń 2020	30 606 610	30 606 610	24 996 999,54	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
10	922	Nędza	Nędza	RA	Remont mostu z popieszczeniem klasy nośności nad rzeką Sumina w ciągu DW 922 w km 4+772 w m. Nędza zgodnie z PFU	0,10	wrzesień 2019	listopad 2020	2 746 590	2 746 590	184 500,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
11	919	Sośnicowice	Sośnicowice	GL	Remont nawierzchni DW 919 na odcinku o długości 1,6 km	1,60	listopad 2019	maj 2020	1 316 649	1 316 649	1 283 682,71	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
<b>RAZEM REMONTY ZAKOŃCZONE</b>						<b>19,37</b>			<b>49 993 658</b>	<b>49 993 658</b>	<b>38 132 572,67</b>	

### **7.3 Tabela 2. Wydatki inwestycyjne i remontowe w 2020 r.**

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.





WYDATKI INWESTYCYJNE W 2020 R.															
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE	WYDATKI PONIESIONE	WYDATKI PONIESIONE	UWAGI	
											W 2020 R. śr. w.	W 2020 R. śr. Zewnętrzne	W 2020 R. RAZEM		
<b>INWESTYJCJE ZAKOŃCZONE</b>															
<b>WPOŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>															
1	933	Wodzisław Śląski - Mszana, Pawłowice - Pszczyna	Wodzisław Śląski - Mszana, Pawłowice - Pszczyna	PS WO	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933	23,30	wrzesień 2019	odcinek I listopad 2021 odcinek II grudzień 2021	248 766 472	248 766 472	46 532 273,30	58 155 840,00	104 688 113,90	RPO WSL 2014-2020 DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.	
2	913	Celny - Będzin	Ozarowice, Bobrowniki, Paary, Będzin	TG BE	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celny do skrzyżowania z DK 86	13,00	sierpień 2019	październik 2021	121 263 203	121 263 203	20 089 775,00	58 263 747,00	78 362 522,00	RPO WSL 2014-2022 DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.	
3	-	Racibórz - Pszczyna	Racibórz - Pszczyna	RA PS	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy m.n.p.p. powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza	7,83	sierpień 2019	lipiec 2022	278 922 720	278 922 720	23 474 350,00	122 428 400,00	146 902 750,00	RPO WSL 2014-2020 DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.	
4	791	Kolonia Poczesna - Zawiercie	Porej, Myszków, Poczesna - Zawiercie	MY ZA	Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II	24,50	wrzesień 2019	sierpień 2022	224 683 851	224 683 851	38 719 999,99	52 229 263,00	90 949 262,99	RPO WSL 2014-2020 DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.	
5	941	Ustron - Wisła	Ustron - Wisła	CI	Przebudowa DW 941 od obwodnicy m. Ustron do DW 942	5,03	grudzień 2018	grudzień 2021	100 833 488	100 833 488	18 370 982,00	14 886 668,00	33 257 850,00	RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY I LOKALNYCH REZERWA CELOWA, SUBWENCJA OGÓLNA DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.	
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE</b>											<b>974 469 734</b>	<b>974 469 734</b>	<b>147 196 380,89</b>	<b>305 964 118,00</b>	<b>453 160 498,89</b>
<b>INWESTYJCJE ZAKOŃCZONE (ROBOTY BUDOWLANE ORAZ DOKUMENTACJE PROJEKTOWE)</b>															
<b>FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO</b>															
1	946	Ślemień	Ślemień	ZY	Przebudowa DW 946 od km 14+600 do km 15+700 w m. Ślemień	1,10	czerwiec 2019	listopad 2020	10 333 637	10 333 637	7 025 632,58	-	7 025 632,58	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.	
2	919/923	Racibórz	Racibórz	RA	Budowa chodnika w ciągu dróg wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrozienia) w Raciborzu	0,48	maj 2019	sierpień 2020	2 275 554	2 275 554	1 375 553,06	-	1 375 553,06	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.	
3	921	Knurow	Knurow	GL	Budowa dwóch zatk autobusowych w rejonie skrzyżowania DW 921 z ul. Rybną w Knurowie	-	czerwiec 2019	listopad 2020	809 320	809 320	228 434,56	-	228 434,56	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.	
4	921	Pilchowice	Pilchowice	GL	Budowa chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie gminy Pilchowice	2,25	czerwiec 2019	listopad 2020	12 789 350	12 789 350	10 761 138,47	-	10 761 138,47	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.	
5	939	Pszczyna	Pszczyna	PS	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 939 (ul. Cieszyńska) z ul. Zdrojową i Sznelowiec w Pszczynie	0,18	wrzesień 2019	październik 2020	5 136 967	5 136 967	3 358 552,09	-	3 358 552,09	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.	

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2020 R.														
l.p.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2020 R. śr. wi.	WYDATKI PONIESIONE W 2020 R. śr. Zewnętrzne	WYDATKI PONIESIONE W 2020 R. RAZEM	UWAGI
6	425	Kuźnia Raciborska	Kuźnia Raciborska	RA	Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzonej na przejściu dla pieszych w rejonie kościoła w ciągu DW 425 w m. Kuźnia Raciborska	-	lipiec 2020	wrzesień 2020	256 556	256 556	230 725,96	-	230 725,96	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
7	794	Pradla	Kroczyce	ZA	Budowa chodnika jednostopniowego z odwodnieniem w ciągu DW 794 od drogi powiatowej na Sieliszowie do cmentarza w m. Pradla	0,26	luty 2020	wrzesień 2020	506 305	506 305	506 304,32	-	506 304,32	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
8	790	Gieblo	Ogrodzieniec	ZA	Rozbiórka mostu i budowa przepustu nad Suchodolem w ciągu DW 790 w km 28+485 oraz rozbiórka i budowa przepustu pod chodnikiem dla pieszych w m. Gieblo	0,05	czerwiec 2020	listopad 2020	1 110 425	1 110 425	1 110 424,64	-	1 110 424,64	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
9	786	Święta Anna	Dąbowa Zielona	CZ	Przebudowa DW 786 na odcinku od m. Święta Anna do granicy województwa, etap I - Przebudowa skrzyżowania DW 786 w m. Św. Anna	0,70	kwiecień 2020	lipiec 2021	13 502 492	13 502 492	6 801 438,00	-	6 801 438,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
10	910	Będzin	Będzin	BE	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez torowisko tramwajowe i jezdnię DW 910 w rejonie skrzyżowania z ul. Staszica w Będzynie	-	czerwiec 2021	październik 2021	1 029 694	1 029 694	82 410,00	-	82 410,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
11	943	Laliki	Milówka	ZY	Przebudowa DW 943 w m. Laliki	0,70	wrzesień 2021	grudzień 2021	3 865 803	3 865 803	155 841,00	-	155 841,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
12	929	Jankowice - Świerklany	Świerklany	RY	Przebudowa DW 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Świerklany	4,00	czerwiec 2020	grudzień 2021	55 953 688	55 953 688	6 615 000,00	-	6 615 000,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
13	935	Racibórz - Rydułtowy	Racibórz, Kornowac, Rydułtowy	RA WO	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 etap I (odcinek B - przebudowa skrzyżowania DW 935 z DW 919 w Raciborzu, odcinek C - od kanału Ulga w Raciborzu do ul. Pamięniki w gminie Kornowac, odcinek D od ul. Pamięniki do skrzyżowania z DW 933 w gminie Kornowac)	8,32	wrzesień 2019	Część B czerwiec 2022 Część A listopad 2020	107 233 506	107 233 506	40 676 986,00	-	40 676 986,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
14	919	Jankowice	Kuźnia Raciborska	RA	Przebudowa DW 919 na odc. od km 16+736 do km 17+516 w miejscowości Jankowice	0,78	sierpień 2020	listopad 2022	5 447 498	5 447 498	644 578,74	-	644 578,74	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
15	913	Pyrzowice	Ozarowice	TG BE	Przebudowa DW 913 od ronda na skrzyżowaniu z ul. Pilsudskiego do skrzyżowania przy wjeździe na lotnisko	0,35	maj 2022	czerwiec 2023	17 814 869	17 814 869	353 625,00	-	353 625,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2020 R.														
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2020 R. śr. wi.	WYDATKI PONIESIONE W 2020 R. śr. Zewnętrzne	WYDATKI PONIESIONE W 2020 R. RAZEM	UWAGI
16	921	Kuznia Nieborowska	Plichowice	GL	Budowa chodnika w ciągu DW 921 w m. Kuznia Nieborowska wraz z przebudową jezdnii	0,90	sierpień 2022	październik 2023	10 661 326	10 661 326	9 840,00	-	9 840,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
17	941	Ustron	Ustron	CI	Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Kozakowską i Dominikańską w m. Ustron, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	0,48	wrzesień 2022	listopad 2023	14 033 218	14 033 218	114 390,00	-	114 390,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
18	425	Kuznia Raciborska	Kuznia Raciborska	RA	Przebudowa DW 425 na odcinku od km 14+591 do km 16+491 w m. Kuznia Raciborska, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	maj 2019	październik 2019	215 865	215 865	45 910,00	-	45 910,00	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA.
19	908	Wygodna - Tarnowskie Góry	Konopska, Starcza, Wozniki, Kalety, Miasteczko Śląskie, Tarnowskie Góry, Świerkianiec	CZ LU TG	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 908 na odcinku Czestochowa - Tarnowskie Góry, w tym dokumentacja projektowa	-	październik 2015	wrzesień 2018	1 261 803	1 261 803	104 550,00	-	104 550,00	ODSTĄPIENO OD UMOWY Z WYKONAWCĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
20	793	Zarki, Siewierz, Myszków, Janów	Zarki, Siewierz, Myszków, Janów	MY CZ	Rozbudowa DW 793 na terenie gmin Zarki, Myszków, Janów oraz Siewierz, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	wrzesień 2015	sierpień 2019	5 500 000	5 488 875	483 082,50	-	483 082,50	WYKONAWCA ODSTĄPIŁ OD REALIZACJI UMOWY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
21		sieć dróg			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy 8 obiektów mostowych z podziałem na zadanie 1, zad. 2, zad. 3. DW 942 w m. Wisła, DW 942 w m. Szczyrk, DW 946 w m. Slemień, DW 792 w m. Hucisko, DW 796 w m. Turza, DW 790 w m. Glebło, DW 906 w m. Lubiniec, DW 907 w m. Kielczka	-	sierpień 2017	lipiec 2020	441 829	441 829	7 380,00	-	7 380,00	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA.
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE</b>						<b>20,55</b>			<b>270 198 705</b>	<b>270 188 580</b>	<b>80 691 796,92</b>	<b>-</b>	<b>80 691 796,92</b>	
INWESTYCYJE WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH														
1	421	Rudnik	Rudnik	RA	Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej w ramach programu rządowego Mosty Dla Regionów	2,70	styczeń 2024	styczeń 2027	350 741 280	309 798 058	136 900,00	547 595,00	684 495,00	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - ZADANIA MOSTOWE
<b>RAZEM ROBOTY BUDOWLANE W TRAKCIE REALIZACJI</b>						<b>2,70</b>			<b>350 741 280</b>	<b>309 798 058</b>	<b>136 900,00</b>	<b>547 595,00</b>	<b>684 495,00</b>	
INWESTYCYJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH														

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2020 R.															
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE	WYDATKI PONIESIONE	WYDATKI PONIESIONE	UWAGI	
											W 2020 R. śr. wi.	W 2020 R. śr. Zewnętrzne	W 2020 R. RAZEM		
1	946	Las, Kocorn	Śmień	ZY	Budowa chodnika w ciągu DW 946 w gminie Śmień sołectwa Kocorn i Las do granicy województwa (od km 20+310,27 do 25+0,83)	4,78	wrzesień 2022	kwiecień 2024	28 176 366	27 993 977	157 440,00	-	157 440,00	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.	
2	948	Kobiernice - Żywiec	Poręba, Czernichów, Żywiec	ZY	Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa część I odcinek A,B,C od km 17+851 do km 30+520,	12,87	kwiecień 2021	październik 2024	221 064 816	215 899 133	220 379,10	-	220 379,10	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.	
<b>RAZEM INWESTYCJE W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH</b>						<b>17,65</b>			<b>249 241 182</b>	<b>243 882 110</b>	<b>377 819,10</b>	<b>-</b>	<b>377 819,10</b>		
INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH															
1	922	Nędza, Kuźnia Raciborska	Nędza, Kuźnia Raciborska	RA	Przebudowa DW 922 wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową od km 0+000 do km 5+861 na odcinku Nędza - Kuźnia Raciborska, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	5,86	sierpień 2020	sierpień 2023	1 022 286	1 022 286	86 100,00	-	86 100,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. (Po terminie umownym).	
<b>RAZEM INWESTYCJE W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH</b>									<b>1 022 286</b>	<b>1 022 286</b>	<b>86 100,00</b>	<b>-</b>	<b>86 100,00</b>		
PODSUMOWANIE WYDATKI INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE															
I															
II	<b>OGÓLEM I, II</b>						94,21	-	-	1 244 669 439	1 244 658 314	227 888 177,81	305 964 118,00	533 852 295,81	-
PODSUMOWANIE WYDATKI INWESTYCYJNE W TRAKCIE REALIZACJI															
III															
IV	<b>OGÓLEM III, IV, V</b>						20,35	-	-	601 004 748	554 702 454	600 819,10	547 595,00	1 148 414,10	-
V															
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W 2020 R.															
I															
II	<b>OGÓLEM I, II, III, IV, V</b>						114,56	-	-	1 845 674 187	1 799 360 768	228 488 996,91	306 511 713,00	535 000 709,91	-
III															
IV															
V															

WYDATKI REMONTOWE W 2020 R.												
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robot budowlanych	Termin zakończenia robot budowlanych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2020 R. str. wt.	UWAGI
<b>ZAKOŃCZONE</b>												
1	483	Kokawa	Mykanów	CZ	Remont DW 483 od granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa do Kokawy.	7,05	październik 2018	styczeń 2020	30 606 610	30 606 610	5 609 610,30	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
2	922	Nędza	Nędza	RA	Remont mostu z podniesieniem klasy nośności nad rzeką Sumina w ciągu DW 922 w km 4+772 w m. Nędza zgodnie z PFU	0,10	wrzesień 2019	listopad 2020	2 746 590	2 746 590	2 562 090,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
3	919	Sośnicowice	Sośnicowice	GL	Remont nawierzchni DW 919 na odcinku o długości 1,6 km	1,60	listopad 2019	maj 2020	1 316 649	1 316 649	32 966,34	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
4	794	Pilica	Pilica	ZA	Remont i podniesienie klasy nośności obiektu mostowego w ciągu DW 794 w km 37+875 nad rzeką Pilica	0,05	czerwiec 2020	listopad 2020	506 272	506 272	506 272,41	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
5	792	Jaworzniak	Żarki	MY	Remont i podniesienie klasy nośności obiektu mostowego w ciągu DW 792 w km 2+914 nad ciekłem bez nazwy w m. Jaworzniak	0,05	lipiec 2020	grudzień 2020	1 463 368	1 463 368	1 475 667,97	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
6	946	Żywiec	Żywiec	ŻY	Remont mostu w ciągu DW 946 w km 5+710 w m. Żywiec Rędzina zgodnie z PFU	0,25	lipiec 2020	wrzesień 2021	5 960 285	5 960 285	986 300,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
7	943	Isebna	Isebna	CI	Naprawa i zabezpieczenie konstrukcji oporowej, naprawa odcinka DW 943 od km 1+010 do km 1+080 w miejscowości Isebna	0,07	luty 2020	listopad 2020	1 014 307	1 014 307	1 014 306,73	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
8	944	Ogrodza	Dębowiec	CI	Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 944 (dawna DK1) nad rzeką Knałka w m. Ogrodzona, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	lipiec 2020	kwiecień 2021	33 579	33 579	13 284,00	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA
<b>RAZEM REMONTY ZAKOŃCZONE</b>									<b>43 647 660</b>	<b>43 647 660</b>	<b>12 210 497,75</b>	



### **7.4 Tabela 3. Wydatki inwestycyjne i remontowe w 2021 r.**

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.





WYDATKI INWESTYCYJNE W 2021 R.														
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2021 R. śr. wł.	WYDATKI PONIESIONE W 2021 R. śr. zewnętrznego	WYDATKI PONIESIONE W 2021 R. RAZEM	UWAGI
<b>INWESTYCJE ZAKOŃCZONE</b>														
<b>WPOŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>														
1	933	Wodzisław Śląski - Miszana, Pawłowice - Pszczyna	Wodzisław Śląski - Miszana, Pawłowice - Pszczyna	PS WO	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933	23,30	wrzesień 2019	odcinek I listopad 2021 odcinek II grudzień 2021	248 766 472	248 766 472	56 935 725,82	74 985 045,69	131 920 771,51	RPO WSL 2014-2020 DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
2	913	Celiny - Będzin	Ożarówka, Bobrowniki, Psary, Będzin	TG BĘ	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913, etap II odcinek od skrzyżowania z DK 78 w miejscowości Celiny do skrzyżowania z DK 86	13,00	sierpień 2019	październik 2021	121 263 203	121 263 203	8 327 463,76	25 766 935,82	34 094 399,58	RPO WSL 2014-2020 DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
3	-	Recibórz - Pszczyna	Recibórz - Pszczyna	RA PS	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od wjeżdżenia do DK nr 45 w gminie Rybnik do granicy m.p.p. powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza	7,83	sierpień 2019	luty 2022	278 922 720	278 922 720	79 211 774,00	5 562 539,68	84 774 313,68	RPO WSL 2014-2020 DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
4	791	Kolonia Poczesa - Zawiercie	Porań, Mysłków, Koziegów, Zawiercie	MY ZA	Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II	24,50	wrzesień 2019	sierpień 2022	224 683 851	224 683 851	34 457 798,96	45 437 470,00	79 895 268,96	RPO WSL 2014-2020 DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
5	941	Ustron - Wisła	Ustron - Wisła	CI	Przebudowa DW 941 od obwodnicy m. Ustron do DW 942	5,03	grudzień 2018	grudzień 2021	100 833 488	100 833 488	20 170 666,15	20 000 000,00	40 170 666,15	RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH, REZERWA CELOWA, SUBWENCJA OGÓLNA DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
6	948	Kobiernice - Żywiec	Porąbka, Czernichów, Żywiec	BB ZY	Przebudowa DW 948 od DK52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa Część II - odcinek D.E. od km 30+520 do km 35+013	4,49	kwiecień 2021	styczeń 2024	69 721 642	69 721 642	960 900,09	-	960 900,09	DOTACJA CELOWA DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
7	788	Mysłków	Mysłków	MY	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegowskiej w Mysłkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej w ul. Koziegowskiej	0,70	grudzień 2020	grudzień 2023	18 450 119	18 450 119	-	102 557,40	102 557,40	POLIS ORAZ ŚRODKI JST. DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE</b>														
									<b>1 062 641 495</b>	<b>1 062 641 495</b>	<b>200 064 320,78</b>	<b>171 854 548,59</b>	<b>371 918 869,37</b>	
<b>INWESTYCJE ZAKOŃCZONE (ROBOTY BUDOWLANE ORAZ DOKUMENTACJE PROJEKTOWE)</b>														
<b>FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO</b>														
1	786	Święta Anna	Dąbrowa Zielona	CZ	Przebudowa DW 786 na odcinku od m. Święta Anna do granicy województwa, etap I - Przebudowa skrzyżowania DW 786 w m. Św. Anna	0,70	kwiecień 2020	lipiec 2021	13 502 492	13 502 492	5 544 325,72	-	5 544 325,72	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2021 R.														
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2021 R. śr. wł.	WYDATKI PONIESIONE W 2021 R. śr. Zawężone	WYDATKI PONIESIONE W 2021 R. RAZEM	UWAGI
2	910	Będzin	Będzin	BE	Opracowanie projektu technicznego oraz budowa wzbudzenia sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez torowisko tramwajowe i jezdnię DW 910 w rejonie skrzyżowania z ul. Słazca w Będzinie	-	czerwiec 2021	październik 2021	1 029 694	1 029 694	947 283,25	-	947 283,25	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
3	943	Laliki	Miódka	ZY	Przebudowa DW 943 w m. Laliki	0,70	wrzesień 2021	grudzień 2021	3 865 803	3 865 803	3 709 961,48	-	3 709 961,48	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
4	929	Jankowice - Swierklany	Swierklany	RY	Przebudowa DW 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węża Swierklany	4,00	czerwiec 2020	grudzień 2021	55 953 688	55 953 688	48 577 059,33	-	48 577 059,33	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
5	901	Wielowieś	Wielowieś	GL	Budowa aktywnego przejścia dla pieszych zasilanego panelami fotowoltaicznymi, składającego się z systemu detekcji pieszych aktywującego elementy oznakowania poziomego i pionowego.	-	kwiecień 2021	wrzesień 2021	71 954	71 954	71 953,77	-	71 953,77	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
6	935	Racibórz - Rydułtowy	Racibórz, Kornowac, Rydułtowy	RA WO	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 etap I (odcinek B - przebudowa skrzyżowania DW 935 z DW 919 w Raciborzu, odcinek C - od kanału Ulga w Raciborzu do ul. Pamiątki w gminie Kornowac, odcinek D od ul. Pamiątki do skrzyżowania z DW 933 w gminie Kornowac)	8,32	wrzesień 2019	Część B czerwiec 2022 Część A listopad 2020	107 233 506	107 233 506	40 530 043,00	-	40 530 043,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
7	936	Wodzisław Śląski	Wodzisław Śląski	WO	Przebudowa DW 936 wraz z chodnikiem od km 0+000 do km 4+160 w m. Wodzisław Śląski - dokonanie zadania	4,16	wrzesień 2021	wrzesień 2022	7 573 232	7 573 232	178 462,55	-	178 462,55	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
8	919	Jankowice	Kuznia Raciborska	RA	Przebudowa DW 919 na odc. od km 16+736 do km 17+516 w miejscowości Jankowice	0,78	sierpień 2020	listopad 2022	5 447 498	5 447 498	3 779 078,09	-	3 779 078,09	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
9	913	Pyzowice	Ożarówce	TG BE	Przebudowa DW 913 od ronda na skrzyżowaniu z ul. Pleskiego do skrzyżowania przy wjeździe na ośmisko	0,35	maj 2022	czerwiec 2023	17 814 869	17 814 869	30 750,00	-	30 750,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
10	792	Hucisko	Wodowice	ZA	Rozbiórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 792 w km 10+785 w miejscowości Hucisko o nr ew. 86	0,43	sierpień 2021	wrzesień 2023	20 435 814	20 435 814	448 948,77	-	448 948,77	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
11	789	Koziegłowy	Koziegłowy	MY	Przebudowa DW 789 od węża autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Lgoty Nadwarce, etap II - odc. I od Rynku w m. Koziegłowy do granicy m. Koziegłowski, w tym wydzielenie dokumentacji projektowej	-	lipiec 2021	czerwiec 2023	223 553	223 553	158 670,00	-	158 670,00	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRAWIONA





WYDATKI REMONTOWE W 2021 R.												
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych	Termin zakończenia robót budowlanych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2021 R. śr. wt.	UWAGI
<b>ZAKOŃCZONE</b>												
1	946	Żywiec	Żywiec	Ży	Remont mostu w ciągu DW 946 w km 5+710 w m. Żywiec Ręczna zgodnie z PFU	0,25	lipiec 2020	wrzesień 2021	5 960 285	5 960 285	4 924 624,80	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
2	944	Ogrodza	Dębowiec	Ci	Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 944 (dawna DK1) nad rzeką Krajka w m. Ogrodzona, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	lipiec 2020	kwiecień 2021	33 579	33 579	20 295,00	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA
<b>RAZEM REMONTY ZAKOŃCZONE</b>									<b>5 993 864</b>	<b>5 993 864</b>	<b>4 944 919,80</b>	



## **7.5 Tabela 4. Wydatki inwestycyjne i remontowe w 2022 r.**

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.





WYDATKI INWESTYCYJNE W 2022 R.													
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2022 R. str. wł.	WYDATKI PONIESIONE W 2022 R. RAZEM	UWAGI
<b>INWESTYCJE ZAKOŃCZONE</b>													
<b>W PÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>													
1	933	Wodzisław Śląski - Miszana, Pawłowice - Paszczyna	Wodzisław Śląski - Miszana, Pawłowice - Paszczyna	PS WO	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933	23,30	wrzesień 2019	odcinek I listopad 2021 odcinek II grudzień 2021	248 766 472	248 766 472	2 850 102,36	2 850 102,36	RPO WSL 2014-2020 DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
2	-	Racibórz - Paszczyna	Racibórz - Paszczyna	RA PS	Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Paszczyna na odcinku od włączenia do DK nr 45 w gminie Rudnik do granicy m.n.p.p. powiatu Rybnik - etap 4 i etap 5 Wschodnia Obwodnica Raciborza	7,83	sierpień 2019	luty 2022	278 922 720	278 922 720	33 900 812,91	41 200 812,90	RPO WSL 2014-2020 DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
3	791	Kolonia Poczesna - Zawiercie	Kolonia Poczesna - Zawiercie	MY ZA	Przebudowa DW 791 na odcinku od DK 1 do DK 78, etap II	24,50	wrzesień 2019	sierpień 2022	224 683 851	224 683 851	18 443 979,01	37 355 726,76	RPO WSL 2014-2020 DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
4	948	Kobiernice - Żywiec	Porąbka, Czernichów, Żywiec	BB ZY	Przebudowa DW 948 od DK52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa. Część II - odcinek D.E od km 30+520 do km 35+013	4,49	kwiecień 2021	styczeń 2024	69 721 642	69 721 642	25 761 610,72	25 761 610,72	DOTACJA CELOWA DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
5	789	Myszków	Myszków	MY	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 236,551 linii kolejowej w ul. Koziegowskiej	0,70	grudzień 2020	grudzień 2023	18 450 119	18 450 119	581 102,80	581 102,80	POLIS ORAZ ŚRODKI UST. DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE</b>						<b>60,12</b>			<b>840 544 804</b>	<b>840 544 804</b>	<b>80 956 505,00</b>	<b>107 749 355,54</b>	
<b>INWESTYCJE ZAKOŃCZONE (ROBOTY BUDOWLANE ORAZ DOKUMENTACJE PROJEKTOWE)</b>													
<b>FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO</b>													
1	929	Jankowice - Swierkiany	Jankowice - Swierkiany	RY	Przebudowa DW 929 od granicy miasta na prawach powiatu Rybnik do węzła Swierkiany	4,00	czerwiec 2020	grudzień 2021	55 953 688	55 953 688	71 408,66	71 408,66	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
2	935	Racibórz - Rydlufowy	Racibórz - Rydlufowy	RA WO	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 etap I (odcinek B - przebudowa skrzyżowania DW 935 z DW 919 w Raciborzu, odcinek C - od kanału Ułga w Raciborzu do ul. Pamiątki w gminie Kornowac, odcinek D od ul. Pamiątki do skrzyżowania z DW 933 w gminie Kornowac)	8,32	wrzesień 2019	Część B - czerwiec 2022 Część A - listopad 2020	107 233 506	107 233 506	22 266 428,04	22 266 428,04	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
3	936	Wodzisław Śląski	Wodzisław Śląski	WO	Przebudowa DW 936 wraz z chodnikiem od km 0+000 do km 4+160 w m. Wodzisław Śląski - obniżenie zadania	4,16	wrzesień 2021	wrzesień 2022	7 573 232	7 573 232	7 394 768,60	7 394 768,60	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2022 R.														
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINIKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2022 R. sr. w/l.	WYDATKI PONIESIONE W 2022 R. sr. Zawężone	WYDATKI PONIESIONE W 2022 R. RAZEM	UWAGI
4	919	Jankowice	Kuźnia Raciborska	RA	Przebudowa DW 919 na odc. od km 16+736 do km 17+516 w miejscowości Jankowice	0,78	sierpień 2020	listopad 2022	5 447 498	5 447 498	692 791,59	-	692 791,59	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
5	781	Kociarz Rychwałdzki	Lękawica	ŻY	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i wzmocnienia konstrukcji mostu nad potokiem Cisawy w ciągu DW 781 w km 50+089 w m. Kociarz Rychwałdzki	0,15	czerwiec 2022	październik 2023	4 945 835	4 945 835	1 013 950,50	-	1 013 950,50	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
6	913	Pyrzowice	Ozarowice	TG BE	Przebudowa DW 913 od ronda na skrzyżowaniu z ul. Pisuńskiego do skrzyżowania przy wjeździe na kołisko	0,35	maj 2022	czerwiec 2023	17 814 869	17 814 869	8 650 000,00	-	8 650 000,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
7	792	Hucisko	Włodowice	ZA	Rozbórka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 792 w km 10+785 w miejscowości Hucisko o nr ew. 86	0,43	sierpień 2021	wrzesień 2023	20 435 814	20 435 814	14 065 205,06	-	14 065 205,06	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
8	907	Kieleczka	Wielowieś	GL	Rozbórka i budowa mostu nad ciekami bez nazwy w ciągu DW 907 w km 39+748 w m. Kieleczka	0,85	luty 2022	sierpień 2023	4 244 257	4 244 257	2 000 000,00	-	2 000 000,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
9	796	Turza	Łazy	ZA	Rozbórka mostu istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Czarna Przemsza w ciągu DW 786 w m. Turza	0,91	luty 2022	sierpień 2023	4 897 949	4 897 949	1 769 696,68	-	1 769 696,68	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
10	921	Kuźnia Nieborowska	Pilchowice	GL	Budowa chodnika w ciągu DW 921 w m. Kuźnia Nieborowska wraz z przebudową jezdni	0,90	sierpień 2022	październik 2023	10 681 326	10 681 326	3 306 742,00	-	3 306 742,00	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
11	941	Ustron	Ustron	CI	Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Kozłowskią i Dominikańską w m. Ustron, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	0,48	wrzesień 2022	listopad 2023	14 033 218	14 033 218	811 184,64	-	811 184,64	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
12	781	Kociarz Moszczanicki	Lękawica	ŻY	Budowa chodnika w ciągu DW 781 od km 55+623 do km 56+794 w m. Kociarz Moszczanicki (od skrzyżowania z DW 946 do skrzyżowania z drogą gminną) odcinek 1	1,18	wrzesień 2022	listopad 2023	4 694 892	4 694 892	636 000,00	-	636 000,00	W TRAKCIE CZYNNOSCI ODBIOROWYCH.
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE</b>										<b>257 956 084</b>	<b>62 678 175,77</b>	<b>-</b>	<b>62 678 175,77</b>	

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2022 R.													
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINIKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2022 R. - sr. wł.	WYDATKI PONIESIONE W 2022 R. - RAZEM	UWAGI
<b>INWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH</b>													
<b>III</b>													
1	408	Sosńcowice	Sosńcowice	GL	Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gliwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sosńcowic	6,75	listopad 2022	listopad 2025	135 983 400	128 308 642	5 000 000,00	5 000 000,00	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - ZADANIA OBWODNICOWE
2	934	Imielin	Imielin	BL	Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9,4	czerwiec 2022	wrzesień 2024	171 042 817	162 261 264	7 205 600,00	7 205 600,00	RZĄDOWY FUNDUSZ POSKI ŁAD.
3	421	Rudnik	Rudnik	RA	Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej w ramach programu rządowego Mosty Dla Regionów	2,70	styczeń 2024	styczeń 2027	350 741 280	309 798 058	161 524,00	807 618,00	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - ZADANIA MOSTOWE
<b>RAZEM ROBOTY BUDOWLANE W TRAKCIE REALIZACJI</b>									<b>657 767 497</b>	<b>600 367 964</b>	<b>12 367 124,00</b>	<b>13 013 218,00</b>	
<b>INWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH PLANOWANE DO URUCHOMIENIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH M.IN.:</b>													
<b>IV</b>													
1	786	Wanczów	Mstów	CZ	Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wanczów	-	maj 2022	dokumentacja kwiecień 2024 nadzór autorski lipiec 2024	389 111	389 111	70 110,00	70 110,00	RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ ŚRODKI JST W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
<b>RAZEM DOKUMENTACJE PROJEKTOWE W TRAKCIE</b>									<b>389 111</b>	<b>389 111</b>	<b>70 110,00</b>	<b>70 110,00</b>	
<b>INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH</b>													
<b>V</b>													
1	946	Las, Kococh	Siemien	ŻY	Budowa chodnika w ciągu DW 946 w gminie Siemien sołectwa Kococh i Las do granicy województwa (od km 20+310,27 do 25+0,83)	4,78	wrzesień 2022	kwiecień 2024	28 176 366	27 983 977	9 793 683,00	9 793 683,00	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
2	786	Koniecpol, Stary Koniecpol	Koniecpol	CZ	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786: etap II - Przebudowa DW 786 na odcinku od m. Koniecpol do granicy województwa, etap III - Przebudowa DW 786 w m. Stary Koniecpol.	11,10	wrzesień 2022	etap II wrzesień 2024	134 561 278	100 087 338	6 369 545,00	6 369 545,00	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH - ETAP II, W I KWARTALE 2024 PLANOWANE JEST OGŁOSZENIE PRZETARGU NA ETAP III.
3	948	Kobarnice - Żywiec	Porąbka, Czernichów, Żywiec	ŻY	Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa część I odcinek A,B,C od km 17+651 do km 30+520.	12,87	kwiecień 2021	październik 2024	221 064 816	215 698 133	64 438 389,28	64 438 389,28	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
<b>RAZEM INWESTYCJE W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH</b>									<b>383 802 460</b>	<b>343 969 448</b>	<b>80 601 617,28</b>	<b>80 601 617,28</b>	
<b>INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH</b>													

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2022 R.														
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINIKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2022 R. sr. wł.	WYDATKI PONIESIONE W 2022 R. sr. Zawieszane	WYDATKI PONIESIONE W 2022 R. RAZEM	UWAGI
1	922	Nędza, Kuznia Raciborska	Nędza, Kuznia Raciborska	RA	Przebudowa DW 922 wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową od km 0+000 do km 5+861 na odcinku Nędza - Kuznia Raciborska, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	sierpień 2020	sierpień 2023	1 022 286	1 022 286	84 870,00	-	84 870,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. (Po terminie umownym).
2	934	Bieruń	Bieruń	BL	Przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudową skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w m. Bieruń, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	grudzień 2020	maj 2023	1 328 843	1 328 843	527 055,00	-	527 055,00	W TRAKCIE ODBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
3	946	Żywiec	Żywiec	ŻY	Przebudowa i rozbudowa DW 946 (ul. Krakowska) w m. Żywiec (od ul. Beskidzkiej do ul. Wiszniej), polegająca na budowie chodnika	-	styczeń 2022	wrzesień 2023	131 501	131 501	81 672,00	-	81 672,00	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA DO ROZLICZENIA POZOSTAJE NADZÓR AUTORSKI
4	946	Żywiec	Żywiec	ŻY	Przebudowa i rozbudowa DW 946 (ul. Suska) w m. Żywiec (od DW 948 do granicy m. Żywiec), polegająca na budowie chodnika	-	marzec 2022	styczeń 2024	254 358	254 358	167 280,00	-	167 280,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
5	935	Suszec	Suszec	PS	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 935 z ul. Ogrodową i Wywołana w m. Suszec - wykonanie dokumentacji projektowej	-	kwiecień 2022	grudzień 2023	190 902	190 902	45 510,00	-	45 510,00	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA DO ROZLICZENIA POZOSTAJE AUDYT BRD
6	931	Jankowice	Pszczyna	PS	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu DW 931 w miejscowości Jankowice, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	wrzesień 2022	lipiec 2024	259 813	259 813	43 050,00	-	43 050,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
7	901	Pyskowice	Pyskowice	GL	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Głównickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Należną w Pyskowicach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	kwiecień 2022	wrzesień 2023	147 423	147 423	47 970,00	47 970,00	47 970,00	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA ŚRODKI JST. ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WID+ OGŁOSZENIE PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.
8	930	Pobonia	Mszana	WO	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wraz z drogi wojewódzkiej nr 930 (ul. Wolności) w Poboni (634m), w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	marzec 2022	listopad 2023	285 049	285 049	121 708,50	-	121 708,50	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WID+PO. OPRACOWANIU DOKUMENTACJI ZOSTANIE OGŁOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.
9	941	Ustron/Wieśa	Ustron	CI	Budowa nowego ciągu DW 941 na odcinku Ustron/Wieśa tj. etap I - odcinek DW od obwodnicy Ustronia do nowego mostu w Wiśie Obłazec, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	kwiecień 2022	wrzesień 2024	636 661	636 661	63 960,00	-	63 960,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2022 R.													
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINIKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2022 R. sr. wł.	WYDATKI PONIESIONE W 2022 R. RAZEM	UWAGI
10	781	Kocierz Moszczańicki	Lękawica	ŻY	Budowa chodnika w ciągu DW 781 w r.m. Kocierz Moszczańicki od km 52+755,60 km 54+785 oraz od km 61+990 do km 62+775, odcinek 2 i 3	-	marzec 2022	czerwiec 2024	512 086	512 086	88 560,00	88 560,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
11	921	Knurów	Knurów	GL	Przebudowa DW 921 (ul. Dworcowa) w Knurowie na odcinku o dł. 3,05 km od rejonu wiaduktu kolejowego nad ul. Niepodległości do granicy z gminą Gieraltowice	-	czerwiec 2022	grudzień 2025	982 261	982 261	467 400,00	467 400,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
RAZEM INWESTYCYJE W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH										5 751 183	47 970,00	1 739 035,50	

PODSUMOWANIE WYDATKI INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE													
I													
II	OGÓŁEM I, II											170 427 531,31	-
										1 098 500 888	26 792 850,54	143 634 680,77	1 098 500 888

PODSUMOWANIE WYDATKI INWESTYCYJNE W TRAKCIE REALIZACJI															
III															
IV	OGÓŁEM III, IV, V, VI											95 423 980,78	-		
V												694 064,00	94 729 916,78	950 477 706	1 047 710 251
VI															

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W 2022 R.															
I															
II	OGÓŁEM I, II, III, IV, V, VI											265 851 512,09	-		
III												27 486 914,54	238 364 597,55	2 048 978 594	2 146 211 139
IV															
V															
VI															

WYDATKI REMONTOWE W 2022 R.												
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych	Termin zakończenia robót budowlanych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2022 R. śr. wł.	UWAGI
<b>ZAKOŃCZONE</b>												
1	923	Nowa Wieś	Lyski	RY	Remont DW 923 o długości około 1,2 km w m. Nowa Wieś	1,20	wrzesień 2022	listopad 2022	1 672 866	1 672 866	1 672 865,19	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
2	944	Dębówiec	Dębówiec	CI	Remont drogi wojewódzkiej nr 944 w m. Dębówiec	3,30	marzec 2022	lipiec 2023	4 813 025	4 813 025	4 799 594,39	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
<b>RAZEM REMONTY ZAKOŃCZONE</b>												
<b>W TRAKCIE REALIZACJI</b>												
1	946	Las, Kocoń	Ślemień	ŻY	Remont nawierzchni DW 946 w gminie Ślemień sołectwa Kocoń i Las do granicy województwa (od km 20+310,27 do 25+0,83)	4,78	wrzesień 2022	kwiecień 2024	19 712 040	19 359 056	468 405,00	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
<b>RAZEM REMONTY W TRAKCIE REALIZACJI</b>												
<b>RAZEM REMONTY ZAKOŃCZONE/W TRAKCIE REALIZACJI</b>												
									26 197 931	25 844 947	6 940 864,58	

## **7.6 Tabela 5. Wydatki inwestycyjne i remontowe w 2023 r.**

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.





WYDATKI INWESTYCYJNE W 2023 R.														
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. sr. wł.	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. sr. Zewnętrzne	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. RAZEM	UWAGI
<b>INWESTYCJE ZAKOŃCZONE</b>														
<b>W PÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>														
1	948	Kobiernice - Żywiec	Porąbka, Czernichów, Żywiec	BB ŻY	Przebudowa DW 948 od DK52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa Część II - odcinek D.E od km 30+520 do km 35+013	4,49	kwiecień 2021	styczeń 2024	69 721 642	69 721 642	37 027 134,76	-	37 027 134,76	DOTACJA CELOWA DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
I	2	Myszków	Myszków	MY	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DW 789 w ul. Koziegłowskiej w Myszkowie wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo - drogowego kat. A w km 256,551 linii kolejowej w ul. Koziegłowskiej	0,70	grudzień 2020	grudzień 2023	18 450 119	18 450 119	-	17 610 900,06	17 610 900,06	POULS ORAZ ŚRODKI LIST. DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE</b>														
									<b>88 171 761</b>	<b>88 171 761</b>	<b>37 027 134,76</b>	<b>17 610 900,06</b>	<b>54 638 034,82</b>	
<b>INWESTYCJE ZAKOŃCZONE (ROBOTY BUDOWLANE ORAZ DOKUMENTACJE PROJEKTOWE) FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO</b>														
1	919	Jankowice	Kuznia Raaborska	RA	Przebudowa DW 919 na odc. od km 16+736 do km 17+516 w miejscowości Jankowice	0,78	sierpień 2020	listopad 2022	5 447 498	5 447 498	129 328,87	-	129 328,87	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
2	781	Kocierz Rychwałdzki	Łękawica	ŻY	Poprawa bezpieczeństwa ruchu i wzmocnienia konstrukcji mostu nad obokiem Ciszowy w ciągu DW 781 w km 30+095 w m. Kocierz Rychwałdzki	0,15	czerwiec 2022	październik 2023	4 945 835	4 945 835	3 793 509,03	-	3 793 509,03	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
3	913	Pyzowice	Ozarowice	TG BĘ	Przebudowa DW 913 od ronda na skrzyżowaniu z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania przy wjeździe na lotnisko	0,35	maj 2022	czerwiec 2023	17 814 869	17 814 869	8 660 789,53	-	8 660 789,53	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
4	792	Hucisko	Włodowice	ZA	Rozbłokka i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 792 w km 10+785 w miejscowości Hucisko o nr ew. 86	0,43	sierpień 2021	wrzesień 2023	20 435 814	20 435 814	5 921 659,72	-	5 921 659,72	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
5	907	Kieleszka	Wielowieś	GL	Rozbłokka i budowa mostu nad ciekłem bez nazwy w ciągu DW 907 w km 39+748 w m. Kieleszka	0,85	lipiec 2022	sierpień 2023	4 244 257	4 244 257	2 244 256,04	-	2 244 256,04	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
6	796	Turza	Łazy	ZA	Rozbłokka mostu istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Czarna Przemsza w ciągu DW 796 w m. Turza	0,91	lipiec 2022	sierpień 2023	4 897 949	4 897 949	3 128 251,63	-	3 128 251,63	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
7	913	Grodków	Psary	BĘ	Budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez DW 913 w m. Grodków wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	-	wrzesień 2023	listopad 2023	296 899	296 899	259 796,98	36 900,00	296 696,98	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE. ŚRODKI LIST.
<b>II</b>														

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2023 R.														
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE	WYDATKI PONIESIONE	WYDATKI PONIESIONE	UWAGI
											W 2023 R. śr. w.	W 2023 R. śr. Zewnętrzne	W 2023 R. RAZEM	
8	937	Haziach	Haziach	CI	Budowa chodnika w ciągu DW 937 ul. Jastrzębska w m. Haziach wraz z przebudową jezdnii	0,89	marzec 2023	grudzień 2023	5 528 376	5 528 376	4 997 625,82	-	4 997 625,82	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
9	921	Kuznia Nieborowska	Pilchowice	GL	Budowa chodnika w ciągu DW 921 w m. Kuznia Nieborowska wraz z przebudową jezdnii	0,90	sierpień 2022	październik 2023	10 681 326	10 881 326	6 428 050,94	-	6 428 050,94	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
10	941	Ustroń	Ustroń	CI	Przebudowa skrzyżowania DW 941 z ul. Kozakowską i Dominikańską w m. Ustroń, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	0,48	wrzesień 2022	listopad 2023	14 033 218	14 033 218	13 067 052,81	-	13 067 052,81	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
11	781	Kocierz Moszczanicki	Lękawica	ŻY	Budowa chodnika w ciągu DW 781 od km 55+62,3 do km 56+794 w m. Kocierz Moszczanicki (od skrzyżowania z DW 946 do skrzyżowania z drogą gminną odcinek 1	1,18	wrzesień 2022	listopad 2023	4 694 892	4 694 892	3 845 284,97	-	3 845 284,97	W TRAKCIE CZYNNOSCI ODBIOROWYCH.
12	788	Koziegłowy	Koziegłowy	MY	Przebudowa DW 789 od wjeźdia autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Łęsy Nadarcis, etap II - odc. I od Rynku w m. Koziegłowy do granicy m. Koziegłowski, w tym wydzielenie dokumentacji projektowej	-	lipiec 2021	czerwiec 2023	223 563	223 563	64 882,50	-	64 882,50	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA
13	794	Smoleń	Pilica	ZA	Budowa ciągów pieszych i pieszco-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń	-	-	-	98 492	98 492	98 491,02	-	98 491,02	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA PRZEZ GMINĘ PILICA NA PODSTAWIE POROZUMIENIA.
<b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b>									<b>93 342 778</b>	<b>93 342 778</b>	<b>52 638 981,86</b>	<b>36 900,00</b>	<b>52 675 881,86</b>	
INWESTYCJE WPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH														
1	408	Sośnicowice	Sośnicowice	GL	Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Gilwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic	6,75	listopad 2022	listopad 2025	135 983 400	128 308 642	26 000 000,00	-	26 000 000,00	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - ZADANIA OBWODNICOWE
2	928	Mikołów	Mikołów	MI	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 od DK 44 do DK 1, w ramach Rządowego Funduszu Polskie Lacie. Program Inwestycji Strategicznych	15	kwiecień 2023	etap I i III kwiecień 2026 etap II kwiecień 2025	250 000 000	248 905 573	15 000 000,00	-	15 000 000,00	RZĄDOWY FUNDUSZ POSKIŁAD.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2023 R.														
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. sr. wł.	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. sr. Zewnętrzne	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. RAZEM	UWAGI
III	3	906	Lubliniec	LU	Rozbudowa i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+793 w miejscowości Lubliniec, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,22	grudzień 2022	lipiec 2025	47 652 000	41 949 238	8 000 000,00	-	8 000 000,00	RZĄDOWY FUNDUSZ POSKI ŁAD.
	4	934	Imielin	BL	Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9,4	czerwiec 2022	wrzesień 2024	171 042 817	162 261 264	12 970 000,00	70 199 999,86	83 169 999,86	RZĄDOWY FUNDUSZ POSKI ŁAD.
	5	421	Rudnik	RA	Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej w ramach programu rządowego Mosty Dla Regionów	2,70	styczeń 2024	styczeń 2027	350 741 280	309 798 058	48 069,00	93 873,00	141 942,00	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - ZADANIA NISZTOWE
	<b>RAZEM ROBOTY BUDOWLANE W TRAKCIE REALIZACJI</b>					<b>34,07</b>			<b>955 619 497</b>	<b>891 222 775</b>	<b>62 018 069,00</b>	<b>70 293 872,86</b>	<b>132 311 941,86</b>	
	<b>INWESTYCJE WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH PLANOWANE DO URUCHOMIENIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH MIN.:</b>													
IV	1	-	Koziegłowy	MY	Obwodnica miejscowości Koziegłowy	-	lipiec 2022	dokumentacja grudzień 2024 nadzór autorski październik 2027	3 153 457	3 153 457	519 060,00	-	519 060,00	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG - ZADANIA OBWODNICOWE W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
	2	786	Wancarzew	CZ	Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancarzew	-	maj 2022	dokumentacja kwiecień 2024 nadzór autorski lipiec 2024	389 111	389 111	45 016,00	-	45 016,00	RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ ŚRODKI JST W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
<b>RAZEM DOKUMENTACJE PROJEKTOWE W TRAKCIE</b>								<b>3 542 568</b>	<b>3 542 568</b>	<b>564 078,00</b>	<b>-</b>	<b>564 078,00</b>		
<b>INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH</b>														
V	1	925	Mikołów - Przegęzta	MI RY	Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śl. - A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik	24,00	lipiec 2023	kwiecień 2026	340 500 000	326 321 967	29 123 495,00	-	29 123 495,00	W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH.
	2	942	Szczyrk	BI	Rozbudowa i budowa mostu nad rzeką Żyłca w ciągu DW 942 w km 22+527 w m. Szczyrk	0,98	lipiec 2023	wrzesień 2024	6 600 000	6 093 038	1 234 945,95	-	1 234 945,95	W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH.
	3	946	Las Kozan	ŻY	Budowa chodnika w ciągu DW 946 w gminie Śmieńsk sołectwa Kocan i Las do granicy województwa (od km 20+310,27 do 25+0,83)	4,78	wrzesień 2022	kwiecień 2024	28 176 366	27 983 977	12 793 397,05	-	12 793 397,05	W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH.
	4	786	Koniecpol, Stary Koniecpol	CZ	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786: etap II - Przebudowa DW 786 na odcinku od m. Koniecpol do granicy województwa, etap III - Przebudowa DW 786 w m. Stary Koniecpol.	11,10	wrzesień 2022	etap II wrzesień 2024	134 561 278	100 087 338	52 591 271,12	-	52 591 271,12	W TRAKCIE ROBOT BUDOWLANYCH - ETAP II, W I KWARTALE 2024 PLANOWANE JEST OGŁOSZENIE PRZETARGU NA ETAP III.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2023 R.														
Lp	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. śr. wł.	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. śr. Zawężone	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. RAZEM	UWAGI
5	948	Kobiernice - Żywiec	Porąbka, Czarnichów, Żywiec	ŻY	Przebudowa DW 948 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa części I, odcinek A,B,C od km 17+651 do km 30+520,	12,87	kwiecień 2021	październik 2024	221 064 816	215 888 133	70 623 425,67	-	70 623 425,67	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
6	910	Będzin	Będzin	BE	Przebudowa DW 910 od DK 88 do granicy miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza	4,05	październik 2023	kwiecień 2026	1 341 717 556	117 036 178	5 186 652,39	-	5 186 652,39	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
<b>RAZEM INWESTYCYJE W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH</b>											<b>171 553 193,18</b>	<b>-</b>	<b>171 553 193,18</b>	
INWESTYCYJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH														
1	922	Nęcza, Kuznia Raciborska	Nęcza, Kuznia Raciborska	RA	Przebudowa DW 922 wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową od km 0+000 do km 5+861 na odcinku Nęcza - Kuznia Raciborska, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	sierpień 2020	sierpień 2023	1 022 286	1 022 286	23 862,00	-	23 862,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. (Po terminie umownym)
2	946	Żywiec	Żywiec	ŻY	Przebudowa i rozbudowa DW 946 (ul. Krakowska) w m. Żywiec (od ul. Beskidzkiej do ul. Wschodniej), polegająca na budowie chodnika	-	styczeń 2022	wrzesień 2023	131 501	131 501	35 670,00	-	35 670,00	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA DO ROZLICZENIA POZOSTAJE NADZÓR AUTORSKI
3	946	Żywiec	Żywiec	ŻY	Przebudowa i rozbudowa DW 946 (ul. Suskiej w m. Żywiec (od DW 946 do granicy m. Żywiec), polegająca na budowie chodnika	-	marzec 2022	styczeń 2024	254 358	254 358	19 680,00	-	19 680,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
4	935	Suszec	Suszec	PS	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 935 z ul. Ogrodowa i Wyzwolenia w m. Suszec - wykonanie dokumentacji projektowej	-	kwiecień 2022	grudzień 2023	190 902	190 902	121 499,40	-	121 499,40	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA DO ROZLICZENIA POZOSTAJE AUDYT BRD
5	931	Janikowice	Pszczyna	PS	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu DW 931 w miejscowości Janikowice, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	wrzesień 2022	lipiec 2024	259 813	259 813	111 930,00	-	111 930,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
6	901	Pyskowice	Pyskowice	GL	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zatok przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Należną w Pyskowicach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	kwiecień 2022	wrzesień 2023	147 423	147 423	84 255,00	84 255,00	84 255,00	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA ŚRODKI LIST. ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WID- OGŁOSZENIE PRZETARGNA ROBOTY BUDOWLANE.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2023 R.														
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. śr. wi.	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. śr. Zewnętrzne	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. RAZEM	UWAGI
	7	Zawiercie	Zawiercie	ZA	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 796 ul. Obronców Poczty Cdańskiej w Zawierciu polegająca na budowie ciągu rowerowego dwukierunkowego po stronie lewej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Brata Alberta oraz budowie chodnika po stronie prawej od przejazdu kolejowego do siniego chodnika (2500 m), w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	luty 2023	czerwiec 2024	566 966	566 966	-	166 060,00	166 060,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. ŚRODKI JST. REALIZOWANE W RAMIACH PROGRAMU WID-PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI ZOSTANIE OGŁOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.
	8	Połonia	Miszana	WO	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 930 (ul. Wolności) w Poloni (634m), w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	marzec 2022	listopad 2023	285 049	285 049	29 520,00	-	29 520,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. REALIZOWANE W RAMIACH PROGRAMU WID-PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI ZOSTANIE OGŁOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.
	9	Rejszowice - Hulki	Konopińska	CZ	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rejszowice i Hulki (etap I - 1300 m, etap II - 1150 m), w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	kwiecień 2022	maj 2024	588 044	588 044	7 995,00	365 310,00	373 305,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. ŚRODKI JST. REALIZOWANE W RAMIACH PROGRAMU WID-PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI ZOSTANIE OGŁOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.
VI	10	Kocierz Moszczanicki	Lękawica	ŻY	Budowa chodnika w ciągu DW 781 w m. Kocierz Moszczanicki od km 52+795 do km 54+785 oraz od km 51+990 do km 52+775, odcinek 2 i 3	-	marzec 2022	czerwiec 2024	512 066	512 066	39 360,00	-	39 360,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
	11	Ciechłowice	Nęcza	RA	Przebudowa DW 421 w km 21+615 w m. Ciechłowice polegająca na wymianie ustroju nośnego mostu nad kanałem Legoń o nr ew. 6, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	czerwiec 2023	grudzień 2024	134 295	134 293	14 480,54	-	14 480,54	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
	12	Lubliniec	Lubliniec	LU	Przebudowa DW 906 w km 5+047 w m. Lubliniec polegająca na wymianie ustroju nośnego mostu nad c.b.n o nr ew. 134, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	czerwiec 2023	grudzień 2024	83 640	83 640	25 830,00	-	25 830,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
	13	Reabórz	Reabórz	RA	Przebudowa DW 919 w km 5+438 w m. Reabórz polegająca na wymianie ustroju nośnego nad rzeką Rudziela o nr ew. 171, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	czerwiec 2023	grudzień 2024	129 659	129 658	14 752,50	-	14 752,50	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
	14	Ustron	Ustron	CI	Przebudowa DW 941 w km 7+686 w m. Ustron polegająca na wymianie ustroju nośnego mostu nad pot. Zabinię o nr ew. 234, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	czerwiec 2023	grudzień 2024	126 401	126 400	12 513,60	-	12 513,60	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2023 R.														
Lp	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. śr. wł.	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. śr. zewnętrznego	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. RAZEM	UWAGI
15	942	Wisła	Wisła	CI	Przebudowa DW 942 w km 36-566 w m. Wisła polegająca na wymianie ustroju nośnego mostu nad polem Malinka o nr ew. 268, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	lipiec 2023	grudzień 2024	146 845	146 844	15 313,50	-	15 313,50	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
16	942	Wisła	Wisła	CI	Przebudowa DW 942 w km 40-805 w m. Wisła polegająca na wymianie ustroju nośnego mostu nad rzeką Wisła o nr ew. 274, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	lipiec 2023	grudzień 2024	158 424	158 424	25 000,00	-	25 000,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
17	927	Mikołów	Mikołów	MI	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 927 z ul. Górą i Wąska Polskiego w m. Mikołów, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	czerwiec 2023	październik 2023	70 110	70 110	68 880,00	-	68 880,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
18	926	Orzesze	Orzesze	MI	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania DW 926 z ul. Kasztanową w m. Orzesze, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	czerwiec 2023	październik 2023	44 403	44 403	41 820,00	-	41 820,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
19	491	Smolarze - Częstochowa	Pruchów, Miedźno, Kibouck	KŁ	Przebudowa DW 491 od granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa do granicy województwa.	-	listopad 2023	maj 2024	62 500	62 500	33 750,00	-	33 750,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO
20	941	Ustron	Ustron	CI	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wzdłużonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez DW 941 w rejonie skrzyżowania z ul. Akacjową w m. Ustron	-	listopad 2023	marzec 2024	59 901	59 901	8 610,00	-	8 610,00	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
<b>RAZEM INWESTYCYJE W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH</b>											<b>650 466,54</b>	<b>615 615,00</b>	<b>1 266 081,54</b>	

PODSUMOWANIE WYDATKI INWESTYCYJNE ZAKOŃCZONE														
I	II													
					OGÓLEM I, II	11,41	-	-	181 514 539	181 514 539	89 666 116,62	17 647 800,06	107 313 916,68	-

PODSUMOWANIE WYDATKI INWESTYCYJNE W TRAKCIE REALIZACJI														
III	IV	V	VI											
					OGÓLEM III, IV, V, VI	91,85	-	-	1 829 756 877	1 693 160 765	234 785 806,72	70 909 487,86	305 695 294,58	-

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2023 R.														
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. śr. wł.	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. śr. zewnątrz	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. RAZEM	UWAGI
											324 451 923,34	88 557 287,92	413 009 211,26	
<b>OGÓŁEM</b>														
I	OGÓŁEM I, II, III, IV, V, VI					103,26	-	-	2 011 271 416	1 874 675 304	324 451 923,34	88 557 287,92	413 009 211,26	-
II														
III														
IV														
V														
VI														

WYDATKI REMONTOWE W 2023 R.												
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych	Termin zakończenia robót budowlanych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PONIESIONE W 2023 R. śr. wł.	UWAGI
<b>ZAKOŃCZONE</b>												
1	946	Głowice	Głowice	ŻY	Remont DW 946 na terenie gminy Głowice (2,54 km)	2,54	czerwiec 2023	listopad 2023	6 051 600	6 051 600	6 051 598,72	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
2	944	Dębowiec	Dębowiec	CI	Remont drogi wojewódzkiej nr 944 w m. Dębowiec	3,30	marzec 2022	lipiec 2023	4 813 025	4 813 025	13 430,41	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
3	408 927 931	Sierakowice - Rachowice Mikołów Jankowice	Sośnicowice Mikołów Pszczyna	GL MI PS	Naprawa nawierzchni dróg wojewódzkich województwa śląskiego po okresie zimowym: DW 408, DW 927, DW 931	3,67	czerwiec 2023	grudzień 2023	5 899 253	5 899 253	5 899 252,92	DOKONANO ODBIORU ROBÓT. ROBOTY BUDOWLANE ZAKOŃCZONE.
4	941	Wisła	Wisła	CI	Remont drogi wojewódzkiej nr 941, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	grudzień 2023	grudzień 2023	50 000	50 000	49 999,50	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA
<b>RAZEM REMONTY ZAKOŃCZONE</b>						<b>9,51</b>			<b>16 813 878</b>	<b>16 813 878</b>	<b>12 014 282,55</b>	
<b>W TRAKCIE REALIZACJI</b>												
1	946	Las, Koczoń	Ślemień	ŻY	Remont nawierzchni DW 946 w gminie Ślemień sołectwa Koczoń i Las do granicy województwa (od km 20+310,27 do 25+0,83)	4,78	wrzesień 2022	kwiecień 2024	19 712 040	19 359 056	18 504 854,95	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
2	946	Żywiec	Żywiec	ŻY	Remont DW 946 na rondach przy moście na Sole wraz z wymianą nawierzchni na moście.	0,86	sierpień 2023	październik 2024	10 947 300	10 942 905	1 697 222,23	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
3		sieć dróg		GL KL ZA CZ CI RY GL RA	Naprawa nawierzchni dróg wojewódzkich województwa śląskiego po okresie zimowym z podziałem na dwie części: Część A: DW 491; DW 784; DW 790; DW 794; DW 901; DW 492; Część B: DW 417; DW 425; DW 919; DW 921; DW 924; DW 938.	36,50	lipiec 2023	lipiec 2024	63 332 000	63 086 977	55 279 945,58	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
<b>RAZEM REMONTY W TRAKCIE REALIZACJI</b>						<b>42,14</b>			<b>93 991 340</b>	<b>93 388 938</b>	<b>75 482 022,76</b>	
<b>PODSUMOWANIE RAZEM REMONTY ZAKOŃCZONE/W TRAKCIE REALIZACJI</b>						<b>51,65</b>			<b>110 805 218</b>	<b>110 202 816</b>	<b>87 496 305,31</b>	



## **7.7 Tabela 6. Wydatki inwestycyjne i remontowe w 2024 r.**

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.



WYDATKI INWESTYCYJNE W 2024 R.															
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. śr. własne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. śr. zewnętrzne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. RAZEM	UWAGI	
<b>INWESTYCJE WPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH</b>															
I	1	408	Sośnicowice	Sośnicowice	GL	Przebudowa DW 408 na odcinku od m. Głiwice do granicy województwa, etap I budowa obwodnicy Sośnicowic	6,75	listopad 2022	listopad 2025	135 983 400	128 308 642	15 000 000	51 000 000	66 000 000	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DROG - ZADANIA OBWODNICOWE
	2	928	Mikołów	Mikołów	MI	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 928 od DK 44 do DK 1, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	15	kwiecień 2023	etap I III kwiecień 2026 etap II kwiecień 2025	250 000 000	248 905 573	67 500 000	32 500 000	100 000 000	RZĄDOWY FUNDUSZ POSKI ŁAD.
	3	906	Lubliniec	Lubliniec	LU	Rozbicie i budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu DW 906 w km 0+729 w miejscowości Lubliniec, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	0,22	grudzień 2022	luty 2025	47 852 000	41 949 238	9 817 000	15 000 000	24 817 000	RZĄDOWY FUNDUSZ POSKI ŁAD.
	4	934	Imielin	Imielin	BL	Przebudowa DW 934 od m. Imielin do DK 44, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	9,4	czerwiec 2022	wrzesień 2024	171 042 817	162 261 264	10 097 402	70 545 707	80 643 109	RZĄDOWY FUNDUSZ POSKI ŁAD.
	5	421	Rudnik	Rudnik	RA	Budowa mostu nad rz. Odra w ciągu DW 421, w tym opracowanie dokumentacji projektowej w ramach programu rządowego Mosty Dla Regionów	2,70	styczeń 2024	styczeń 2027	350 741 280	309 798 058	5 040 834	15 200 000	20 240 834	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DROG - ZADANIA MOSTOWE
<b>RAZEM ROBÓTY BUDOWLANE W TRAKCIE REALIZACJI</b>										<b>891 222 775</b>	<b>107 455 236</b>	<b>184 245 707</b>	<b>291 700 943</b>		
<b>INWESTYCJE WPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH PLANOWANE DO URUCHOMIENIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH M.I.N.:</b>															
II	1	-	Racibórz	Racibórz	RA	Północno - zachodnia obwodnica Raciborza	-	październik 2023	dokumentacja październik 2025 nadzór autorski luty 2026	2 000 000	1 063 679	760 000	-	760 000	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DROG - ZADANIA OBWODNICOWE W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
	2	-	Koziegłowy	Koziegłowy	MY	Obwodnica miejscowości Koziegłowy	-	lipiec 2022	dokumentacja grudzień 2024 nadzór autorski październik 2027	3 153 457	3 153 457	850 000	1 500 000	2 350 000	RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DROG - ZADANIA OBWODNICOWE W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
	3	786	Wanerszów	Mielów	CZ	Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wanerszów	-	maj 2022	dokumentacja kwiecień 2024 nadzór autorski lipiec 2024	389 111	389 111	273 983	-	273 983	RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ ŚRODKI LIST W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
<b>RAZEM DOKUMENTACJE PROJEKTOWE W TRAKCIE</b>										<b>4 806 247</b>	<b>1 883 983</b>	<b>1 500 000</b>	<b>3 383 983</b>		

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2024 R.														
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. śr. własne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. śr. zewnętrzne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. RAZEM	UWAGI
<b>INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH</b>														
	1	Mikołów - Przegędza	Mikołów, Orzesze, Czerwionka-Leszczyny	MI RY	Przebudowa DW 925 od granicy miasta na prawach powiatu Rudzka Śl. – A1 do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik	24,00	lipiec 2023	kwiecień 2026	340 500 000	326 321 967	93 316 457	-	93 316 457	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
	2	Szczyrk	Szczyrk	BI	Rezbówka i budowa mostu nad rzeką Żyłca w ciągu DW 942 w km 22+527 w m. Szczyrk	0,98	luty 2023	wrzesień 2024	6 600 000	6 093 038	5 365 054	-	5 365 054	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
	3	Las, Kocorn	Ślemień	Ży	Budowa chodnika w ciągu DW 946 w gminie Ślemień sołectwa Kocorn i Las do granicy województwa (od km 20+310,27 do 25+0,83)	4,78	wrzesień 2022	kwiecień 2024	28 176 366	27 983 977	5 199 375	-	5 199 375	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
	4	Koniepol, Stary Koniepol	Koniepol	CZ	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786: etap II - Przebudowa DW 786 na odcinku od m. Koniepol do granicy województwa, etap III - Przebudowa DW 786 w m. Stary Koniepol.	11,10	wrzesień 2022	etap II wrzesień 2024	134 461 278	100 087 338	51 600 456	-	51 600 456	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH - ETAP II, W I KWARTAŁE 2024 PLANOWANE JEST OGŁOSZENIE PRZETARGU NA ETAP III.
	5	Kobiernice - Żywiec	Porąbka, Czernichów, Żywiec	Ży	Przebudowa DW 946 od DK 52 do DW 946, w tym dokumentacja projektowa część I odcinek A.B.C od km 17+451 do km 30+520.	12,87	kwiecień 2021	październik 2024	221 064 816	215 898 133	78 101 781	-	78 101 781	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
	6	Pilchowice	Pilchowice	GL	Przebudowa DW 921 w gminie Pilchowice- etap II	0,79	grudzień 2023	wrzesień 2025	61 500 000	58 222 656	31 327 800	-	31 327 800	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
	7	Będzin	Będzin	BE	Przebudowa DW 910 od DK 86 do granicy miasta na prawach powiatu Dąbrowa Górnicza	4,05	październik 2023	kwiecień 2026	134 717 556	117 036 178	31 394 144	-	31 394 144	W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
<b>RAZEM INWESTYCJE W TRAKCIE ROBÓT BUDOWLANYCH</b>														
						<b>58,57</b>			<b>927 120 016</b>	<b>851 643 287</b>	<b>296 305 067</b>	<b>-</b>	<b>296 305 067</b>	
<b>INWESTYCJE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH</b>														
	1	Nęzda, Kuznia Raciborska	Nęzda, Kuznia Raciborska	RA	Przebudowa DW 922 wraz z chodnikami i kanalizacją deszczową od km 0+000 do km 5+861 na odcinku Nęzda - Kuznia Raciborska, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	sierpień 2020	sierpień 2023	1 022 286	1 022 286	467 064	-	467 064	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. (Po terminie umowowym).

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2024 R.														
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. śr. własne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. śr. zewnętrzne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. RAZEM	UWAGI
2	934	Bieruń	Bieruń	BL	Przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudową skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w m. Bieruń, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	grudzień 2020	maj 2023	1 328 843	1 328 843	463 538	-	463 538	W TRAKCIE OBIORU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
3	946	Żywiec	Żywiec	Ży	Przebudowa i rozbudowa DW 946 (ul. Krakowskiej w m. Żywiec, od ul. Baskidzkiej do ul. Wschodniej), polegająca na budowie chodnika	-	styczeń 2022	wrzesień 2023	131 501	131 501	14 159	-	14 159	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA, DO ROZLICZENIA POZOSTAJE NADZÓR AUTORSKI
4	946	Żywiec	Żywiec	Ży	Przebudowa i rozbudowa DW 946 (ul. Suskiej w m. Żywiec, od DW 948 do granicy m. Żywiec), polegająca na budowie chodnika	-	marzec 2022	styczeń 2024	254 398	254 398	67 398	-	67 398	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
5	935	Suszec	Suszec	PS	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 935 z ul. Ogrodową i Wyzwolenia w m. Suszec - wykonanie dokumentacji projektowej	-	kwiecień 2022	grudzień 2023	190 902	190 902	23 893	-	23 893	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA, DO ROZLICZENIA POZOSTAJE AUDYT BRD
6	931	Janikowice	Pszczyna	PS	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu DW 931 w miejscowości Janikowice, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	wrzesień 2022	lipiec 2024	259 813	259 813	104 833	-	104 833	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
7	901	Pyskowice	Pyskowice	GL	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zajeźdźczy przystankowych wraz z chodnikiem, przejściem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Gliwickiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowicach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	kwiecień 2022	wrzesień 2023	147 423	147 423	15 198	-	15 198	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA, ŚRODKI JST. ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WID+ - OGŁOSZENIE PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.
8	796	Zawiercie	Zawiercie	ZA	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 796 ul. Otronków Prochy Górnickiej w Zawierciu polegająca na budowie ciągu rowerowego dwukierunkowego po stronie lewej od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Brata Alberta oraz budowie chodnika po stronie prawej od przejazdu kolejowego do istniejącego chodnika (2500 m), w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	lipiec 2023	czerwiec 2024	566 956	566 956	400 906	-	400 906	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. ŚRODKI JST. REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WID+ - PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI ZOSTANIE OGŁOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2024 R.														
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. śr. własne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. śr. zewnętrzne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. RAZEM	UWAGI
9	930	Pobonia	Miszana	WO	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 930 (ul. "Widnia") w Poboni (634m), w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	marzec 2022	listopad 2023	285 049	285 049	133 820	-	133 820	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WID+ PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI ZOSTANIE OGŁOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.
10	908	Rększowice - Huki	Konopińska	CZ	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rększowice i Huki (etap I - 1300 m, etap II - 1150 m), w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	kwiecień 2022	maj 2024	588 044	588 044	214 739	-	214 739	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. SRODKI JST. REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WID+ PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI ZOSTANIE OGŁOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.
11	901	Pyskowice	Pyskowice	GL	Rozbudowa DW 901 na odcinku od granicy miasta Gliwice do skrzyżowania z DK 94 w miejscowości Pyskowice, tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	wrzesień 2023	dokumentacja marzec 2025 nadzór autorski wrzesień 2026	1 302 570	1 302 570	600 000	-	600 000	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI ZOSTANIE OGŁOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.
12	941	Ustron/Wisła	Ustron	CI	Budowa nowego ciągu DW 941 na odcinku Ustron/Wisła tj. etap I - odcinek DW od obwodnicy Ustronia do nowego mostu w Wiśle Obłaziec, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	kwiecień 2022	wrzesień 2024	636 661	636 661	125 952	-	125 952	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
13	781	Kocierz Moszczanicki	Łęka wica	ŻY	Budowa chodnika w ciągu DW 781 w m. Kocierz Moszczanicki od km 52-755 do km 54-785 oraz od km 51-990 do km 52-775, odcinek 2 i 3	-	marzec 2022	czerwiec 2024	512 086	512 086	384 166	-	384 166	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
14	793	Żarki, Siewierz, Myszków, Janów	Żarki, Siewierz, Myszków, Janów	MY, CZ	Rozbudowa DW 793 na terenie gmin Żarki, Myszków, Janów oraz Siewierz, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	sierpień 2023	dokumentacja kwiecień 2025 nadzór autorski sierpień 2027	5 500 000	5 488 975	1 500 000	-	1 500 000	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
15	-	Pszczyna	Pszczyna	PS	Budowa Zachodniej obwodnicy miejscowości Pszczyna, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	grudzień 2023	grudzień 2026	4 656 000	3 148 677	1 558 920	-	1 558 920	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
16	921	Knurów	Knurów	GL	Przebudowa DW 921 (ul. Dworcowa) w Knurowie na odcinku o dł. 3,05 km od rejonu wiaduktu kolejowego nad ul. Niepodległości do granicy z gminą Gieraltowice	-	czerwiec 2022	grudzień 2025	982 261	982 261	514 861	-	514 861	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
17	-	Sośnicowice	Sośnicowice	GL	Budowa obwodnicy miejscowości Sośnicowice. Etap II, odcinek od km 6+750 do km 10+784.15 w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	styczeń 2024	dokumentacja październik 2025 nadzór autorski sierpień 2028	3 900 000	3 192 888	750 000	-	750 000	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2024 R.

Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. śr. własne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. śr. zewnętrzne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. RAZEM	UWAGI
18	421	Ciechocice	Nęzta	RA	Przebudowa DW 421 w km 2+615 w m. Ciechocice polegająca na wymianie ustroju nośnego mostu nad kanałem Łęgoń o nr ew. 6, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	czerwiec 2023	grudzień 2024	134 295	134 293	119 814	-	119 814	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
19	906	Lubliniec	Lubliniec	LU	Przebudowa DW 906 w km 5+047 w m. Lubliniec polegająca na wymianie ustroju nośnego mostu nad c.b.n o nr ew. 134, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	czerwiec 2023	grudzień 2024	83 640	83 640	57 810	-	57 810	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
20	919	Raebórz	Raebórz	RA	Przebudowa DW 919 w km 5+438 w m. Raebórz polegająca na wymianie ustroju nośnego nad rzeką Rudziszka o nr ew. 171, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	czerwiec 2023	grudzień 2024	128 859	128 859	115 106	-	115 106	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
21	941	Ustron	Ustron	CI	Przebudowa DW 941 w km 7+666 w m. Ustron polegająca na wymianie ustroju nośnego mostu nad pot. Zabiniac o nr ew. 234, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	czerwiec 2023	grudzień 2024	126 401	126 400	113 887	-	113 887	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
22	942	Wisła	Wisła	CI	Przebudowa DW 942 w km 36+586 w m. Wisła polegająca na wymianie ustroju nośnego mostu nad potokiem Malinka o nr ew. 288, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	lipiec 2023	grudzień 2024	146 845	146 844	131 531	-	131 531	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
23	942	Wisła	Wisła	CI	Przebudowa DW 942 w km 40+905 w m. Wisła polegająca na wymianie ustroju nośnego mostu nad rzeką Wisła o nr ew. 274, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	lipiec 2023	grudzień 2024	158 424	158 424	133 424	-	133 424	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
24	786	Pniaki Mokzieskie	Miastów	CZ	Przebudowa/rozbudowa DW 786 wraz z rozbiórka i budowa mostu nad c.b.n w km 20+504 w m. Pniaki Mokzieskie o nr ew. 49, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	grudzień 2023	dokumentacja wrzesień 2025 nadzór autorski grudzień 2025	275 000	188 559	70 000	-	70 000	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
25	941	Ustron	Ustron	CI	Przebudowa/rozbudowa DW 941 wraz z rozbiórka i budowa mostu nad potokiem Białnica w km 4+641 w m. Ustron o nr ew. 231, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	grudzień 2023	dokumentacja wrzesień 2025 nadzór autorski grudzień 2025	275 000	237 759	70 000	-	70 000	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.

WYDATKI INWESTYCYJNE W 2024 R.														
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	Termin zakończenia robót budowlanych/ dokumentacji projektowych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. śr. własne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. śr. zewnętrzne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. RAZEM	UWAGI
26	794	Biała Błotna	Kroczyce	ZA	Rozbudowa DW 794 wraz z rozbiórką i budową wiaduktu nt PKP w km 22+188 w m. Biała Błotna o nr ew. 114, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	grudzień 2023	dokumentacja wrześniu 2025 nadzór autorski grudzień 2025	475 000	438 464	90 000	-	90 000	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
27	941	Ustron	Ustron	CI	Przebudowa/rozbudowa DW 941 wraz z rozbiórką i budową mostu nad potokiem Białnica w km 6+638 w m. Ustron o nr ew. 232, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	grudzień 2023	dokumentacja wrześniu 2025 nadzór autorski grudzień 2025	325 000	278 595	70 000	-	70 000	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
28	921	Biały Dwór	Kuznia Raciborska	RA	Przebudowa/rozbudowa DW 921 wraz z rozbiórką i budową mostu nad c.b.n w km 1+410 w m. Biały Dwór o nr ew. 178, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	grudzień 2023	dokumentacja wrześniu 2025 nadzór autorski grudzień 2025	275 000	240 219	70 000	-	70 000	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
29	945	Pewel Mała	Swinna	Zy	Przebudowa/rozbudowa DW 945 wraz z rozbiórką i budową mostu na rz. Koszarawa w km 22+090 w m. Pewel Mała o nr ew. 282, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	grudzień 2023	dokumentacja wrześniu 2025 nadzór autorski grudzień 2025	345 000	337 635	70 000	-	70 000	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
30	927	Mikołów	Mikołów	MI	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 927 z ul. Górna Właska Pońskiego w m. Mikołów, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	-	czerwiec 2023	październik 2023	70 110	70 110	1 230	-	1 230	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
31	926	Orzesze	Orzesze	MI	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejeździe dla pieszych w rejonie skrzyżowania DW 926 z ul. Kasztanową w m. Orzesze, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	-	czerwiec 2023	październik 2023	44 403	44 403	2 583	-	2 583	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
32	491	Smardzce - Częcichowia	Popów, Miedzno, Kłobuck	KL	Przebudowa DW 491 od granicy miasta na prawach powiatu Częcichowia do granicy województwa.	-	listopad 2023	maj 2024	62 500	62 500	28 750	-	28 750	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA OPERATU WODNOPRAWNEGO
33	941	Ustron	Ustron	CI	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejeździe dla pieszych przez DW 941 w rejonie skrzyżowania z ul. Akacjową w m. Ustron	-	listopad 2023	marzec 2024	59 901	59 901	51 291	-	51 291	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMNETACJI PROJEKTOWEJ.
<b>RAZEM INWESTYCYJNE W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH</b>									<b>25 251 131</b>	<b>22 776 497</b>	<b>8 534 873</b>	<b>-</b>	<b>8 534 873</b>	

<b>PODSUMOWANIE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2024 R.</b>										
I										





WYDATKI REMONTOWE W 2024 R.												
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	Termin rozpoczęcia robót budowlanych	Termin zakończenia robót budowlanych	KOSZT ZADANIA	KOSZT ZAWARTYCH UMÓW	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. \$r. wł.	UWAGI
<b>W TRAKCIE REALIZACJI</b>												
1	946	Las, Kocoń	Ślemień	ŻY	Remont nawierzchni DW 946 w gminie Ślemień solectwa Kocoń i Las do granicy województwa (od km 20+310,27 do 25+0,83)	4,78	wrzesień 2022	kwiecień 2024	19 712 040	19 359 056	738 780	W TRKACIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
2	946	Żywiec	Żywiec	ŻY	Remont DW 946 na rondach przy moście na Sole wraz z wymianą nawierzchni na moście.	0,86	sierpień 2023	październik 2024	10 947 300	10 942 905	9 250 000	W TRKACIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
3		sieć dróg		GL KL ZA CZ CI RY GL RA	Naprawa nawierzchni dróg wojewódzkich województwa śląskiego po okresie zimowym z podziałem na dwie części: Część A: DW 491; DW 784; DW 790; DW 794; DW 901; DW 492; Część B: DW 417; DW 425; DW 919; DW 921; DW 924; DW 938.	36,50	lipiec 2023	lipiec 2024	63 332 000	63 086 977	8 052 054	W TRKACIE ROBÓT BUDOWLANYCH.
<b>RAZEM REMONTY</b>						<b>42,14</b>			<b>93 991 340</b>	<b>93 388 938</b>	<b>18 040 834</b>	
<b>W TRAKCIE REALIZACJI</b>												

## **7.8 Tabela 7. Inwestycje planowane do uruchomienia w 2024 r.**

Źródło: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.



INWESTYCJE PLANOWANE DO URUCHOMIENIA W 2024 R.												
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAMAZNA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	KOSZT ZADANIA	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. sr. własne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. sr. zewnętrzne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. Razem	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W LATACH 2024 - 2028 RAZEM	UWAGI
<b>INWESTYCJE PLANOWANE DO URUCHOMIENIA W 2024 R. ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO M.I.N.:</b>												
1	794	Smoleń	Pilica	ZA	Budowa ciągów pieszych i pieszko-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń	2,02	11 498 893	11 498 893	-	11 498 893	11 498 893	W TRAKCIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA ROBOTY BUDOWLANE.
2	945	Żywiec	Żywiec, Swinna, Jeleśnia	ZY	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 945 od skrzyżowania ulicy Jana Pawła II z ulicą Handlową w miejscowości Żywiec do granicy Państwa, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	24,00	300 000 000	1 000 000	-	1 000 000	300 000 000	W TRAKCIE PROCEDURY PRZETARGOWEJ NA DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWĄ, PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZOSTANIE OGŁOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.
3	789	Koziegłowy	Koziegłowy	IN	Przebudowa DW 789 od węzła autostradowego przez Gniazdów, Koziegłowy do Łody Nadwarcie, etap II - odcinek 1 od Rynku w m. Koziegłowy do skrzyżowania z ul. Polną w m. Koziegłowy	1,50	25 842 029	13 280 660	-	13 280 660	25 842 029	PLANOWANE OGŁOSZENIE PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE I KWARTAL 2024 R.
4	934	Bieruń	Bieruń	BL	Przebudowa skrzyżowania DW 934 z DK 44 wraz z przebudową skrzyżowania DW 934 z linią kolejową w m. Bieruń	0,60	80 438 260	2 486 267	-	2 486 267	80 438 260	PLANOWANE OGŁOSZENIE PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE I KWARTAL 2024 R.
5	946	Żywiec	Żywiec	ZY	Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 946 (ul. Kasłowska) w m. Żywiec (od ul. Beskidzkiej do ul. Wschodniej), polegająca na budowie chodnika	0,40	1 877 109	877 109	-	877 109	1 877 109	PLANOWANE OGŁOSZENIE PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE I KWARTAL 2024 R.
6	946	Żywiec	Żywiec	ZY	Przebudowa i rozbudowa DW 946 (ul. Suska) w m. Żywiec (od DW 946 do granicy m. Żywiec), polegająca na budowie chodnika	1,10	5 245 712	539 712	-	539 712	5 245 712	PLANOWANE OGŁOSZENIE PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE I KWARTAL 2024 R.
7	491	Smolary - Częstochowa	Popów, Miedzno, Kłobuck	KL	Przebudowa DW 491 od granicy miasta na prawach powiatu Częstochowa do granicy województwa	27,98	419 971 250	4 971 250	-	4 971 250	419 971 250	PLANOWANE OGŁOSZENIE PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE I KWARTAL 2024 R.
8	927	Mikołów	Mikołów	MI	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 927 z ul. Górna i Wąska Polskiego w m. Mikołów	-	790 890	790 890	-	790 890	790 890	PLANOWANE OGŁOSZENIE PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE I KWARTAL 2024 R.
9	926	Orzesze	Orzesze	MI	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania DW 926 z ul. Kasztanową w m. Orzesze	-	428 597	428 597	-	428 597	428 597	PLANOWANE OGŁOSZENIE PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE I KWARTAL 2024 R.
10	941	Ustron	Ustron	CI	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wzbudzonej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez DW 941 w rejonie skrzyżowania z ul. Akacjową w m. Ustron	-	490 099	490 099	-	490 099	490 099	PLANOWANE OGŁOSZENIE PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE I KWARTAL 2024 R.
<b>RAZEM</b>						<b>57,60</b>	<b>846 582 839</b>	<b>36 363 477</b>	<b>-</b>	<b>36 363 477</b>	<b>846 582 839</b>	
<b>ŚRODKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO</b>												
<b>INWESTYCJE PLANOWANE DO URUCHOMIENIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH M.I.N.:</b>												
1	786	Wancierzów	Mstów	CZ	Przebudowa skrzyżowania DW 786 z DP 1060S w miejscowości Wancierzów	1,00	10 610 889	3 180 999	2 000 000	5 180 999	10 610 889	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ŚRODKI REJ. ORAZ JST PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZOSTANIE OGŁOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.
<b>RAZEM</b>						<b>1,00</b>	<b>10 610 889</b>	<b>3 180 999</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 180 999</b>	<b>10 610 889</b>	
<b>POZOSTAŁE INWESTYCJE PLANOWANE DO REALIZACJI M.I.N.:</b>												

INWESTYCJE PLANOWANE DO URUCHOMIENIA W 2024 R.												
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAMAZNA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	KOSZT ZADANIA	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. sr. własne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. sr. zewnętrzne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. Razem	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W LATACH 2024 - 2028 RAZEM	UWAGI
1	931	Jankowice	Pszczyna	PS	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika w ciągu DW 931 w miejscowości Jankowice, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	1,35	1 659 769	1 659 769	-	1 659 769	1 659 769	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZOSTANE OGŁOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.
2	901	Pyskowice	Pyskowice	GL	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie dwóch zalek przystankowych wraz z chodnikiem, prześwitem dla pieszych i oświetleniem na drodze wojewódzkiej nr 901 - ul. Glinkińskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Nasienną w Pyskowitzach, w tym opracowanie dokumentacji projektowej	0,27	1 217 970	733 517	484 453	1 217 970	1 217 970	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OPRACOWANA. ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WID+. ŚRODKI JST. W ZWIĄZKU Z AKTUALIZACJĄ KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO, KONIECZNE JEST ZAWARCIĘ ANEKSU DO POROZUMIENIA POMIĘDZY GMINĄ A WOJEWÓDZTWEM ŚLĄSKIMI W ZAKRESIE ZWIĘKSZENIA KOSZTÓW ZADANIA. PLANOWANE JEST OGŁOSZENIE PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE PO ZAWARACIU WW. ANEKSU.
3	796	Zawiercie	Zawiercie	ZA	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 796 ul. Obronców Poczty Gdańskiej w Zawierciu polegająca na budowie ciągu rowowego dwukierunkowego po stronie lewej i od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Brata Alberta oraz budowie chodnika po stronie prawej od przejazdu kolejowego do istniejącego chodnika (2500 m), w tym opracowanie dokumentacji projektowej	2,50	6 391 393	2 749 093	3 612 300	6 361 393	6 361 393	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WID+. ŚRODKI JST.
4	930	Polonia	Mszana	WCO	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 930 (ul. Wołności) w Poloni (634m), w tym opracowanie dokumentacji projektowej	0,63	3 500 000	2 700 000	800 000	3 500 000	3 500 000	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WID+. ŚRODKI JST.
5	908	Rejszowice - Hutki	Konopiska	CZ	Rozbudowa drogi wojewódzkiej polegająca na budowie chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Rejszowice i Hutki (etap I - 1300 m, etap II - 1150 m), w tym opracowanie dokumentacji projektowej	2,45	10 819 951	7 769 951	3 050 000	10 819 951	10 819 951	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU WID+. ŚRODKI JST.
6	901	Pyskowice	Pyskowice	GL	Rozbudowa DW 901 na odcinku od granicy miasta Gliwice do skrzyżowania z DK 94 w miejscowości Pyskowice.	2,50	41 684 560	-	-	-	41 684 560	TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZOSTANIE OGŁOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.
7	941	Ustron/Wisła	Ustron	CI	Budowa nowego ciągu DW 941 na odcinku Ustron/Wisła tj. etap I - odcinek DW od obwodnicy Ustronia do nowego mostu w Wiśle Obłazec, w tym opracowanie dokumentacji projektowej.	1,20	62 789 248	-	-	-	62 789 248	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZOSTANE OGŁOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.
8	781	Kocierz Mszczanicki	Lękawica	Zy	Budowa chodnika w ciągu DW 781 w m. Kocierz Mszczanicki od km 52+755 do km 54+785 oraz od km 51+990 do km 52+775, odcinek 2 i 3	2,82	11 487 914	-	-	-	11 487 914	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZOSTANE OGŁOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.

INWESTYCJE PLANOWANE DO URUCHOMIENIA W 2024 R.												
Lp.	Nr drogi	Miejscowość	Gmina	Powiat	NAZWA ZADANIA	SZACUNKOWA DŁUGOŚĆ ODCINKA (KM)	KOSZT ZADANIA	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. sr. własne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. sr. zewnętrzne	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2024 R. Razem	WYDATKI PLANOWANE DO PONIESIENIA W LATACH 2024 - 2028 RAZEM	UWAGI
9	921	Krurow	Krurow	CL	Przebudowa DW 921 (ul. Dworcowa) w Krurowie na odcinku o dł. 3,05 km od rejonu wiaduktu kolejowego nad ul. Niepodległości do granicy z gminą Gieraltowice	3,05	60 910 550	302 739	-	302 739	60 910 550	W TRAKCIE OPRACOWYWANIA DOKUMETACJI PROJEKTOWEJ PO OPRACOWANIU DOKUMENTACJI ZOSTANIE OGŁOSZONY PRZETARG NA ROBOTY BUDOWLANE.
<b>RAZEM POZOSTALE ZADANIA</b>							<b>200 461 355</b>	<b>15 915 069</b>	<b>7 946 753</b>	<b>23 861 822</b>	<b>200 431 355</b>	
<b>OGÓLEM</b>							<b>1 057 655 083</b>	<b>55 459 545</b>	<b>9 946 753</b>	<b>65 406 298</b>	<b>1 057 625 083</b>	





## 8. Spółki

### 8.1 Wsparcie spółek

Województwo Śląskie wspiera spółki prawa handlowego, których jest udziałowcem, przekazując środki finansowe w formie podwyższenia kapitału zakładowego, co umożliwiło spółkom skuteczne inwestowanie w rozwój i osiągnięcie strategicznych celów. **Ogółem w latach 2019 - 2023 dokapitalizowano spółki kwotą 334 800 311zł, zaś w 2024 roku zabezpieczono na ten cel kwotę 131 598 104 zł.**

Realizacja zadań w oparciu o przekazywane środki odbywała się sukcesywnie, zgodnie z przyjętymi założeniami. Podejmowane przez spółki działania umożliwiają osiągnięcie założonych celów, zgodnie z przyjętymi strategiami lub planami wieloletnimi. Przekazane środki finansowe pozwalają na skuteczne działania spółek w realizacji ich celów publicznych i biznesowych, a ponadto powodują wzrost wartości spółek oraz zwiększenie ich potencjału rynkowego.

Sposób wykorzystywania przez spółki środków przekazanych w formie dokapitalizowań jest na bieżąco monitorowany, zaś przekazane informacje wskazują na racjonalne oraz efektywne wydatkowanie środków przez spółki.



**8.2 Tabela 1. Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II Sp. z o.o. w Sosnowcu - istotne inwestycje, wynik finansowy 2018-2024**

Źródło: Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II Sp. z o.o.



**8.3 Tabela 2. Fundusz Górnośląski S.A. - istotne inwestycje,  
wynik finansowy 2018-2024**

Źródło: Fundusz Górnośląski S.A.



### **8.4 Tabela 3. Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o. - istotne inwestycje, wynik finansowy 2018-2024**

Źródło: Uzdrowisko Goczałkowice - Zdrój Sp. z o.o.





**8.5 Tabela 4. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.-  
istotne inwestycje, wynik finansowy 2018-2024**

Źródło: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.



**8.6 Tabela 5. Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach - istotne inwestycje, wynik finansowy 2018-2024**  
Źródło: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.



**8.7 Tabela 6. Ośrodek Leczniczo - Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o. - istotne inwestycje, wynik finansowy 2018-2024**

Źródło: Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Pałac Kamieniec” Sp. z o.o.



**8.8 Tabela 7. Park Śląski S.A. - istotne inwestycje, wynik finansowy 2018-2024**

Źródło: Park Śląski S.A.





**8.9 Tabela 8. Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu Sp. z o. o. - istotne inwestycje, wynik finansowy 2018-2024**

Źródło: Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji Sp. z o.o.



**8.10 Tabela 9. Śląskie Centrum Rehabilitacyjno - Uzdrawiskowe im. dr. Adama Szebesty w Rabce Zdroju - istotne inwestycje, wynik finansowy 2018-2024**

Źródło: Śląskie Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrawiskowe im. dr. Adama Szebesty.



**8.11 Tabela 10. Szpital Chorób Płuc w Siewierzu Sp. z o.o.  
- istotne inwestycje, wynik finansowy 2018-2024**

Źródło: Szpital Chorób Płuc w Siewierzu.



**8.12 Tabela 11. Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.  
- istotne inwestycje, wynik finansowy 2018-2024**

Źródło: Szpital Specjalistyczny w Zabrze Sp. z o.o.

